

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1500000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1516012** **0620** Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування закладів культури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,0	19 128,4	19 128,4	0,0	-	-	0,0	-19 128,4	-19 128,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що підрядна організація не розпочала роботи на об'єкті у зв'язку з відсутністю порозуміння з проектною організацією з метою заміни труби проектного діаметру										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0,0	19 128,4	19 128,4	0,0	-	-	0,0	-19 128,4	-19 128,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що підрядна організація не розпочала роботи на об'єкті у зв'язку з відсутністю порозуміння з проектною організацією з метою заміни труби проектного діаметру										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
2.	Надходження	19 128,4	-	-19 128,4
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	19 128,4	-	-19 128,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що підрядна організація не розпочала роботи на об'єкті у зв'язку з відсутністю порозуміння з проектною організацією з метою заміни труби проектного діаметру				
3.	Залишок на кінець року	19 128,4	-	-19 128,4
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	19 128,4	-	-19 128,4
розбіжності виникли у зв'язку з тим,що підрядна організація не розпочала роботи на об'єкті у зв'язку з відсутністю порозуміння з проектною організацією з метою заміни труби проектного діаметру				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення капітального ремонту об'єктів транспортування, постачання теплової енергії										
1.	затрат									
	Обсяг	0,0	19 128,4	19 128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-19 128,4	-19 128,4