



**Про хід реалізації проектів,
відібраних до фінансування в рамках
Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України
Європейського інвестиційного банку**

Основна інформація

- 22 грудня 2014 року між Україною та Європейським інвестиційним банком укладено **Фінансову угоду** (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України"), ратифіковано 13.05.2015
- **Обсяг фінансування:** 200 млн. євро
- **Географія:** Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області
- **Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068** «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» затверджує переліки проектів, порядок та умови їх фінансування
- **Фінансування проектів:** надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
- **Головний розпорядник:** Мінрегіон
- **Замовники/Кінцеві бенефіціари:** місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства

Мета Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

направлена на фінансування секторів муніципальної та соціальної інфраструктури для:

- ✓ вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб
- ✓ підтримки, сприяння та прискорення якнайшвидшого відновлення інфраструктури
- ✓ відновлення та поліпшення постачання комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, централізоване опалення)
- ✓ ремонту та реставрації пошкоджених громадських будівель (адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, поштових відділень та іншої соціальної інфраструктури)

Проведена робота ОДА




- створена Робоча група з координації супроводу проектів (14 квітня 2017 р.)
- Організовано та проведено понад 20 семінарів та ознайомчих нарад
- Підготовлені пропозиції щодо механізму сплати ПДВ


ПКМУ № 1068 від 25.11.2015
ПКМУ № 712 від 22.09.2016
ПКМУ № 307 від 19.04.2017
ПКМУ № 754 від 04.10.2017
ПКМУ № 187 від 14.03.2018
ПКМУ № 1204 від 27.12.2018

Ініційовано 6 змін до постанови
КМУ № 1068 в зв'язку
з перерахунком ПКД та зміною
Порядку фінансування

Географія фінансування



Розподіл фінансування за напрямками, млн.грн.



Житло для ВПО

18 гуртожитків = 417,3 млн.грн.

Територія	Кількість будівель	Вартість проектів, млн.грн.	Житлова площа, тис.м.кв.		Передбачена кількість мешканців	
			всього	в т.ч. для ВПО	всього	в т.ч. ВПО
Донецька область	18	417,3	25,1	9,9	2192	1036
Бахмут	7	99,2	11,6	0,8	987	129
Дружківка	3	39,4	1,9	1,9	240	240
Краматорськ	1	25,2	0,5	0,5	55	55
Мирноград	2	59,6	2,0	1,0	200	100
Покровськ	2	79,6	4,9	1,5	288	90
Слов'янськ	1	81,1	3,0	3,0	268	268
Волноваський район	1	9,9	0,6	0,6	59	59
Мангушський район	1	23,3	0,6	0,6	95	95

Основні помилки, виявлені експертами ПРООН

В ПКД відсутні:

- ✓ заходи щодо забезпечення доступності для людей з особливими потребами
- ✓ облаштування систем водовідведення з покрівлі
- ✓ заходи з теплоізоляції стелі
- ✓ роботи з встановлення системи пожежної сигналізації та оповіщення, облаштування блискавкозахисту

Крім того:

- ✓ закладаються значні витрати на відрядження
- ✓ товщина зовнішньої теплоізоляції не відповідає вимогам ДБН України

Закупівлі

значне подорожчання матеріально-технічних ресурсів
зростання вартості будівельних матеріалів
збільшення середньої заробітної плати у будівельній галузі
зміна вимог державних будівельних норм



Не бажання Кінцевих бенефіціарів своєчасно коригувати ПКД



НАСЛІДКИ

6 раз не відбулись закупівлі за проектом з термосанації Центральної районної лікарні м. Костянтинівка

5 та більше раз не відбулись закупівлі за проектами м.Бахмут (гуртожитки)

5 раз не відбулись закупівлі капітального ремонту будівлі стаціонарного відділення територіального центру Великоновосілківського району, с-ще Благодатне

5 та більше раз не відбулись закупівлі за проектами м.Дружківка (гуртожитки)

Затримка реалізації Проектів

Стан реалізації

146 проектів = 2,18 млрд.грн.

Пул 1

12 розпорядників - 44 проекти - 309,69 млн.грн.

- укладено 12 Угод про передачу коштів позики
- оголошено 13 процедур закупівель на суму 142,2 млн.грн.
- завершено 11 закупівель, укладено договорів підряду - 124,2 млн.грн.
- фактично профінансовано 9 проектів - 46,7 млн.грн.

Пул 2а

36 розпорядників - 102 проекти - 1 870,5 млн.грн.

- укладено 30 Угод про передачу коштів позики
- оголошено 43 процедури закупівлі на суму 1 138,2 млн.грн.
- завершено 27 закупівель, укладено договорів підряду - 804,1 млн.грн.
- фактично профінансовано 35 проектів – 110,8 млн.грн.

**Всього укладено 38 договорів підряду = 928,3 млн.грн.
профінансовано 44 проекти = 157,5 млн.грн.**

Фактично профінансовано

Напрями проектів	Вартість проектів млн.грн.	Сума фін-ня, млн.грн.	%
Донецька область	495,2	157,5	31,8
- м.Бахмут (3 проекти: аварійно-відновлювальні роботи на адміністративній будівлі міськради, реконструкція будівлі ЗОШ № 11, реконструкція будівлі ЗОШ № 12)	69,7	21,5	30,8
- м.Краматорськ (33 проекти: капремонт 29 закладів освіти, реконструкція будівлі під житло для переселенців, капремонт будівлі клубу, реконструкція центру медико-санітарної допомоги, капремонт будівлі центральної бібліотеки)	376,2	107,3	28,5
- м.Маріуполь (2 проекти: капремонт міської лікарні швидкої допомоги, капремонт центральної бібліотеки)	14,2	3,5	24,6
- м.Мирноград (5 проектів: капремонт управління соціального захисту населення, реконструкція частини приміщень хірургічного корпусу лікарні, капремонт терапевтичного корпусу лікарні (заміна віконних блоків), реконструкція 2-х гуртожитків)	32,8	23,3	71,0
- Олександрівський район (1 проект: капремонт ЗОШ с.Петрівка Друга)	2,3	1,9	82,6

Бахмут

роботи тривають

Аварійно-відновлювальні роботи адміністративної будівлі Бахмутської міської ради

Вартість проекту – 8,9 млн.грн.

Профінансовано – 2,6 млн.грн.

Проведено роботу з зовнішнього утеплення стін, тривають облицювальні роботи

До



Після



Бахмут

роботи тривають

Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу ЗОШ № 11

Вартість проекту – 35,8 млн.грн.

Профінансовано – 10,5 млн.грн.

Виконані роботи по ремонту та утепленню покрівлі, замінено віконні блоки, проводиться ремонт системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

До



Після



Бахмут

роботи тривають

Реконструкція будівлі Бахмутської ЗОШ № 12

Вартість проекту – 25,0 млн.грн.

Профінансовано – 8,4 млн.грн.

Виконані роботи по ремонту покрівлі, замінені віконні блоки, проводиться утеплювання фасаду. Ведуться внутрішні оздоблювальні роботи.

До



Після



Краматорськ

роботи тривають

Капітальний ремонт 29 закладів освіти (дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл)

Загальна вартість проектів – 253,7 млн.грн.

Профінансовано – 73,5 млн.грн.

Проводяться роботи по заміні віконних блоків, розпочаті внутрішні роботи

До

Після



Краматорськ

роботи тривають

Капітальний ремонт будівлі клубу «Міленіум» смт Красноторка

Вартість проекту – 4,6 млн.грн.


Профінансовано – 1,3 млн.грн.

Замінено всі двері, встановлено нові віконні блоки. Проводяться внутрішні роботи.

До



Після



Краматорськ

роботи тривають

Реконструкція нежитлової будівлі під житло для переселенців смт Біленьке

Вартість проекту – 25,2 млн.грн.

Профінансовано – 6,2 млн.грн.

Проведено заміну даху, встановлено віконні блоки. Проводяться внутрішні роботи, монтаж каналізаційної системи.

До

Після



Краматорськ

роботи тривають

Реконструкція будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2

Вартість проекту – 79,2 млн.грн.

Профінансовано – 22,5 млн.грн.

Проводяться роботи по заміні віконних блоків, розпочаті внутрішні роботи

До

Після



Краматорськ

роботи тривають

Капітальний ремонт будівлі Центральної міської публічної бібліотеки

Вартість проекту – 13,4 млн.грн.

Профінансовано – 3,8 млн.грн.

Розпочаті внутрішні роботи по ремонту системи вентиляції

До



Після



Маріуполь

роботи тривають

Капітальний ремонт міської лікарні швидкої медичної допомоги

Вартість проекту – 7,4 млн.грн.


Профінансовано – 1,5 млн.грн.

Проведено демонтажні роботи, проводяться: стяжка підлоги, оздоблення стін гіпсокартоном, електромонтажні роботи

До



Після



Маріуполь

роботи тривають

Капітальний ремонт центральної бібліотеки імені Короленка

Вартість проекту – 6,8 млн.грн.

Профінансовано – 2,0 млн.грн.

Проводиться утеплення зовнішніх стін будівлі

До



Після



Мирноград

роботи тривають

Капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту населення


Вартість проекту – 4,6 млн.грн.

Профінансовано – 2,9 млн.грн.

Завершені роботи з встановлення нових віконних блоків, улаштування покрівлі, заміни системи тепло-водопостачання, виконані роботи з відновлення фасаду. Ведуться роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень.

До

Після



Мирноград

Завершено. Відкриття 11.10.2018

Реконструкція частини приміщень існуючого хірургічного корпусу Мирноградської центральної міської лікарні

Вартість проекту – 7,7 млн.грн.

Профінансовано – 7,4 млн.грн.

Придбано рентген апарат, ремонтні роботи виконано в повному обсязі

До

Після



Мирноград

роботи виконано на 100%

Капітальний ремонт терапевтичного корпусу (заміна віконних блоків) Мирноградської центральної міської

Вартість проекту – 1,0 млн.грн.


Профінансовано – 1,0 млн.грн.

Встановлено 134 нових віконних блоків

До



Після



Мирноград

роботи тривають

Реконструкція гуртожитку № 1 за адресою: м-н «Молодіжний», № 37а

Вартість проекту – 9,2 млн.грн.

Профінансовано – 6,5 млн.грн.

Встановлено нові віконні блоки, ведуться роботи з відновлення покрівлі, фасаду, улаштування внутрішніх перегородок, системи теплопостачання та вентиляції

До



Після



Мирноград

роботи тривають

Реконструкція гуртожитку розташованого за адресою: м-н Західний, б. 31 а

Вартість проекту – 10,3 млн.грн.

Профінансовано – 5,5 млн.грн.

Встановлено нові віконні блоки, ведуться роботи з відновлення покрівлі, фасаду, улаштування внутрішніх перегородок, системи теплопостачання та вентиляції

До



Після



Олександрівський район

роботи тривають

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи с. Петрівка Друга

Вартість проекту – 2,3 млн.грн.

Профінансовано – 1,9 млн.грн.

Встановлено нові віконні блоки у кількості 110 од., двері (100%).

До



Після



Проблемні питання

З боку центральних органів виконавчої влади:

- не визначений механізм повернення коштів підрядником у разі розірвання договору підряду
- тривала процедура погодження тендерної документації, платіжних документів

З боку Кінцевих бенефіціарів:

- не в повному обсязі та неякісно оформлено подаються комплекти документів до Угод та платіжних доручень
- не здійснюється інвентаризація об'єктів для ремонту
- використовуються неактуальні версії шаблонів документів
- не розроблені Плани соціального менеджменту та залучення зацікавлених сторін

До роботи

Кінцевим бенефіціарам:

1. Забезпечити своєчасну актуалізацію ПКД , оперативне вирішення питання щодо фінансування, у разі потреби, коригування ПКД
2. Передбачити фінансування послуг авторського нагляду, страхування, витрат пов'язаних з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком
3. Підготувати перелік проблемних питань (у разі наявності), що виникають в ході реалізації
4. Усунути зауваження, надані спеціалістами Групи технічної підтримки ПРООН під час розгляду ПКД
5. Провести інвентаризацію інфраструктурних проектів, що мають актуальну проектно-кошторисну документацію, на відповідність вимогам визначеним у Фінансовій угоді