



УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

площа Миру, 2, м. Краматорськ, 84313, тел. (0626) 48-54-91, факс (06264) 5-15-15
E-mail: docdonoda@gmail.com, donoda@dn.gov.ua Веб-сайт: www.donoda.gov.ua

15.12.2016 № 98х СІ-04957-12/05
На № _____ від _____

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Про надання інформації

На виконання факсограми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.07.2016 № 7/19-8663 надаємо інформацію про використання коштів державного фонду регіонального розвитку по Донецькій області у розрізі проектів і заходів станом на 01.12.2016 (додається).

Інформацію згідно з додатком спрямовано в електронному вигляді на адресу на 07-83@ukr.net та MartynenkoTO@minregion.gov.ua

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Перший заступник голови
облдержадміністрації

Є.С. Вілінський

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 1 грудня 2016 року

тис. гривень


| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення будівництва | 2016 | | | | | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--|--|---|
| | | | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами)) | | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | | | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації** |
| | | | передбачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | ВСЬОГО | | 239472,083 | 167630,458 | 96497,756 | 96431,459 | 52377,309 | 0,000 | 29712,953 | 10351,263 | 5800,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Створення містобудівного кадастру в Донецькій області | 2016-2017 | 3 949,200 | 3222,000 | 442,524 | 442,524 | 442,524 | | 438,800 | 49,200 | 49,200 | | | | | грудень 2016 | | | |
| 2 | Дві пересувні медичні амбулаторії з медичним обладнанням – придбання для комунального закладу охорони здоров'я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з метою підвищення якості медичного обслуговування населення Бахмутської міської ради | 2016 | 7 200,000 | 7200,000 | 5 868,000 | 5 868,000 | | | 800,000 | 652,000 | | | | | | грудень 2016 | | | |
| 3 | Ділянка водопроводу Д – 300 мм по вул. Цюлковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71, у м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2016 | 9 670,470 | 5277,873 | 2 010,690 | 2 010,690 | | | 1074,497 | 223,410 | | | | | | грудень 2016 | | | |
| 4 | Водопровід по вул. Космонавтів (від пров Кузнечного до вул Космонавтів, 10) у м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2016 | 903,475 | 825,954 | 825,954 | 825,954 | 825,954 | | 100,386 | 91,773 | 91,773 | | | | | грудень 2016 | | | |
| 5 | Нежилові будівлі по вул. Південній, 2а, у м. Бахмуті — реконструкція під гуртожиток та автономну котельню | 2015-2016 | 6 128,750 | 5770,053 | 3 329,305 | 3 329,305 | 3 329,305 | | 680,973 | 369,923 | 369,923 | | | | | грудень 2016 | | | |

| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення будівництва | 2016 | | | | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | |
|-------|---|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами)) | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | | | | | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* |
| | | | передбачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | |
| 6 | Будівля гуртожитку по вул. Гаршина, 78а, у м. Бахмуті — реконструкція під житловий будинок | 2015-2016 | 1 292,248 | 990,000 | 826,205 | 801,768 | 801,768 | | 143,584 | 89,085 | 89,085 | | | | | грудень 2016 | | |
| 7 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2016 | 2 211,002 | 1650,000 | 755,907 | 755,907 | 755,907 | | 245,667 | 83,990 | 83,990 | | | | | грудень 2016 | | |
| 8 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2016 | 2 557,171 | 1700,000 | 1 056,597 | 1 056,597 | 1 056,597 | | 284,131 | 117,400 | 117,400 | | | | | грудень 2016 | | |
| 9 | Система моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення, м. Бахмут — капітальний ремонт | 2016 | 1 180,550 | 739,113 | | | | | 131,172 | | | | | | | грудень 2016 | | |
| 10 | Підвищення якості медичного обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних закладах ІІ рівня, м. Дружківка | 2016 | 13 589,534 | 13589,534 | 12 437,334 | 12 437,334 | 9 933,065 | | 1509,948 | 1 381,926 | 1 103,674 | | | | | грудень 2016 | | |
| 11 | Суміжні ділянки автомобільних доріг по вулицях Красній, Ульянівській, Інтернаціональній (в'їзд (виїзд) на шляхопровід) у м. Дружківці — капітальний ремонт | 2016 | 1 597,980 | 1160,252 | 406,080 | 406,080 | 406,080 | | 177,550 | 45,120 | 45,120 | | | | | грудень 2016 | | |
| 12 | Міст через р. Бичок по вул. Шкурна у м. Краматорську — капітальний ремонт | 2016 | 4 175,785 | 2614,348 | 1 134,000 | 1 134,000 | | | 463,976 | | | | | | | грудень 2016 | | |
| 13 | Міст по вул. Чичеріна у м. Краматорську — капітальний ремонт | 2016 | 3 839,227 | 2403,638 | 953,910 | 953,910 | | | 426,581 | | | | | | | грудень 2016 | | |

| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення будівництва | 2016 | | | | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами)) | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* | | | |
| | | | передбачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації** |
| 14 | Міст по вул. Рюміна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 3 852,817 | 2412,146 | 1 099,854 | 1 099,854 | | | | | 428,091 | | | | | | грудень 2016 | |
| 15 | Краматорська загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня № 35 по вул Ювілейній, 46, м. Краматорськ - капітальний ремонт (санація) | 2016 | 1 519,293 | 1140,000 | | | | | | | 168,811 | | | | | | грудень 2016 | |
| 16 | Будівля загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня № 16 по вул. Леоніда Бикова, 7, у м Краматорську — капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі | 2016 | 1 547,427 | 1140,000 | 349,105 | 349,105 | | | | | 171,937 | 38,789 | | | | | грудень 2016 | |
| 17 | Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 4 по вул. Двірцева, 48а, у м. Краматорську — капітальний ремонт (санація) | 2016 | 2 033,512 | 1269,688 | | | | | | | 225,946 | | | | | | грудень 2016 | |
| 18 | Будівля філії загальноосвітньої школи № 6 по вул. Дитячий, 2, у м. Краматорську — реконструкція для відкриття двох дошкільних груп | 2016 | 3 956,118 | 3895,812 | | | | | | | 439,569 | | | | | | грудень 2016 | |
| 19 | Котельня “Лазурний” по вул. Беляєва, 86, у м. Краматорську — реконструкція з установкою котла КВ-ГМ-10 | 2016 | 982,549 | 982,549 | | | | | | | 109,172 | | | | | | грудень 2016 | |
| 20 | Тролейбусна мережа по вул. Орджонікідзе (на ділянці від вул. Маяковського до вул. Дружби) у м. Краматорську — будівництво | 2016 | 3 753,640 | 2876,616 | 1 876,820 | 1 835,009 | | | | | 417,071 | 203,890 | | | | | грудень 2016 | |
| 21 | Будівля дитячого садка «Сніжинка» по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці – реконструкція під центр розвитку дитини | 2016 | 15 877,260 | 6764,880 | | | | | | | 1764,140 | | | | | | грудень 2016 | |

| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення будівництва | 2016 | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами)) | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | За рахунок інших джерел фінансування | | | | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* | | |
| | | | передбачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт |
| 22 | Вуличне освітлення, м. Новогродівка – капітальний ремонт | 2016 | 8 234,565 | 5155,443 | 1 831,214 | 1 831,214 | 1 831,214 | | 914,952 | 203,468 | 203,468 | | | | | грудень 2016 | |
| 23 | Будівля інфекційного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи «Селидівська центральна міська лікарня» – капітальний ремонт (термомодернізація) | 2016 | 9 304,222 | 3964,281 | 2 374,094 | 2 374,094 | 179,291 | | 1033,802 | 243,496 | | | | | | грудень 2016 | |
| 24 | Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов'янщини | 2016-2017 | 5 023,070 | 1077,055 | | | | | 558,130 | | | | | | | грудень 2016 | |
| 25 | Водопостачання від вул. Леніна, пров. Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної у с. Хлібодарівка Волноваського району | 2013-2016 | 529,729 | 529,729 | 319,935 | 319,935 | 319,935 | | 58,859 | 36,451 | 36,451 | | | | | грудень 2016 | |
| 26 | Система водопостачання, смт Володарське – реконструкція, модернізація водопровідних свердловин | 2016 | 1 327,821 | 831,313 | 397,604 | 397,604 | | | 147,536 | 44,178 | | | | | | грудень 2016 | |
| 27 | Вуличне освітлення, с. Золотий Колодязь Добропільського району – будівництво | 2016 | 927,551 | 696,711 | 695,458 | 695,458 | 695,458 | | 103,061 | 77,273 | 77,273 | | | | | грудень 2016 | |
| 28 | Водопостачання, села Курицине та Спасько-Михайлівка Олександрівського району | 2016 | 3 555,698 | 1398,988 | | | | | 395,078 | | | | | | | грудень 2016 | |
| 29 | Автомобільна дорога по вул Шкільній з чотирма примикаючіми провулками, під'їздом до адміністративної будівлі по вул Шкільній, 43в, та від вул Центральної до вул Набережної через дамбу в с Золоті Пруди Олександрівського району – капітальний ремонт | 2016 | 5 182,597 | 2056,967 | 1 552,342 | 1 552,342 | 1 552,342 | | 575,844 | 172,483 | 172,483 | | | | | грудень 2016 | |
| 30 | Автомобільна дорога по вул Шевченка в с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району – капітальний ремонт | 2016 | 8 099,909 | 4666,144 | 2 415,430 | 2 415,430 | 2 415,430 | | 899,989 | 268,380 | 268,380 | | | | | грудень 2016 | |

| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення будівництва | 2016 | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами)) | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | За рахунок інших джерел фінансування | | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації** | | | |
| | | | передбачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році) | | | | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |
| 31 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка, км 28 + 044 — будівництво | 2016 | 17 374,340 | 13430,523 | 11 839,279 | 11 839,230 | 6 905,230 | | 1930,482 | 1 321,274 | 767,250 | | | | | грудень 2016 | | |
| 32 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка, км 12 + 488 — капітальний ремонт | 2016 | 36 062,454 | 30183,803 | 17 092,118 | 17 092,118 | 6555,520 | | 3717,079 | 1898,065 | 728,39 | | | | | грудень 2016 | | |
| 33 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Київ — Харків — Довжанський, км 675 + 378 — будівництво | 2016 | 33 453,707 | 30090,000 | 21 821,794 | 21 821,794 | 12131,790 | | 4006,939 | 2423,977 | 1347,980 | | | | | грудень 2016 | | |
| 34 | Будівля (дальні по вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка — реконструкція під центр надання адміністративних послуг | 2016 | 5 746,400 | 2528,416 | 2 239,897 | 2 239,897 | 2 239,897 | | 638,489 | 248,877 | 248,877 | | | | | грудень 2016 | | |
| 35 | Удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади м. Краматорська — придбання десятих тролейбусів | 2016-2017 | 9 189,835 | 2389,357 | | | | | 4010,167 | | | | | | | грудень 2016 | | |
| 36 | Автодорожній металевий міст через р. Залізна Балка по вул. Залізній, смт Новгородське м. Торезьк — реконструкція | 2016 | 1 869,572 | 546,395 | 546,306 | 546,306 | | | 207,73 | 66,835 | | | | | | грудень 2016 | | |
| 37 | Вуличне освітлення, с. Іванопілля Костянтинівського району — капітальний ремонт | 2016 | 706,303 | 183,638 | | | | | 124,642 | | | | | | | грудень 2016 | | |
| 38 | Вуличне освітлення, села Дилівка, Біла Гора та Олександро-Шульгине Костянтинівського району — капітальний ремонт | 2016 | 1 066,302 | 277,239 | | | | | 188,172 | | | | | | | грудень 2016 | | |



Директор департаменту економіки облдержадміністрації

О.І. Свинаренко