

Інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку за бюджетною програмою КПКВК 2761070 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами) по Донецькій області станом на 1 липня 2018 року

№ п/п	Рік початку і закінчення будівництва	2018												По об'єктах, роботи на яких повністю завершені														
		За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												За рахунок інших джерел фінансування														
		передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів		за рахунок інших джерел фінансування		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**										
загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	передбачено	фактично виконано робіт													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ВСЬОГО			518 446,832	196 797,100	62 424,316	200 566,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155 988,632	7 267,103	5 009,285	0,000	664,866	0,000	0,000		0,000	0,000	
1	3 мис	Наймкучача об'єкта: Високий м. с. Селянське, вид робіт	88 586,642	43 578,691	10 830,146	200 566,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 156,337										
2	2018	Оптимізація системи теплопостачання м. Мирноград із закриттям котельні № 21.3 (третя черга) – будівництво модульної котельні мікрорайону «Світлий»	14 036,704																6 015,730									
3	2018	Будівництво корпусу «Світлий» дошкільного дитячого будинку № 3 «Глібок» по вул. Бульварній, 17а, в м. Слобожанську – реконструкція	22 484,859																7 494,954									
4	2018-2019	Головний корпус комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласна психіатрична лікарня м. Слав'янська»	26 388,624																11 309,410									
5	2018	Головний корпус Слобжанського районного дитячого будинку – капітальний ремонт приміщень та інженерних систем	15 360,512																6 583,075									
6	2017-2018	Комплекс будівель по вул. О. Сікорича, 3, у м. Бахмуті – реконструкція для розміщення обласного ліварсько-фізико-гуртового диспансеру, вокалітарні зібрання, гуртожитку		11 176,462	8 942,698														2 235,462									

тис. гривень

2018

№ п/п	Назва об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												За рахунок місцевих бюджетів		За рахунок інших джерел фінансування		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені											
		перераховано			відкрито асигнувань			проведено касових видатків			фактично виконано робіт			заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		предбачено		використано		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	Дата завершення робіт								
		запланований фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	проведено касових видатків	передбачено	фактично використано	передачено										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
7	Рис пошкодження об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рис пошкодження об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	8 367,686	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
8	Комуніальний заклад охорони здоров'я «Благодієцька центральна районна лікарня» по вул. Миру, 10, в м. Басмуті – реконструкція керуючої системи та штучного покриття	Комуніальний заклад охорони здоров'я «Благодієцька центральна районна лікарня» по вул. Миру, 10, в м. Басмуті – реконструкція керуючої системи та штучного покриття	33 612,191	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
9	Спортивний зал комплексної літньої юнацької спортивної школи № 1, по вул. Богдана Хмельницького, 41, в м. Басмуті – капітальний ремонт	Спортивний зал комплексної літньої юнацької спортивної школи № 1, по вул. Богдана Хмельницького, 41, в м. Басмуті – капітальний ремонт	2 371,359	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
10	Дорога по вул. Роговський в м. Басмуті – реконструкція	Дорога по вул. Роговський в м. Басмуті – реконструкція	7 441,286	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
11	Комуніальний заклад охорони здоров'я «Благодієцька центральна районна лікарня» – створення єдиного медичного інформаційного простору в м. Басмуті шляхом придбання комп'ютерної техніки	Комуніальний заклад охорони здоров'я «Благодієцька центральна районна лікарня» – створення єдиного медичного інформаційного простору в м. Басмуті шляхом придбання комп'ютерної техніки	787,500	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
12	Центр дитячої та юнацької творчості «Вдалу святу Добровільську» Молодіжний, 224, у м. Добропіллі – капітальний ремонт	Центр дитячої та юнацької творчості «Вдалу святу Добровільську» Молодіжний, 224, у м. Добропіллі – капітальний ремонт	787,500	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
13	Палац спорту, плавання басейн по вул. Спортивній у с.г. Новоднівецьке м. Добропілля – капітальний ремонт	Палац спорту, плавання басейн по вул. Спортивній у с.г. Новоднівецьке м. Добропілля – капітальний ремонт	740,722	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
14	Заклад освіти школа І-ІІІ ступеня № 17 Добровільської міської ради по вул. Косовоцькій, 5, в с.г. Новоднівецькому м. Добропілля – капітальний ремонт	Заклад освіти школа І-ІІІ ступеня № 17 Добровільської міської ради по вул. Косовоцькій, 5, в с.г. Новоднівецькому м. Добропілля – капітальний ремонт	23 298,311	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
15	Навчально-виховний комплекс «Заклад освіти школа І-ІІІ ступеня № 7 – дошкільний навчальний заклад» Добровільської міської ради по вул. Саратовській, 29, в м. Добропіллі – капітальний ремонт	Навчально-виховний комплекс «Заклад освіти школа І-ІІІ ступеня № 7 – дошкільний навчальний заклад» Добровільської міської ради по вул. Саратовській, 29, в м. Добропіллі – капітальний ремонт	7 374,591	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
16	Палац спорту по вул. Миру, 32, в м. Більшовому (Більшовська міська рада) м. Добропілля – капітальний ремонт	Палац спорту по вул. Миру, 32, в м. Більшовому (Більшовська міська рада) м. Добропілля – капітальний ремонт	5 318,924	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495
17	Палац спорту по вул. Шахтарської Слави, 19, в м. Більшовому – капітальний ремонт	Палац спорту по вул. Шахтарської Слави, 19, в м. Більшовому – капітальний ремонт	13 754,069	3 348	2 371,359	7 441,286	787,500	2 591,841	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495	23 298,311	7 374,591	0,495	740,722	23 298,311	7 374,591	0,495

№ п/п	Рік початку і закінчення будівництва	За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												По об'єктах, роботи на яких повністю завершилися														
		передбачено			відкрито асигнувань			проведено касових видатків			фактично виконано робіт			заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)			За рахунок місцевих бюджетів		За рахунок інших джерел фінансування		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	Дата в номері Акта прийняття в експлуатацію будівельних робіт	Дата в номері Акта Сертифікату прийняття в експлуатацію об'єкта**					
		загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	передбачено	фактично виконано робіт	переобчислено	фактично виконано робіт	фактично виконано робіт	фактично виконано робіт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
28	Будівля дитячого садка «Слізничка» по вул. Мбурина, 34, у м. Новоградішчій – реконструкція під центр розвитку дитини	2016-2018		7 714,042															857,116							12.2018		
29	Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Парковий, 1к, м. Радниське – капітальний ремонт	2018	5 713,401																2 448,600	2 371,539	790,513					12.2018		
30	Теплопункт по вул. Тамаша, 20, в м. Попельняку – реконструкція з улаштуванням модульної котельної на твердому паливі	2018	20 466,629																8 771,413							12.2018		
31	Теплопункт по вул. Заводській, 6а, в м. Попельняку – реконструкція з улаштуванням модульної котельної на твердому паливі	2018	20 466,439																8 771,331							12.2018		
32	Адміністративні будівлі на пл. Шабанова, 11, у м. Попельняку – прибудова під центр паліати	2017-2018	18 332,476																3 464,884	1 033,182	3 563,390					12.2018		
33	Дитячо-юнацька спортивна школа і котельня у м. Селішовому – технічне переоснащення	2017-2018	807,468																693,366	439,063	439,063					09.2018		
34	Комуніальний заклад «Селішовський центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Селішовому – капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі амбулаторії №1 (зміна устаткування повітря, ремонт внутрішніх приміщень)	2017-2018	3 174,552																398,819	398,819	398,819					10.2018		
35	Футбольне поле із штучним покриттям на стадіоні «Штарк» дитячо-юнацької спортивної школи в м. Селішовому (105 на 68 метрів) – реконструкція	2018	8 503,851																944,872							09.2018		
36	Міст і автостоянка дорожнього типу в м. Селішовому – капітальний ремонт	2018	20 250,633																2 250,070							12.2018		
37	Пологовий будинок по вул. Університетській (вул. Левина), 15, у м. Слов'янську – реконструкція будівельними периметральними допомогли мешканцями м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій	2017-2018	22 023,400	3 612,004															2 848,378							12.2018		
38	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біла солоних озер» (озеро Вейсове) м. Слобідське – нове будівництво	2018	16 932,885																1 881,432							12.2018		

№ п/п	Рік початку і закінчення будівництва	За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												По об'єктах, роботи на яких повністю завершені														
		передбачено				відкрито асигнувань				проведено касових видатків				фактично виконано робіт				заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів		За рахунок інших джерел фінансування		Дата прийняття в експлуатацію та/або виконання робіт				
		загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд за рахунок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	проведено касових видатків	передбачено	фактично виконано робіт	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію та/або виконання робіт	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
39	Сталон комунального позачільного навчального закладу «Білава» комплексна дитячо-юнацька спортивна школа по вул. Григорія Данилевського, 114Б, в м. Слава Зіньку (перша черга) – реконструкція	2018	9 499,910																1 055,545						12.2018			
40	Система з дезінфекції води без застоювання слору в басейні ємністю 800 куб. метрів по вул. Козаренка, 2, в м. Слободязьку – реконструкція	2018	2 143,894																258,210						12.2018			
41	Павишення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торшівку шляхом створення центру надання адміністративних послуг	2017-2018	2 227,077																357,663						10.2018			
42	Архитектурний районний спортивно-оздоровчий комплекс «Дзюмичів» по просп. Мору (Ленін), 6 у м. Сперомьку Бахарьського (Артемівського) району – реконструкція (поглиблення кредиторської заборгованості)	-	59,760																						08.2018			
43	Павишення якості надання адміністративних послуг у м. Часовому Яру Бахарьського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Дзюмичів, 2, та прибудова обладнання	2017-2018	2 164,329																240,481						12.2018			
44	Будівництво луцького корпусу Великоновосілківської центральної районної лікарні, пров. Юзівні, 3, в сит. Велика Новосілка – капітальний ремонт (термомодернізація)	2017-2018		1 052,681															116,965	100,600	100,600				07.2018			
45	Будівництво поліклінічного корпусу по пров. Юзівному, 3, в сит. Велика Новосілка – капітальний ремонт із елементом термомодернізації	2018	7 757,445																						12.2018			
46	Великоновосілківська центральна районна лікарня по пров. Юзівному, 3, в сит. Велика Новосілка – поглиблення якості надання медичних послуг шляхом проведення капітального ремонту 3 та 4 поверху та придбання медичного обладнання	2018	7 091,156																						12.2018			
47	Дитячий садок Бердичівської сільської ради Мангушського району по вул. Мохалажній, 21а, в с. Бердичівці – капітальний ремонт	2017-2018	468,070																						08.2018			

2018

№ п/п	Рік початку і закінчення будівництва	За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												По об'єктах, роботи на яких повністю завершилися													
		передбачено			відкрито асигнувань			проведено касових видатків			фактично виконано робіт			заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів		За рахунок інших джерел фінансування		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*							
		загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	дата та номер Актів прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату прийняття або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
48	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	2018	3 880,256																431,140							12.2018	
	Нікольський районний будинок дитячої творчості Нікольської районної ради по вул. Свободи, 120, в с.мт. Нікольське — реконструкція під центр надання адміністративних послуг з придбанням обладнання, програмного забезпечення та комплекту запчастин інформаційної творчості																										
49	Водолосичинка, села Куршине та Слобода-Михайлівка Олександрійського району	2018	5 014,819																884,969							12.2018	
50	Удичинський центр культури та дозвілля громадянського заводу культури «Покровський районний культурно-дозвіллий центр — капітальний ремонт частини будівлі	2017-2018	5 343,721																593,747							12.2018	
51	Водолін від Сандівського водогону Д-600 м. № 2 до с/п Срібіс, Яценів, Новокарлівка, Зборжжів, Богданівка, Трощівце, Петровського Сербівської сільської ради та с. Новосідаєвцівка Новосідаєвської сільської ради Покровського (Красноградського) району — будівництво	2018-2019	31 907,228																3 545,248							12.2019	
52	Модульна твердодерев'яна котельня (альтернативне рішення газів) встановленою потужністю 250 кВт, для опалення ЖСЛІНської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Желанце Богородицького району — будівництво	2018	1 538,430																271,488							09.2018	
53	Центр культури і дозвілля с. Олександрівка-Калинове Костинівського району — капітальний ремонт	2018	10 456,309																4 481,276							12.2018	
54	Будівля аптек по вул. Гасіва («Чалава») 36а, м. Лиман — реконструкція під діагностичний центр	2018	2 543,497																1 142,731							12.2018	
55	Комуніальний заклад «Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги ім. М.І. Лядуліна» по вул. Незалежності, 64а, м. Лиман — капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень	2018	10 241,668																2 722,468							12.2018	
56	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Михайлівка — капітальний ремонт (термомодернізація)	2017-2018	1 353,247																150,361							09.2018	

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	2018												По об'єктах, роботах на яких повністю завершені														
		За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												За рахунок інших джерел фінансування														
		передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів		За рахунок інших джерел фінансування		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	Дата та номер Акта Сертифікату прийняття виконаних будівельних робіт	Дата та номер Акта Сертифікату прийняття виконаних будівельних робіт										
Рік початку і закінчення будівництва	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
57	Державний заклад № 17 «Орлятко» по вул. Преображенській, 26а, в м. Солодарі – реконструкція	2017-2018			2 328,236														258,694									
58	Державний заклад № 59 «Червона кітська» по вул. 60 років Жовтня, 3а, в м. Солодарі – капітальний ремонт	2017-2018			1 901,837														211,316									
59	Нежитлова будівля, м. Солодар – реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг Солодарської міської	2017-2018			11 575,856														1 290,460									

В.о. директора департаменту економіки облдержадміністрації

Г.П. Чурікова