

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 01.06.2021

тис гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2021													Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розрахунку КМУ від 12.04.2021 № 297-р)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата та номер сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проєктів)		
			передбачено	отримано асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
17	ВСЬОГО		561 997,453	162 354,820	21 969,439	1 528,640	0,000	143 270,697	24 586,066	13 239,016	0,000	67 570,867	0,000	0,000			
	у тому числі за проєктами																
1	Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець - Донбас» на землях Райгородоцької селищної ради Слов'янського району (ПК 105 – ПК 113; ПК 125+18 - ПК 132-92) - капітальний ремонт	2021-2022	61 572,770	37 465,130				6 841,419							30.03.2022		
2	Другий Донецький водопровід ПК154+75-ПК 242Д=1000 мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янського району — капітальний ремонт	2021-2022	92 884,463					10 320,496							30.10.2022		
3	Магістральний водогін діаметром 500 мм “Відгалуження до Слов'янських резервуарів” Слов'янського району — капітальний ремонт	2021	24 128,486	6 417,580				10 340,780							30.12.2021		
4	Учбовий корпус на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській у м. Бахмуті — будівництво	2020-2021	73 133,420	27 222,324				31 342,894	10 762,456	1 762,456					30.12.2022		
5	Будівля Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 18 імені Дмитра Чернявського по вул. Ювілейній, 34, у м. Бахмуті — реконструкція	2020-2021	39 407,521	18 453,829	11 165,644			4 378,614	1 240,627						30.12.2021		
6	Будівля Волноваського районного центру культури і дозвілля по вул. Центральній, 94, у м. Волновасі — капітальний ремонт	2020-2021	9 353,487					6 575,387							30.12.2021		
7	Головний лікувальний корпус лікарні та поліклінічного відділення по пров. Залізничному, 23, у м. Волновасі — капітальний ремонт	2020-2022	14 516,667	3 000,000	1 528,640	1 528,640		7 150,000	752,912	752,912					31.11.2022		
8	Центр надання адміністративних і соціальних послуг по вул. 30-ти річчя Перемоги, 16, в м. Вугледарі — будівництво	2021	34 256,078	8 562,603				3 806,231							30.12.2021		
9	Дошкільний навчальний заклад № 34 “Вуглик” в мікрорайоні Молодіжному, 40, у м. Добропіллі — реконструкція	2020-2021	21 383,424	6 783,990	6 075,155			2 642,896	750,862						30.10.2021		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2021													Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 12.04.2021 № 297-р)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування					
			передбачено	отримано асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	Територія рибоконсервного заводу по вул. Консервний, 1, у Приморському районі, м. Маріуполя — реконструкція під індустріальний парк "АзовАквалвест" (зовнішні мережі газопостачання, електропостачання 6 кВ, водопровід)	2021	24 103,064	8 000,000				12 230,919	10 684,118	10 684,118			67 570,867			30.12.2021	
11	Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2" по вул. Кронштадтській, 11а, Приморського району в м. Маріуполі — капітальний ремонт із заходами з енергозбереження	2020-2022	40 099,442	18 030,000				26 500,000	39,530	39,530						30.12.2022	
12	Приміщення першого поверху нежитлової будівлі по просп. Металургів, 52, у м. Маріуполі — капітальний ремонт (створення науково-освітнього простору Музей науки у м. Маріуполі)	2021	17 100,000	1 000,000				1 828,056								30.12.2021	
13	Будівля Святогірського дитячого садка № 18 "Ластівка" по пров. Лісовому, 14, м. Святогірську — реконструкція	2020-2021	22 149,499	6 650,000				7 093,488								01.12.2021	
14	Будівля Петрівського навчально-виховного комплексу по вул. Центральній, 1, у с. Петрівка Покровського району — капітальний ремонт з термомодернізацією	2020-2021	28 052,094	7 000,000				3 116,900								30.12.2021	
15	Будівля опорного закладу "Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 6" по вул. Маяковського, 15, у м. Торецьку — капітальний ремонт	2019-2021	15 733,106	4 800,000				1 748,123								30.12.2021	
16	Будівля Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Гоголя, 25, у смт Новоекономічне Покровського району — капітальний ремонт	2020-2021	26 470,725	8 969,364	3 200,000			2 941,192	355,561							30.12.2021	
17	Будинок культури по пл. Олександра Невського, 4, смт Олександрівка — створення інформаційно-просвітницького центру шляхом реконструкції існуючої будівлі	2021-2022	17 653,207					4 413,302								30.12.2022	