

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 01.08.2021

тис гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2021													Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 12.04.2021 № 297-р)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата та номер сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проєктів)		
			передбачено	отримано асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
17	ВСЬОГО		561 997,453	274 754,310	167 528,652	47 986,402	0,000	143 270,697	39 721,518	17 790,567	0,000	67 570,867	0,000	0,000			
	у тому числі за проєктами																
1	Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець - Донбас» на землях Райгородської селищної ради Слов'янського району (ПК 105 – ПК 113; ПК 125+18 - ПК 132-92) - капітальний ремонт	2021-2022	61 572,770	55 945,130	18 454,525			6 841,419	1 852,105						30.01.2022		
2	Другий Донецький водопровід ПК154+75-ПК 242Д=1000 мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янського району — капітальний ремонт	2021-2022	92 884,463	29 865,339	27 756,013			10 320,496	3 084,001						30.04.2022		
3	Магістральний водогін діаметром 500 мм “Відгалуження до Слов'янських резервуарів” Слов'янського району — капітальний ремонт	2021	24 128,486	13 656,126	6 338,377			10 340,780	2 716,447						31.10.2021		
4	Учбовий корпус на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській у м. Бахмуті — будівництво	2020-2021	73 133,420	33 222,324	29 874,494	9 401,110		31 342,894	12 141,695	3 096,451					30.12.2022		
5	Будівля Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 18 імені Дмитра Чернявського по вул. Ювілейній, 34, у м. Бахмуті — реконструкція	2020-2021	39 407,521	18 608,835	18 584,518	12 394,042		4 378,614	2 064,946	1 377,116					30.12.2021		
6	Будівля Волноваського районного центру культури і дозвілля по вул. Центральній, 94, у м. Волновасі — капітальний ремонт	2020-2021	9 353,487	2 810,000				6 575,387							30.12.2021		
7	Головний лікувальний корпус лікарні та поліклінічного відділення по пров. Залізничному, 23, у м. Волновасі — капітальний ремонт	2020-2022	14 516,667	5 000,000	1 803,844	1 803,844		7 150,000	888,461	888,461					31.11.2022		
8	Центр надання адміністративних і соціальних послуг по вул. 30-ти річчя Перемоги, 16, в м. Вугледарі — будівництво	2021	34 256,078	18 842,603	11 919,153	3 356,500		3 806,231	1 324,400	372,900					30.12.2021		
9	Дошкільний навчальний заклад № 34 “Вуглик” в мікрорайоні Молодіжному, 40, у м. Добропіллі — реконструкція	2020-2021	21 383,424	15 704,844	15 042,783	9 902,140		2 642,896	1 859,221	1 223,862					01.09.2021		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2021													Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 12.04.2021 № 297-р)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта		
			передбачено	отримано асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	Територія рибоконсервного заводу по вул. Консервний, 1, у Приморському районі, м. Маріуполя — реконструкція під індустріальний парк "АзовАквінвест" (зовнішні мережі газопостачання, електропостачання 6 кВ, водопровід)	2021	24 103,064	22 000,000	11 128,766	11 128,766		12 230,919	10 684,118	10 684,118			67 570,867			30.12.2021	
11	Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2" по вул. Кронштадтській, 11а, Приморського району в м. Маріуполі — капітальний ремонт із заходами з енергозбереження	2020-2022	40 099,442	5 949,745				26 500,000	147,659	147,659						30.12.2022	
12	Приміщення першого поверху нежитлової будівлі по просп. Металургів, 52, у м. Маріуполі — капітальний ремонт (створення науково-освітнього простору Музей науки у м. Маріуполі)	2021	17 100,000	6 130,000				1 828,056								30.12.2021	
13	Будівля Святогірського дитячого садка № 18 "Ластівка" по пров. Лісовому, 14, м. Святогірську — реконструкція	2020-2021	22 149,499	7 650,000	6 597,465			7 093,488	733,052							01.12.2021	
14	Будівля Петрівського навчально-виховного комплексу по вул. Центральній, 1, у с. Петрівка Покровського району — капітальний ремонт з термомодернізацією	2020-2021	28 052,094	9 000,000	8 069,108			3 116,900	896,568							28.12.2021	
15	Будівля опорного закладу "Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 6" по вул. Маяковського, 15, у м. Торецьку — капітальний ремонт	2019-2021	15 733,106	11 000,000	4 539,628			1 748,123	504,403							30.08.2021	
16	Будівля Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Гоголя, 25, у смт Новоекономічне Покровського району — капітальний ремонт	2020-2021	26 470,725	14 069,364	7 419,978			2 941,192	824,442							06.08.2021	
17	Будинок культури по пл. Олександра Невського, 4, смт Олександрівка — створення інформаційно-просвітницького центру шляхом реконструкції існуючої будівлі	2021-2022	17 653,207	5 300,000				4 413,302								30.12.2022	