

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 01.09.2021

тис гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2021													Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 12.04.2021 № 297-р)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата та номер сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проєктів)		
			передбачено	отримано асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
17	ВСЬОГО		561 997,453	330 954,055	192 168,463	93 688,413	1 195,369	143 270,697	43 575,824	23 046,934	0,000	67 570,867	0,000	0,000			
	у тому числі за проєктами																
1	Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець - Донбас» на землях Райгородської селищної ради Слов'янського району (ПК 105 – ПК 113; ПК 125+18 - ПК 132-92) - капітальний ремонт	2021-2022	61 572,770	56 945,130	18 454,525			6 841,419	1 852,105						31.01.2022		
2	Другий Донецький водопровід ПК154+75-ПК 242Д=1000 мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому Слов'янського району — капітальний ремонт	2021-2022	92 884,463	40 431,978	27 756,013			10 320,496	3 084,001						31.08.2022		
3	Магістральний водогін діаметром 500 мм “Відгалуження до Слов'янських резервуарів” Слов'янського району — капітальний ремонт	2021	24 128,486	18 956,126	6 338,377			10 340,780	2 716,447						31.10.2021		
4	Учбовий корпус на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській у м. Бахмуті — будівництво	2020-2021	73 133,420	39 222,324	31 876,088	14 453,620		31 342,894	13 600,494	3 096,451					01.09.2023		
5	Будівля Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 18 імені Дмитра Чернявського по вул. Ювілейній, 34, у м. Бахмуті — реконструкція	2020-2021	39 407,521	27 830,000	18 656,038	18 856,038		4 378,614	3 049,125	3 049,125					30.12.2021		
6	Будівля Волноваського районного центру культури і дозвілля по вул. Центральній, 94, у м. Волновасі — капітальний ремонт	2020-2021	9 353,487	4 110,000				6 575,387							30.12.2021		
7	Головний лікувальний корпус лікарні та поліклінічного відділення по пров. Залізничному, 23, у м. Волновасі — капітальний ремонт	2020-2022	14 516,667	5 000,000	2 239,157	2 239,157		7 150,000	888,461	888,461					31.11.2022		
8	Центр надання адміністративних і соціальних послуг по вул. 30-ти річчя Перемоги, 16, в м. Вугледарі — будівництво	2021	34 256,078	18 842,603	13 797,688	3 356,500		3 806,231	1 324,350	581,676					30.12.2021		
9	Дошкільний навчальний заклад № 34 “Вуглик” в мікрорайоні Молодіжному, 40, у м. Добропіллі — реконструкція	2020-2021	21 383,424	17 683,679	15 334,830	15 334,830		2 642,896	1 859,221	1 859,221					30.10.2021		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2021													По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 12.04.2021 № 297-р)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта		
			передбачено	отримано асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	заборгованість за фактично виконані роботи	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	Територія рибоконсервного заводу по вул. Консервний, 1, у Приморському районі, м. Маріуполя — реконструкція під індустріальний парк "АзовАквалвест" (зовнішні мережі газопостачання, електропостачання 6 кВ, водопровід)	2021	24 103,064	24 000,000	12 211,306	13 406,675	1 195,369	12 230,919	10 684,118	10 684,118			67 570,867			30.12.2022	
11	Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2" по вул. Кронштадтській, 11а, Приморського району в м. Маріуполі — капітальний ремонт із заходами з енергозбереження	2020-2022	40 099,442	7 949,745				26 500,000	147,659	147,659						30.12.2022	
12	Приміщення першого поверху нежитлової будівлі по просп. Металургів, 52, у м. Маріуполі — капітальний ремонт (створення науково-освітнього простору Музей науки у м. Маріуполі)	2021	17 100,000	6 130,000	1 379,588	1 379,588		1 828,056								30.12.2021	
13	Будівля Святогірського дитячого садка № 18 "Ластівка" по пров. Лісовому, 14, м. Святогірську — реконструкція	2020-2021	22 149,499	10 150,000	6 597,465			7 093,488	733,052							01.12.2021	
14	Будівля Петрівського навчально-виховного комплексу по вул. Центральній, 1, у с. Петрівка Покровського району — капітальний ремонт з термомодернізацією	2020-2021	28 052,094	12 000,000	8 069,108			3 116,900	896,568							28.12.2021	
15	Будівля опорного закладу "Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 6" по вул. Маяковського, 15, у м. Торезьку — капітальний ремонт	2019-2021	15 733,106	15 733,106	10 872,297	10 872,297		1 748,123	1 208,033	1 208,033						30.12.2021	
16	Будівля Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Гоголя, 25, у смт Новоекономічне Покровського району — капітальний ремонт	2020-2021	26 470,725	18 169,364	13 789,708	13 789,708		2 941,192	1 532,190	1 532,190						30.12.2021	
17	Будинок культури по пл. Олександра Невського, 4, смт Олександрівка — створення інформаційно-просвітницького центру шляхом реконструкції існуючої будівлі	2021-2022	17 653,207	7 800,000	4 796,275			4 413,302								30.12.2022	