

Інформація про стан реалізації інфраструктурних проєктів, включених до Переліку об'єктів і заходів, що здійснюються за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, який затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами) станом на 15.02.2019*											
№ з/п	Назва проєкту	Сума за експертним звітом/орієнтовна вартість, тис.грн.	Обсяг коштів згідно розпорядження №548, тис. грн.	Організатор закупівлі (назва, код ЄДРПОУ)	Статус закупівлі	Вартість оголошених закупівель, тис. грн	Назва переможця	Сума контрактів за результатами		Профінансовано (підрядні роботи), тис.грн.	профінансовано технічним наглядом, / витрати замовника/ авт.нагляд /
								підрядні роботи тис. грн.	тех. нагляд/витрати замовника тис. грн.		
555	ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ:	3 922 359,22	3 281 978,91			3 561 537,83		3 139 204,07	44 994,82	2 242 075,76	31 723,95
50	Бахмут	370 961,73	290 729,61			320 773,91		270 236,52	2 719,79	167 632,14	2 719,79
1	Реконструкція магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони, вул. Колпакової в м. Бахмут Донецької області	19 685,00	17 716,50	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	19 110,752	ТОВ "ІНЖИНІРІНГПРОФІ"	19 106,250	142,07	7714	142,07
2	Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-500 мм Красносільського водозабору м. Бахмут від Красносільського водозабору до вул. Шосейна м. Бахмут	18 051,04	15 793,49	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	17 457,903	ТОВ "ОКВИН-5"	17 457,903	370,30	17 223,19	370,30
3	Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500 мм від вул. Визволителів Донбасу до ВУ Корсунського в м. Бахмут Донецької області	18 906,17	16 120,62	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	18 170,717	ТОВ "ОКВИН-5"	18 170,717	397,43	17 923,18	397,43
4	Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-200 мм від вул.Маріупольська, І до пров.Великий Троїцький в м.Бахмут Донецької області	14 727,57	9 845,04	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10 532,650	ТОВ "ОКВИН-5"	9 110,000	82,860	3 887,154	82,860
5	Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-300 мм по вул. Сибірцева від вул.Леваневського до пров. 6-й Садовий в м.Бахмут Донецької області (коригування)	3 304,46	2 523,71	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 087,526	ТОВ "ОКВИН-5"	3 087,526	70,46	2 518,34	70,46
6	Капітальний ремонт ділянки водоводу Д- 400 мм від вул.Колпакової через З/Д шляхи по вул. Садова до пров.5 Садовий в м.Бахмут Донецької області	15 036,54	13 532,89	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	14 558,211	ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"	14 471,125	312,32	13 903,83	312,32
7	Реконструкція котельні № 4 по вул. Дружби, 1 з переведення її на альтернативний вид палива (пелети) м. Бахмут Донецької області	2 422,41	1 187,00	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	1 273,859					
8	Реконструкція котельні № 37 по вул. Краснофлотська, 6 з переведення її на альтернативний вид палива (пелети) м.Соледар Донецької області	1 328,60	1 195,80	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	1 280,482					
9	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 31 у м. Бахмут Донецької області (проєкт "Теплий будинок")	8 741,32	7 867,19	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля/закупівля невідбулась	11 636,921	ТОВ "Екосистеми України"	2 477,700		743,31	
10	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 23 у м. Бахмут Донецької області (проєкт "Теплий будинок")	5 490,51	4 045,05	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	5 311,687	ТОВ "КАЛЬЯРІ"	4 499,009	20,20	4 474,31	20,20

11	Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №21 по вул. Визволителів Донбасу м. Бахмут	4 907,85	4 311,04	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	4 811,254	ТОВ "ТД Схід-капітал"	4 800,000	9,56	4 780,48	9,56
12	Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №33 по вул. Визволителів Донбасу м.Бахмут	6 864,68	6 178,21	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	7 655,142	ТОВ "Профі Строй" ТОВ ПРОМІН БУД СЕРВИС	7 421,964		1 698,36	
13	Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №43 по вул. Декабристів м. Бахмут	5 134,87	4 621,39	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	5 643,067	ТОВ "Профі Строй" ТОВ ПРОМІН БУД СЕРВИС	5 482,899		1 254,83	
14	Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №164 по вул. Леваневського м.Бахмут	5 207,92	4 687,13	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	6 129,153	ТОВ "Екосистеми України" ТОВ "НОВАТОР-СТ"	5 798,732		1 230,00	
15	Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №36 по вул.Ювілейна м. Бахмут	10 845,84	9 761,26	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	10 959,138	ТОВ "Профі Строй" ТОВ "НОВАТОР-СТ"	9 608,109		1 812,30	
16	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів,25 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	3 546,98	3 154,05	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 426,756	ПП "Банзай"	3 407,937	19,46	3 157,41	19,46
17	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 29 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	9 314,05	8 382,64	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля/закупівля невідбулась	11 701,790	ТОВ "Екосистеми України"	3 010,000		903,00	
18	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 33 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	3812,366	2 716,68	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 684,180	ТОВ "Спецтехресурс"	2 999,000	20,20	2 998,34	20,20
19	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 35 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	3 831,07	2 617,93	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 702,330	ТОВ "Спецтехресурс"	2 890,000	19,84	2 888,97	19,84

20	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	4 230,84	2 897,91	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	4 090,064	ТОВ "НОВАТОР-СТ"	3 199,999	19,90	3 200,00	19,90
21	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 41 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	4 038,05	2 806,74	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 903,068	ТОВ "НОВАТОР-СТ"	3 099,000	19,60	3 099,00	19,60
22	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 27 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	3 522,49	2 469,05	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 403,012	ТОВ "НОВАТОР-СТ"	2 754,000	19,39	2 724,00	19,39
23	Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 29 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")	9 000,82	8 100,73	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	11 745,161	ТОВ "Екосистеми України" ТОВ "НОВАТОР-СТ"	10 616,216		704,97	
24	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №49 "Кріпиш" за адресою: вул. Ювілейна, 93, м. Бахмут Донецької області (коригування)	19 382,32	17 444,10	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	18 264,142	ПП "АРПРОЕКТБУД"	18 013,460	177,65	8 768,33	177,65
25	Капітальний ремонт шатрової покрівлі ДНЗ №54 "Світлячок" по вул. Визволителів Донбасу, 19 у м. Бахмут Донецької області	996,66	894,11	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	963,644	ФОП Світенко Роман Олегович	963,644	21,45	963,64	21,45
26	Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ №1, розташованого за адресою: вул. Незалежності, 75 у м. Бахмут Донецької області	1 437,10	1 349,70	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 660,757	ПП "Стройлайф"	1430,94780	23,55	1039,14127	23,55
27	Капітальний ремонт приміщень в прибудові поліклініки по вул. Сибірцева, 15, м. Бахмут	718,19	646,40	м. Бахмут	Завершена закупівля	703,014	ПП "АРПРОЕКТБУД"	703,014	11,92	703,01	11,92
28	Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а	49535,347	14 979,09	Департамент капітального будівництва		16 969,448					
29	Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а м. Бахмут Донецької області. Коригування.	4 403,20	4 403,21	м. Бахмут	Завершена закупівля	4 770,086	ТОВ "БКГ "Базис"	4 770,086	111,97	4 770,02	111,97
30	Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул. Гаршина, 78а м. Бахмут Донецької області (коригування)	2044,4	2 044,41	м. Бахмут	Завершена закупівля	2 235,210	ТОВ "Новатор-СТ"	2 235,210	42,70	2 230,35	42,70
31	Капітальний ремонт дороги по вул. Василя Першина м.Бахмут	1 992,41	1 793,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 948,800	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 900,185	25,41	1 222,60	25,41
32	Капітальний ремонт дороги по вул. Сибірцева м. Бахмут	6 324,99	5 692,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	6 188,500	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	6 138,300	97,33	4 706,14	97,33
33	Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова м. Бахмут	983,97	885,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	960,100	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	946,410	16,21	903,82	16,21
34	Капітальний ремонт тротуару по вул. Горького м. Бахмут	5 723,46	5 151,12	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	5 530,171	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	5 524,971	17,53	874,97	17,53
35	Капітальний ремонт тротуару по вул Сибірцева (від вул. Горбатова до вул. Цюлковського) м. Бахмут	511,71	460,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	498,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	491,540		377,89	0,00

36	Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Георгіївська м. Бахмут	840,78	756,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	820,300	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	638,966	10,40	509,25	10,40
37	Капітальний ремонт тротуару по вул.Привокзальна (від вул. Незалежності до вул. Миру) м. Бахмут	487,68	438,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	474,200	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	473,711			0,00
38	Капітальний ремонт тротуару по вул.Цюлковського (від вул. Миру до вул. Ковальська) м. Бахмут	1 337,44	1 203,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 307,300	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 297,198	19,79	969,32	19,79
39	Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності м. Бахмут	12 986,89	11 688,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	11 407,790	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	11 402,99	87,08	4 374,23	87,08
40	Капітальний ремонт тротуару по вул.Некрасова (від вул. Щедра) м. Бахмут	1 429,54	1 286,58	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 383,833	Приватне підприємство "ВІТАР-ГРУП"	1 383,833	31,50	1 383,88	31,50
41	Капітальний ремонт тротуару по вул.Садова (від вул. Бахмутська до вул. Цюлковського) м. Бахмут	3 268,28	2 941,45	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	3 147,800	ПРИВАТНА ФІРМА "ВІТАР"	3 130,000	72,57	3 130,00	72,57
42	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по пров. І Пушкіна в м. Бахмут	14 466,45	13 019,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	14 016,860	ТОВ "ВП Мост"	12 356,196	224,84	12 098,23	224,84
43	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м.Бахмут	1 487,76	1 339,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 090,190	ТОВ "Екосистеми України"	2 017,534		1 380,46	
44	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Східної частини м. Бахмут	1 170,21	1 053,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 142,213	ТОВ "Екосистеми України"	1 085,102		1 085,10	
45	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Західної частини м. Бахмут	987,90	889,10	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	964,026	ТОВ "Екосистеми України"	915,825		915,73	
46	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньодворових територій у м. Бахмут	1 270,04	1 143,10	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 829,087	ТОВ "Екосистеми України" ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ "ТЕХЕКСПЕРТ-НАЛАГОДЖЕННЯ"	1 767,084		925,00	
47	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут	1 459,48	1 313,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 425,079	ТОВ "Екосистеми України"	1 353,825		676,91	
48	Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі КП «Бахмутелектротранс», розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Героїв Праці,18	689,91	528,41	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	672,142	ФОП "Калинін Олег Анатолійович"	519,836	10,80	517,61	10,80
49	Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької обл.	49 726,91	41 839,12	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	32 924,158	ТОВ "СПЕЦТЕХРЕСУРС"	32 230,000	181,57	11212,16	181,57
50	Будівництво каналізаційної насосної станції для водовідведення від житлових будинків по вул. Свято-Георгіївській, 67, 69, 71 м. Бахмут Донецької області	3 347,28	3 012,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 202,234	ПП "Енергомир"	3 078,573	11,94	3 055,20	11,94
10	Вугледар	47 542,87	51 447,84			53 755,36		50 302,57	903,78	49 353,93	903,78
1	Капітальний ремонт дороги до кладовища м.Вугледар 2016 рік	1 485,56	1 367,01	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 448,380	ТОВ "ДАНКОМ"	1 375,900	28,51	1 375,90	28,51
2	Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги та тротуару по вулиці Трифонова м.Вугледар 2016 рік	2 972,87	2 675,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 901,700	ТОВ "ДАНКОМ"	2 886,700	59,89	2 886,70	59,89
3	Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги та тротуару по вулиці 13 Десанників м.Вугледар 2016 рік	1 582,89	1 455,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 542,200	ТОВ "ДАНКОМ"	1 527,200	31,68	1 527,20	31,68
4	Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги вулиця Молодіжна повз комунального ринку м.Вугледар 2016 рік	863,92	777,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	839,370	ТОВ "ДАНКОМ"	797,400	16,54	797,40	16,54
5	Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги та тротуару по вулиці Шахтарська м.Вугледар 2016 рік	2 471,96	2 224,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 410,100	ТОВ "ДАНКОМ"	2 395,100	48,13	2 329,88	48,13

6	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та мереж загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Вугледара (коригування)	5 428,97	4 600,23	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	4 971,821	ПП "Юг-Сервіс"	4 508,760	91,49	4 508,72	91,49
7	Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх і зовнішніх мереж, облаштування території Вугледарського навчально-виховного комплексу "Мрія" (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад) за адресою: м. Вугледар, вул. Миру,2 (опорна школа)	20 466,99	26 694,94	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	27 762,055	ПП "Юг-Сервіс"	25 093,200	536,03	24 573,94	536,03
8	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Вугледара	6 736,60	6 736,60	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	6 529,740	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР" ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "Меблі-Техностиль", ПП "Кіфа"	6 529,740		6 529,740	
9	Реконструкція покрівлі будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Вугледара	3 536,46	3 066,99	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 432,109	ПП "Юг-Сервіс"	3 270,681	57,60	3 009,39	57,60
10	Реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Вугледар (коригування)	1 996,67	1 848,98	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 917,890	ПП "Юг-Сервіс"	1 917,890	33,92	1 815,07	33,92
10	Добропілля	105 996,17	92 716,38			102 337,60		100 557,73	1 463,58	90 516,01	1 463,58
1	Капітальний ремонт Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 73	26 689,59	31 598,51	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	32 030,591	ТОВ "Будівельна Компанія "СТЕК" ТОВ "ОКВІН-5"	32 022,245	407,57	23 386,36	407,57
2	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад»	5 910,10	5 910,10	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	5 910,100	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ТОВ "Меблібуд"	5 544,362		5 544,362	
3	Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії №3 КЗ «Добропільський ЦПМСД», Донецька область., м.Білицьке, вул.Паркова, 41. Коригування	4 799,70	2 446,20	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	4 505,892	ТОВ "РСІ"	4 383,960	71,664	4 383,960	71,664
4	Капітальний ремонт будівлі головного корпусу амбулаторії № 4 КЗ «Добропільський ЦПМСД», Донецька обл., м.Білозерське, вул. Фестивальна, 4 Коригування	8 237,72	4 157,80	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	7 485,589	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	7 480,530	118,783	7 480,518	118,783
5	Реконструкція зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт.Водянське (Білицька міська рада), м. Добропілля, за адресою смт. Водянське, м. Добропілля, Донецька обл.	683,53	615,20	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	590,284	ТОВ "Екосистеми України"	560,769	0,00	350,40	
6	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт. Водянське (Білицька міська рада), м. Добропілля, за адресою смт. Водянське, м. Добропілля, Донецька обл.	622,18	514,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	590,284	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	569,964	10,96	560,93	10,96

7	Капітальний ремонт дороги проспект Перемоги, вулиця Залізнична, вулиця Першотравнева м.Добропілля. Коригування кошторисної частини	34 897,15	29 545,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	32 088,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	32 087,980	553,30	31 877,01	553,30
8	Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД "Донецька обл., м. Білицьке, вул. Паркова,41. Утеплення фасадів	2 504,12	1 615,48	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	2 318,92	ПРОМІН БУД СЕРВІС	2 197,03	31,00	1 494,47	31,00
9	Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД" за адресою: Донецька обл., м. Білицьке, вул. Паркова,41 Коригування	1 499,13	1 349,20	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 350,998	ТОВ Хозхимсервис	1 215,038	18,201	1 215,038	18,201
10	Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів та даху будівлі Добропільського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний учбовий заклад" за адресою: Донецька область, м. Добропілля,вул. Першотравнева,73	20 152,94	14 963,70	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	15 466,946	ТОВ "ОКВИН-5"	14 495,857	252,09	14 222,96	252,09
8	Дружківка	70 760,04	63 856,14			66 891,45		62 564,03	978,64	57 032,07	965,69
1	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного закладу "Берізка" Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Рибіна, 2	2 766,09	1 252,70	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 420,399	ТОВ "КРАСК"	1420,39900	5,00	1 083,62	2,05
2	Капітальний ремонт будівлі дошкільного закладу "Берізка" Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Рибіна,2 (коригування)	2 766,09	2 489,48	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 480,468	ТОВ "С.В.СТРОЙ"	1285,16466	10,00		
3	Капітальний ремонт будівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області м. Дружківка (коригування)	6 360,73	6 261,59	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	6 120,660	ТОВ "ОКВИН-5"	6 120,660	147,55	6 114,066	147,55
4	Капітальний ремонт Дружківської ЗПШ І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (Коригування)	32 442,25	27 611,33	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	31 834,198	ТОВ "ОКВИН-5"	28 324,22	684,92	27 377,64	684,92
5	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Дружківської ЗПШ І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради	5 587,28	5 587,28	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	5 587,278	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ"	5265,27846		5265,27846	
6	Реконструкція покрівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. Козацька 86	5 844,86	5 661,03	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	5 645,452	ТОВ "ОКВИН-5"	5 365,504	92,21	4 991,05	92,21
7	Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області розташованої за адресою : м. Дружківка, вул. Козацька 86 (коригування)	4 992,74	4 992,74	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	4 802,996	ТОВ "Хозхимсервис"	4 800,003	38,96	2 217,62	38,96
8	Придбання трамваїв б/в	10 000,00	10 000,00	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	10 000,000	ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"	9 982,800		9 982,80	
44	Костянтинівка	301 519,65	243 113,54			294 083,26		252 741,72	15 541,72	173 352,92	2 762,17
1	Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Білоусова-Смелянова у м. Костянтинівка (коригування)	9 124,20	9 124,20	Управління комунального господарства м. Костянтинівка	Завершена закупівля	10 137,97	ТОВ "НВП "Мост"	10 137,97		10 137,97	
2	Капітальний ремонт автодороги по вул. Промислової дороги у м. Костянтинівка	21 441,01	19 296,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	20 996,000	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	16 440,000	154,36	7 277,72	154,36
3	Капітальний ремонт автодороги по вул. О.Невського (від вул. Леваневського до пл. Перемоги) у м. Костянтинівка	5 785,53	5 785,60	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	5 600,000	ТОВ ДАНКОМ	5 585,000	36,27	3 738,88	36,27

4	Капітальний ремонт автодороги по з'їздам з Південного шляхопроводу у м. Костянтинівка	1 680,69	1 512,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 639,200	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 527,495			0,00
5	Капітальний ремонт автодороги по вул.Мирошниченко (від Південного шляхопроводу до з/д переїзду) у м. Костянтинівка	2 792,99	2 513,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 727,900	ТОВ "ДАНКОМ"	2 261,783	40,13	2 261,78	40,13
6	Капітальний ремонт автодороги по вул.13 розстріляних у м. Костянтинівка	9210,876	8 289,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	9 014,860	ТОВ "ДАНКОМ"	8 869,860	66,18	7 681,85	66,18
7	Капітальний ремонт автодороги по вул.Європейська (від вул. Громова до вул. Колмикова) у м. Костянтинівка	2 278,47	2 050,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 225,100	ТОВ "ДАНКОМ"	2 180,100	37,65	1 894,86	37,65
8	Капітальний ремонт автодороги по вул.Правобережна (від вул.Одеська до вул.Київська) у м. Костянтинівка	740,78	666,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	719,700	ТОВ "ДАНКОМ"	694,700	9,54	506,14	9,54
9	Капітальний ремонт автодороги по вул.Незалежності (від вул. Белюсова до вул. Номикосових) у м. Костянтинівка	6 517,42	5 865,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	6 378,500	ТОВ "ДАНКОМ"	6 363,500	101,28	5 043,33	101,28
10	Капітальний ремонт автодороги по вул.Булгакова (від вул. Правобережна до вул. Бахмутська) у м. Костянтинівка	2 966,85	2 670,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 901,000	ТОВ "ДАНКОМ"	2 454,860	50,32	2 421,05	50,32
11	Капітальний ремонт автодороги по вул.Номикосових (від вул. Правобережна до вул. Бахмутська) у м. Костянтинівка	3 061,92	2 755,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 994,000	ТОВ "ДАНКОМ"	2 527,577	44,29	2 130,98	44,29
12	Капітальний ремонт автодороги по вул.Київська (від вул.Правобережна до вул.О.Островського) у м. Костянтинівка	495,89	495,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	482,600	ТОВ "ДАНКОМ"	463,600	7,19	383,88	7,19
13	Капітальний ремонт автодороги по вул.Магістральна (від вул.Соборності до вул.О.Островського) у м. Костянтинівка	4 173,26	3 755,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	4 078,800	ТОВ "ДАНКОМ"	3 315,263	63,00	3 136,71	63,00
14	Капітальний ремонт автодороги по вул.О.Островського (від вул.Київська до кінця забудови) у м. Костянтинівка	4 708,21	4 237,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	4 603,000	ТОВ "ДАНКОМ"	3 698,001	65,70	3 674,41	65,70
15	Капітальний ремонт автодороги по вул.Мінська у м. Костянтинівка	14 195,18	12 775,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	13 896,000	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	11 480,00	237,01	11 471,11	237,01
16	Капітальний ремонт автодороги по вул.Смелянова (від пр.Ломоносова до АЗС) у м. Костянтинівка	5 394,91	4 855,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	5 276,000	ТОВ "ДАНКОМ"	4 537,36	78,90	4 089,91	78,90
17	Капітальний ремонт автодороги по вул.Ізюмська у м. Костянтинівка	3 006,43	2 705,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 939,800	ТОВ "ДАНКОМ"	2 481,91	38,56	1 961,69	38,56
18	Капітальний ремонт автодороги по вул. Інженерна у м. Костянтинівка	1 998,46	1 800,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 953,100	ТОВ "ДАНКОМ"	1 648,43	34,28	1 648,43	34,28
19	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового будинку Комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, буд.161	12077,093	10 851,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	11 621,092	ТОВ "ОКВИН-5"	11 505,000	39,29	2 274,97	39,29
20	Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Комунальної установи «Лікувально-профілактична установа Міська лікарня №5» (II корпус - п"ятиповерховий) по пр. Ломоносова, 101, м. Костянтинівка Донецької області	6 052,03	5 026,20	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	6 170,228	ТОВ Будартель СХ 65	5 938,463	106,28	5 125,01	106,28
21	Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Комунальної установи "Лікувально-профілактична установа Міська лікарня №5 (головний корпус - чотирьохповерховий) по пр. Ломоносова, 101, м. Костянтинівка Донецької області	10 899,33	10 373,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	11 112,592	АВТОРЕМОНТНО - АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ	9 350,000	150,19	7 716,75	150,19

22	Капітальний ремонт філії КУОЗ "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради по Театральній,16	16 209,99	7 048,61	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	18 821,138	ТОВ "РСІ"	18 427,350	12 833,56	3 544,83	63,54
23	Придбання медичного обладнання для амбулаторії, створеної в будівлі комунальної установи охорони здоров'я "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка" по вул. Театральна, 16, м. Костянтинівка	387,14	387,14	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	387,135	ТОВ "Білімед" , ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА", ТОВ "Медгарант"	387,135		387,14	
24	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дитячого відділення лікарні Комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, буд.161а	12 669,80	11 402,82	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	12 216,998	ТОВ Будартель СХ 65	12 202,959	179,56	8 948,13	179,56
25	Капітальний ремонт (заміна вікон та входних дверей) в будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня,79, м. Костянтинівка	1 858,06	1 858,06	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 729,182	ТОВ БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15	1 729,182	37,71	1 634,62	37,71
26	Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня,79, м. Костянтинівка	15 146,00	14 107,00	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля/закупівля невідбулась	15 224,871	ТОВ БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15	2 939,169	58,55	2 939,17	58,55
27	Реконструкція покрівлі будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня,79, м. Костянтинівка	8 176,04	7 358,50	Департамент капітального будівництва	Торги відмінено	7 921,879					
28	Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) будівлі Костянтинівського дошкільного навчального закладу №31 «Мир» Костянтинівської міської ради Донецької області м. Костянтинівка, вул. Європійська,50	31 228,60	3 909,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	30 289,130	МПП " БМД И КО" ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ	27 108,423	70,49	6 739,54	70,49
29	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області	2 878,59	2 590,80	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	2 657,369	ПП "Стройлайф"	2 066,62	14,90	683,24	5,37
30	Реконструкція даху Костянтинівського дошкільного закладу № 23 "Усмішка" по вул. Партизанська, 15, Костянтинівської міської ради Донецької області	664,06	597,70	Департамент освіти і науки							
31	Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Леніна (до перетину з вул.Бутилочною) в м.Костянтинівка (загальні обсяги робіт)	957,08	802,55	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	917,723	ТОВ "Спецтехресурс"	882,000	8,99	881,94	8,99
32	Реконструкція зовнішнього освітлення пр.Ломоносова (від перетину з вул.Смелянова до перетину з вул.Леваневського) у м.Костянтинівка	1 149,86	725,50	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 114,140	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	795,000	10,37	795,00	10,37
33	Реконструкція зовнішнього освітлення пр.Ломоносова (від перетину з вул.Леваневського до перетину з вул.Героїв праці) у м.Костянтинівка	933,62	783,15	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	903,636	ПП "Енергомир"	860,312	10,29	859,08	10,29
34	Реконструкція зовнішнього освітлення пр.Ломоносова (від перетину з вул.Героїв праці до перетину з вул.Мірошніченко) та вул. Мірошніченко у м.Костянтинівка	949,97	794,83	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	920,276	ПП "Енергомир"	878,838	11,78	870,45	11,78

35	Реконструкція даху в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи №1, I-III ступенів, по вул. Європейська,58, Костянтинівської міської ради Донецької області (коригування)	2 383,37	2 383,40	Департамент капітального будівництва							
36	Капітальний ремонт заміна вікон та входних дверей в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Костянтинівської міської ради, за адресою: вул. Європейська,58 м. Костянтинівка	3 946,37	2 688,80	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 820,015	ТОВ "Будівельна Компанія "СТЕК"	3 066,077	44,90	2 551,32	44,90
37	Капітальний ремонт утеплення фасадів та покрівлі в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська,58, м. Костянтинівка	20 742,30	20 742,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	19 765,906	ТОВ "УКРРЕМБУД-К"	19 359,560	287,98	15 403,66	287,98
38	Капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівській загальноосвітній школі I-III ступенів №1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська,58, м. Костянтинівка (коригування)	1 215,11	928,80	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 720,822	ТОВ "УКРРЕМБУД-К"	1 720,822	17,61	904,11	17,61
39	Реконструкція Костянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів. №1, Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська,58 м. Костянтинівка	16 851,78	16 851,78	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	14 969,78	ТОВ "ОКВИН-5"	14 173,195	247	13 019	247
40	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Костянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів. №1, Костянтинівської міської ради	6 261,60	6 261,60	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	6261,6	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "Меблі-техностиль", ПП "КІФА"	6 257,175		6 257,175	
41	Капітальний ремонт басейна в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка	1 395,13	1 395,10	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 287,919	ТОВ "ОКВИН-5"	1282,36575	20,04	988,56	20,04
42	Реконструкція басейну в Костянтинівській загальноосвітній школі I-III ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області, вул. Європейська, 58	1 770,31	1 770,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 664,582	ТОВ "ОКВИН-5"	1 615,650	26,65	1 519,41	26,65
43	Реконструкція комплексного спортивного майданчика та благоустрій території загальноосвітньої школи I-III ступеня №1	15 694,93	10 867,10	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	15 034,129	ТОВ "ОКВИН-5"	14 991,012	198,81	13 923,76	198,81
44	Реконструкція їдальні з прибудовою для загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 за адресою: вул. Європейська ,58 м. Костянтинівка (без зовнішніх мереж електропостачання)	9 448,44	9 448,40	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	8 987,582	ТОВ "ОКВИН-5"	8 538,000	102,30	5 925,38	102,30
106	Краматорськ	576 231,36	501 363,14			547 828,24		484 460,98	3 730,21	309 868,32	3 730,21
1	Реконструкція системи водопостачання від 3-го підйому до фільтрувальної станції м. Краматорськ	13 221,21	12 356,00	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	13 092,894	ТОВ "ОКВИН-5"	10 016,500	109,61	5 048,25	109,61
2	Реконструкція системи водопостачання сел. Красноторка м. Краматорськ	13 716,24	12 787,80	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10 733,049	ТОВ "ОКВИН-5"	10 733,049	204,40	8 484,372	204,40
3	Придбання тролейбусів	17 506,00	17 506,00	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	18 000,000	ТОВ "СП "Янікс"	17 506,000		17 506,00	
4	Капітальний ремонт будівлі Краматорської Української гімназії з благоустроєм території.	55517,027	55 517,03	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	53495,1744	ТОВ "КРАММІСЬКБУД БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	53394,24348	552,82	30 686,28	552,82
5	Закупівля сучасного обладнання та меблів для Краматорської Української гімназії	7 692,60	7 692,60	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	7692,6	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ПП "КІФА"	5499,67806		5499,67806	

6	Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи за адресою:84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова,12а (коригування)	11198,354	10 069,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10904,0712	ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ	9144,87777	43,99	2555,50502	43,99
7	Оновлення матеріально-технічної бази Центру позашкільної роботи	900,00	900,00	Департамент освіти і науки							
8	Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Заводській, 187 для розміщення дитячого дошкільного закладу в м. Краматорськ Донецької області (коригування)	8721,226	7 849,10	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	8284,6932	ТОВ Будартель СХ 65	7642	12,60	732,0214	12,60
9	Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття на території Загальноосвітньої школи № 32 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Волгодонська, 22 (коригування)	1 784,51	1 570,83	Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА	Завершена закупівля	1 743,839	ТОВ Дитячі та спортивні майданчики	1 741,251	8,03	1 741,25	8,03
10	Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття на території Загальноосвітньої школи № 13 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Перепелиці, 39 (коригування)	1 767,87	1 496,43	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 727,526	ТОВ Дитячі та спортивні майданчики	1 726,135	30,79	1 642,43	30,79
11	Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №2 у м.Краматорськ за адресою м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні,15 (коригування)	1 777,31	1 537,72	Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА	Завершена закупівля	1 736,788	ТОВ Фаворит Спорт	1 734,000	10,83	1 704,60	10,83
12	Реконструкція шкільного подвір'я з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №17 у м.Краматорськ за адресою м. Краматорськ, вул. Благодатна,80 (вул. 12 Грудня, 80) (коригування)	1 765,48	1 522,39	Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА	Завершена закупівля	1 725,187	ТОВ Фаворит Спорт	1 722,000	8,03	1 690,93	8,03
13	Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №30 у м.Краматорськ» за адресою м. Краматорськ, вул. Волховська,1 (коригування)	1 762,52	1 517,18	Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА	Завершена закупівля	1 722,286	ТОВ Фаворит Спорт	1 719,000	6,13	1 687,26	6,13
14	Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №35 у м.Краматорськ за адресою м.Краматорськ, вул. Ювілейна,46 (коригування)	1 768,76	1 504,23	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 740,294	ТОВ Дитячі та спортивні майданчики	1 736,821	30,78	1 650,31	30,78
15	Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області Коригування	83 372,58	75 035,32	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	71 184,954	ТОВ "БК "Крамміськбуд"	66 804,658	650,41	36 849,15	650,41
16	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classie"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського	58 849,38	54 000,00	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	55 686,643	МПП " БМД И КО"	46 788,200	57,53	2 945,36	57,53
17	Реконструкція, модернізація та благоустрій прилеглої території МПК "Будівельник " по вул. Маяковського, буд.9, у м. Краматорську Донецької області (коригування)	36 069,51	33 395,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля/кваліфікація переможця	46 937,614	ТОВ КРАММІСЬКБУД БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	33 898,310	0,69	50,91	0,69

18	Капітальний ремонт будівлі з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій №5,6, розташованої за адресою: м.Краматорськ, вул.Волгодонська, 83, сел.Шабельківка	2 121,22	1 909,10	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 894,394	ТОВ Хозхимсервис	1 892,394	29,84	1864,83	29,84
19	Капітальний ремонт будівель з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій №2,3 та газової котельні, розташованих за адресою: м.Краматорськ, вул.Рилєєва, 11 в сел.Ясногірка	2 989,74	2 698,50	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	4 259,925	ТОВ Хозхимсервис ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	4 171,843	49,43	2771,64	49,43
20	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторій № 2, 3 розташованої за адресою м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 17 КЗ "ЦПМСД №1 м. Краматорська (коригування)	12 819,19	11 808,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	13 911,547	ТОВ "БК "Крамиськбуд"	11 350,024	292,87	9 557,31	292,87
21	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторії № 5,6, розташованої за адресою: м.Краматорськ, вул. Перша Горна (Косіора), 10 КЗ"ЦПМСД №1 м.Краматорська"	7 184,59	6 466,10	Департамент капітального будівництва	Торги відмінено	6 959,021					
22	Капітальний ремонт автодороги по вул. Новосибірська на ділянці від вул. Бородіно до вул. Кручковського, смт Біленьке, м. Краматорськ	752,62	650,88	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	717,712	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	717,033	5,56	668,05	5,56
23	Капітальний ремонт автодороги по вул. Новосибірська на ділянці від вул. Кручковського до вул. Грабовського, смт Біленьке, м. Краматорськ	1 841,59	1 441,22	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 775,035	ПП "АБЗ"	1 772,999	13,39	1 610,42	13,39
24	Капітальний ремонт автодороги по вул. Грабовського на ділянці від ж. б. №96 до ж.б. 146, смт Біленьке, м.Краматорськ	1 242,04	1 103,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 195,200	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 194,907	20,67	1 149,39	20,67
25	Капітальний ремонт автодороги по вул. Ульянівська на ділянці від пров. Вологодського до пров. Кулібіна у смт. Біленьке м. Краматорськ	684,83	607,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	656,350	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	655,078	12,59	604,96	12,59
26	Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Беляєва на ділянках від вул. Хабаровська до ж.б. №107 та від вул. Дніпровська (Дніпропетровська) до вул. Пензенська у смт. Біленьке м. Краматорськ	3 933,47	3 540,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	3 794,660	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 790,034	67,40	3 248,96	67,40
27	Капітальний ремонт автодороги та тротуару (непарна сторона) по вул. Мостова на ділянці від вул. Хабаровська до вул. Ульянівська у смт. Біленьке м. Краматорськ	3 241,61	2 917,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	3 138,390	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 130,739	58,80	2 836,71	58,80
28	Капітальний ремонт автодороги по вул. Рівненська у смт. Біленьке м. Краматорськ	2 302,21	2 072,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 220,220	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 217,387	39,53	1 900,50	39,53
29	Капітальний ремонт автодороги по вул. Кручковського на ділянці від ж.б. №116 до вул. Новосибірська у смт. Біленьке м. Краматорськ	713,27	586,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	679,720	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	679,703	11,95	574,65	11,95
30	Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Дніпровська (Дніпропетровська) на ділянці від вул. Беляєва до вул. Кручковського у смт. Біленьке м. Краматорськ	3 162,38	2 846,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	3 037,580	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 033,539	40,97	1 971,73	40,97
31	Капітальний ремонт автодороги по вул. Сахалінська на ділянках від вул. Олекси Тихого до вул. Кривоноса та від ж.б. №23 до пров. Парниковий у смт. Біленьке м. Краматорськ	2 576,35	2 318,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 487,320	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	2 472,033	51,24	2 471,12	51,24

32	Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Новий Світ у смт. Біленьке м. Краматорськ	2 672,14	2 404,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 565,250	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 564,234	38,52	1 862,20	38,52
33	Капітальний ремонт автодороги по вул. Волгодонська в смт.Шабельківка м. Краматорськ	2 861,15	2 575,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 773,730	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	2 550,000	52,76	2 539,97	52,76
34	Капітальний ремонт автодороги по вул. Даргомижского в смт.Шабельківка м. Краматорськ	3 708,50	3 081,46	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 586,067	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 578,520	28,51	3 421,19	28,51
35	Капітальний ремонт автодороги по вул. Полтавца та вул. Абхазька в смт Шабельківка м. Краматорськ	1 586,72	1 417,02	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 532,920	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 532,839	30,49	1 466,47	30,49
36	Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Чичеріна в смт. Шабельківка м. Краматорськ	2 927,63	2 634,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 829,870	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 670,212	50,71	2 454,76	50,71
37	Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Псковська в смт. Шабельківка м. Краматорськ	5 452,51	4 907,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	5 282,240	ТОВ "ДАНКО"	4 740,000	94,53	4 562,17	94,53
38	Капітальний ремонт автодороги по вул. Кропивницького на ділянці від ж.б. №2 до ж.б №57 та від ж.б. № 68 до ж.б. №132, з'їзду на вул І.Богуна та капітальний ремонт тротуару по вул. Кропивницького в смт. Шабельківка м. Краматорськ	5 976,52	5 378,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	5 788,370	ТОВ "ДАНКО"	5 200,000	104,34	5 043,24	104,34
39	Капітальний ремонт тротуару по вул. Волгодонська з улаштуванням зони відпочинку на ділянці від вул. Мариніна до в'їзду в школу в смт. Шабельківка м. Краматорськ	1 609,46	1 448,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 526,430	ТОВ РСП Дніпро	1 467,095	15,00	1 210,61	15,00
40	Капітальний ремонт автодороги по вул. Лівобережна в смт. Ясногірка м. Краматорськ	19 914,43	16 295,26	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	19 353,175	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	19 150,289	150,72	18 122,57	150,72
41	Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по вул.Лівобережна (Кірова)на ділянці від буд. №6 до буд. №628 та на ділянці від буд.№221 до буд. №413 смт. Ясногірка м. Краматорськ	11 056,04	9 950,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	10 744,000	ТОВ "Укрстрой"	9 999,998	103,65	5 239,198	103,65
42	Капітальний ремонт автодороги по вул. К. Федька та по вул. Белгородській Краснотарської селищної ради м. Краматорськ	11 915,61	9 530,22	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	11 557,787	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	11 152,006	78,76	9 451,461	78,76
43	Капітальний ремонт автодороги по вул. Іванівська в м. Краматорськ	1 810,07	1 629,06	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 754,800	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 754,427	9,82	1 727,654	9,82
44	Капітальний ремонт автодороги по вул. Рум'янцева на ділянці від вул. Соціалістичної до проїзду до МРЕВ та ДАІ в м. Краматорськ	3 488,15	3 139,33	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	3 359,846	ТОВ "ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	2 773,695	13,30	2 773,695	13,30
45	Капітальний ремонт автодороги по вул. Паркова на ділянці від вул. Орджонікідзе до вул. Соціалістичної в м. Краматорськ	5 861,37	4 250,54	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	5 716,900	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	5 059,643	9,61	4 712,139	9,61
46	Капітальний ремонт автодороги на пл. Комсомольської в м. Краматорськ	2 377,60	1 987,34	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 314,500	ТОВ "ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	2 175,250	26,12	2 175,250	26,12
47	Капітальний ремонт автодороги по вул. Актюбінська на ділянці від вул. Остапа Вишні до вул. Кіма в м. Краматорськ	2 431,58	1 798,60	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 366,600	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 101,885	9,88	1 987,443	9,88
48	Капітальний ремонт автодороги по вул. Лікарська на ділянці від вул. Кіма до вул. 7-го Конгресу в м. Краматорськ	1 429,10	1 065,85	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 390,600	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 250,330	9,50	1 173,714	9,50

49	Капітальний ремонт автодороги по вул. Кіма на ділянці від ж.б. №161 по вул. Актюбінська до бул. Краматорського в м. Краматорськ	3 965,53	2 945,00	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	3 864,500	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 442,287	9,98	3 260,742	9,98
50	Капітальний ремонт автодороги по вул. Південна в м. Краматорськ	3 389,84	2 486,26	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	3 302,500	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 302,400	9,91	2 751,462	9,91
51	Капітальний ремонт автодороги по вул. Шкадінова на ділянці від вул. Паркова до пл. Леніна в м. Краматорськ	2 971,37	2 189,30	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 889,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 578,374	9,80	2 421,651	9,80
52	Капітальний ремонт автодороги по вул. Клари Цеткін на ділянці від пров. Барикадного до ЗОШ №31 в м. Краматорськ	626,57	546,72	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	606,000	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	605,400	9,43	596,978	9,43
53	Капітальний ремонт автодороги по вул. Прилуцькій в м. Краматорськ	2 106,47	1 559,10	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 049,300	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 811,894	9,78	1 721,447	9,78
54	Капітальний ремонт автодороги на сел. Семенівка на ділянці від ж.б. №73 вул. Шкільна сел. Семенівка до ж.б. №54 вул. Красіна сел. Новоселівка в м. Краматорськ	4 758,34	3 415,97	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	4 629,400	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	4 357,002	9,59	3 784,869	9,59
55	Капітальний ремонт автодороги по бул. Краматорському на ділянці від вул. Двірцевої до вул. Кіма в м. Краматорськ	13 072,15	9 802,80	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	12 742,973	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	11 009,217	91,74	11 009,218	91,74
56	Капітальний ремонт автодороги на Новоселівку в м. Краматорськ	5 059,26	4 076,85	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	4 932,600	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	4 641,753	9,75	4 518,989	9,75
57	Капітальний ремонт автодороги по вул. Соціалістична на ділянці від вул. Леніна до ж.б. №63 в м. Краматорськ	6 504,89	5 392,00	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	6 339,500	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	6 304,509	9,46	5 980,574	9,46
58	Капітальний ремонт автодороги по вул. Марата в м. Краматорськ	2 410,02	1 923,85	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 345,900	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 298,227	9,88	2 126,627	9,88
59	Капітальний ремонт автодороги по вул. Транспортній м. Краматорськ	664,66	560,72	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	644,170	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	637,770	9,89	612,042	9,89
60	Капітальний ремонт автодороги по вул. Рози Люксембург на ділянці від вул. Горького до вул. Карла Маркса в м. Краматорськ (коригування)	1 156,75	986,70	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 125,200	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 111,948	9,45	1 085,821	9,45
61	Капітальний ремонт автодороги по вул. Вознесенського на ділянці від вул. Двірцева до вул. Катеринича, від вул. Катеринича до вул. Марата (непарна сторона) та від вул. Катеринича до профілакторію ПАТ НКМЗ (парна сторона) в м. Краматорськ	1 869,40	1 564,96	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 819,300	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 808,496	9,95	1 727,776	9,95
62	Капітальний ремонт автодороги на пл. Привокзальній в м. Краматорськ	2 528,68	2 129,90	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 462,400	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	2 457,243	9,83	2 355,550	9,83
63	Капітальний ремонт автодороги по вул. Бикова в м. Краматорськ	2 101,73	1 772,04	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 045,290	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 980,774	9,90	1 957,864	9,90
64	Капітальний ремонт автодороги по вул. Ілліча на ділянці від вул. Башкірської до вул. Танкістів в м. Краматорськ	7 088,55	5 838,94	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	6 906,400	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	6 801,912	9,52	6 477,124	9,52
65	Капітальний ремонт автодороги по вул. Кирилкіна в м. Краматорськ	1 470,30	1 172,47	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 429,930	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 402,128	9,53	1 292,132	9,53
66	Капітальний ремонт автодороги по вул. Краматорська в м. Краматорськ	3 380,06	2 772,41	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	3 292,400	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 278,084	9,83	3 069,517	9,83
67	Капітальний ремонт автодороги по вул. Героїв Союзу на ділянці від вулиці Філатова до вул. Заслонова в м. Краматорськ (коригування)	1 352,56	1 192,05	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 313,700	ТДВ "Облдоррембуд"	1 313,500	9,83	1 313,500	9,83

68	Капітальний ремонт автодороги по вул. Ювілейна на ділянці від вул. Леніна до вул. Двірцевої в м. Краматорськ	4 471,24	3 713,76	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	4 356,800	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	4 292,505	9,872	4 115,346	9,872
69	Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна на ділянці від вул. Тельмана до вул. Біломорської в м. Краматорськ	4 367,80	3 761,52	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	4 253,600	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	4 238,992	9,75	4 168,595	9,75
70	Капітальний ремонт автодороги по вул. Дніпропетровська на ділянці від вул. Орджонікідзе до вул. Мостова в м. Краматорськ	7 595,92	3 774,34	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	7 400,800	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	6 605,380	9,91	4 182,702	9,91
71	Капітальний ремонт автодороги по вул. Шкільна на ділянці від ж.б. №12 до ж.б. №73 в сел. Семенівка м. Краматорськ	3 737,86	3 364,08	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	3 601,924	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	3 599,172	22,20	3 391,925	22,20
72	Капітальний ремонт автодороги по вул. Ворошиловградська на ділянці від ЗОІШ №28 до вул. Красіна в сел. Новоселівка м. Краматорськ	1 272,90	1 015,19	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 233,500	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 204,504	9,52	1 117,367	9,52
73	Будівництво дороги до Нового кладовища, район південної межі міста, м. Краматорськ, Донецької області	4 137,75	3 724,00	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	4 024,800					
74	Капітальний ремонт автомобільної дороги по просп. Миру на ділянці від вул. О.Тихого до бул.Машинобудівників в м. Краматорськ, Донецької області	4 599,521	4 139,57	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	4 423,974	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	4 421,843	34,78	3 332,344	34,78
75	Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. К. Гампера на ділянці від шляхопроводу до вул. Сіверська в м. Краматорськ, Донецької області	2 383,84	2 145,46	Департамент розвитку базових галузей промисловості	завершена закупівля	2 276,368	ТОВ "ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	1 455,067	13,09	1 355,238	13,09
76	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№75 по вул. Шкадінова в м. Краматорськ	114,00	93,39	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	105,500	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	103,500	1,61	101,937	1,61
77	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№39 по бул. Машинобудівників в м. Краматорськ	152,83	127,16	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	143,300	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	141,000	2,20	138,790	2,20
78	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№56 по вул. Шкадінова в м. Краматорськ	149,76	124,50	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	140,300	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	138,000	2,15	135,922	2,15
79	Кап. рем. внутрішньо кварт. дор. в районі ж.б.№64 по вул. Шкадінова в м. Краматорськ	92,59	75,78	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	84,650	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	84,000	1,31	82,695	1,31
80	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№14 по вул. Б. Хмельницького в м. Краматорськ	99,29	81,20	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	91,170	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	90,000	1,40	88,648	1,40
81	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№93,95 по вул. Паркова в м. Краматорськ	576,03	482,30	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	556,700	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	531,700	8,26	526,695	8,26
82	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№2,4 по вул. Шкільна в м. Краматорськ	87,31	70,68	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	79,500	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	78,000	1,22	77,153	1,22
83	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№3,5 по вул. Островського в м. Краматорськ	258,55	220,15	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	246,200	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	243,000	3,79	240,367	3,79
84	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№51 по вул. Паркова в м. Краматорськ	172,69	143,42	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	162,600	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	159,000	2,48	156,588	2,48
85	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№1 по вул. Карпінського в м. Краматорськ	304,66	263,25	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	291,100	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	290,400	4,53	287,398	4,53
86	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№10,8 по вул. Карпінського в м. Краматорськ	91,12	75,17	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	83,200	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	82,800	1,30	82,004	1,30
87	Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№33 по вул. Карпінського в м. Краматорськ	494,296	80,90	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	82,000					

88	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№19,21,23 по вул. Рум'янцева та ж.б. №13,15 по вул. Шкадінова та ж.б. №16,18 по вул. Транспортна в м. Краматорськ	669,82	533,23	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	647,700	ТОВ Данко	617,999	8,94	582,540	8,94
89	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№13,15 по вул. Карпінського в м. Краматорськ	119,72	100,20	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	111,000	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	110,400	1,73	109,336	1,73
90	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги та тротуару в районі ж.б.№24,28 по вул. Катеринича з улаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів в м. Краматорськ	557,40	335,42	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	532,200	ТОВ Данко	510,000	7,34	364,527	7,34
91	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№33,35,37,39 по бул. Краматорському в м. Краматорськ	1 011,73	864,45	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	985,900	ТОВ Данко	959,998	9,74	949,677	9,74
92	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№3,13,25,27 по вул. О. Вишні в м. Краматорськ	4 660,95	1 419,10	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	1 527,000					
93	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№23 по вул. Лікарська в м. Краматорськ	1 318,83	1 186,95	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 266,003	ТДВ Облдоррембуд	1 190,000	11,69	1 100,724	11,69
94	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 85,87,89 по вул. Паркова в м. Краматорськ	1 125,21	938,84	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 090,000	ТОВ Данко	1 043,599	9,87	1 032,114	9,87
95	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 54,56 по вул. Соціалістична та ж.б. № 13 по вул. Б. Хмельницького в м. Краматорськ	348,32	279,23	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	333,900	ТДВ "Облдонрембуд"	333,829	4,61	305,087	4,61
96	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№36 по вул. Хабаровська в м. Краматорськ	242,20	209,58	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	230,300	ТДВ "Облдонрембуд"	230,201	3,59	228,830	3,59
97	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 40,42,46,48 по вул. Лазо в м. Краматорськ	898,520	181,10	Департамент розвитку базових галузей промисловості							
98	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 33,35,37,39,41,43,45 по вул. Лазо в м. Краматорськ	2 972,147	518,40	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	556,000					
99	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 46,48,50 по вул. 19 Партз'їзду в м. Краматорськ	359,17	299,78	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	344,600	ТДВ "Облдонрембуд"	327,370	5,07	327,370	5,07
100	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 6 по пр. Миру в м. Краматорськ	239,62	215,70	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	227,800					
101	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги по пров. Інтернату в м. Краматорськ	1 485,92	308,60	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	328,600					
102	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№40 по вул. Хабаровська в м. Краматорськ	2 048,45	810,80	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	869,300					
103	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№29 по вул. Лазо та ж.б. № 9 по вул. Соціалістична в м. Краматорськ	2 937,45	560,90	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	602,000					
104	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№ 22 по вул. Лазо та ж.б. № 31,33, 35 по вул. Маяковського в м. Краматорськ	1 640,32	347,30	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	370,700					
105	Капітальний ремонт внутрішньо-квартирної дороги в районі ж.б.№71 по вул. Паркова в м. Краматорськ	228,70	205,80	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	217,000					

106	Капітальний ремонт автодороги по вул. Союзна на ділянці від вул. М. Тореза до ж.б. №139 в м. Краматорськ	1 695,56	1 526,01	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 632,012	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 630,942	14,12	1 594,20	14,12
35	Маріуполь	549 402,33	537 065,93			549 345,099		527 355,898	2 763,060	348 423,986	2 736,354
1	Капітальний ремонт водоводу по вул. Макара Мазая в Іллічівському районі м. Маріуполя	3 051,92	2 802,90	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 985,130	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	2 798,654	9,80	2 793,105	9,80
2	Капітальний ремонт водоводу по вул. 8 березня в Іллічівському районі м. Маріуполя	8 667,57	8 156,29	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	8 408,728	ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"	8 408,728	163,98	8 405,650	163,98
3	Капітальний ремонт водоводу по пр. Будівельників в Жовтневому районі Маріуполя	1 019,88	899,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	996,806	ТОВ "Профі Строй"	890,032	9,27	890,031	9,27
4	Капітальний ремонт водоводу по вул. Бахчіванджи в Приморському районі м. Маріуполя	1 236,15	994,85	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 207,564	ТОВ "Профі Строй"	985,000	9,85	985,000	9,85
5	Капітальний ремонт ділянки водоводу Д 800 мм від ВНС -5 (вул. Панфілова, 145) до вул. Таганрозька в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя	2 065,85	1 594,80	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 020,333	ТОВ "Екосистеми України"	1 700,000	7,62	1 587,182	7,62
6	Капітальний ремонт водоводу по пр. Перемоги до вул. Орджонікідзе в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя (коригування)	10 639,22	8 967,56	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10 366,430	ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"	10 200,936	179,89	8 787,632	179,89
7	Капітальний ремонт водопровідної мережі смт. Мангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому с. Широка балка до камер по вул. Стенна смт. Мангуш) (1 черга будівництва)	12 765,05	11 488,54	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	5 264,845	ТОВ "Екосистеми України"	4 199,990		2 124,341	
8	Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева м. Маріуполь	17 328,80	17 328,80	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	16 418,869	ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"	15 419,000	189,12	7 748,727	162,42
9	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора в Самариній балці в Жовтневому районі м. Маріуполя (ділянка від існуючої камери №19 до пр. Леніна)	13 975,573	13 943,20	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	13 492,150	ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"	12 589,474	152,50	6308,93008	152,50
10	Реконструкція каналізаційної насосної станції №5А, м. Маріуполь, з впровадженням енергозберігаючих технологій. Коригування	16 802,65	16 802,70	Департамент капітального будівництва							
11	Реконструкція ЦТП-1 ЖМР-4 по бул. Хмельницького, 18а з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи, м. Маріуполь	2 030,82	2 030,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 942,938	ТОВ "Коменергосервіс"	1 940,246	30,11	1 420,574	30,11
12	Реконструкція ЦТП-2 ЖМР-5 по вул. Зелинского,176 з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи, м. Маріуполь	2 940,22	2 940,20	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	2 827,932	ТОВ "Коменергосервіс"	2 822,915	48,04	2 198,083	48,04
13	Капітальний ремонт по утепленню фасадів житлового будинку за адресою:пр. Луїна, 16 в м. Маріуполі	996,86	956,36	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	944,546	ПФ "Банзай"	943,945	12,420	943,944	12,416
14	Капітальний ремонт по утепленню фасадів житлової будівлі по пр. Нахімова, 196 в м. Маріуполі	2 550,68	2 444,92	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 432,630	ПФ "Банзай"	2 430,852	14,06	2 430,852	14,06
15	Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 9-го поверху житлового будинку по вул.Київській, 3/1 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі м. Маріуполя	3 328,09	3 328,10	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 205,922	ТОВ "Спецтехресурс"	3 020,922	21,41	3 020,663	21,41

16	Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 14-го поверху житлового будинку по вул. 9 Травня, 17 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі м. Маріуполя	5 783,09	5 783,10	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	5 579,984	ТОВ "Спецтехресурс"	4 956,000	21,18	4 955,736	21,18
17	Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття верхнього поверху житлового будинку по пр.М. Жукова, 64 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі м. Маріуполя	3 379,59	3 379,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 211,144	ПФ "Банзай"	3 205,670	21,19	3 205,670	21,19
18	Реконструкція напірних колекторів КНС-5-5А в Іллічівському (Кальміуському) районі м. Маріуполя	25 425,36	25 425,40	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	24 553,410	МПП " БМД И КО"	23 850,000	148,10	8 414,590	148,10
19	Капітальний ремонт житлових будинків в м. Маріуполь. Оснащення інженерного вводу житлових будинків приладом обліку теплової енергії, автоматизованим вузлом регулювання.	46 574,70	46 574,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	43 597,182	ПП "Олнайт", ТОВ "Будівельно-монтажне управління",ТОВ "Юнівер",ТОВ "Системи Будівельних Конструкцій"	43 491,429	122,83	43 370,442	122,83
20	Капітальний ремонт житлових будинків в м. Маріуполь. Оснащення інженерного вводу житлових будинків автоматизованим вузлом регулювання.	5 000,00	5 000,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	4 703,751	ПП "Олнайт", ТОВ "Будівельно-монтажне управління"	4 657,492	30,08	4 657,292	30,08
21	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (в межах підтримки переходу до ОСББ)	35 200,00	35 200,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	34 145,442	ТОВ "Профі Строй",ТОВ "Новатор СТ",ТОВ "Ремодем",ТОВ "Опитний завод М", ТОВ "Будівельно-монтажне управління", ПП "Стройтехно"	32 300,765	277,29	26 057,712	277,29
22	Придбання тролейбусних машин	28 186,20	28 186,20	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	30 000,000	ТОВ "ТД "Літан"	28 186,200		28 186,200	
23	Придбання трамваїв б/в в країнах Євросоюзу (15 од.)	22 257,00	22 257,00	м. Маріуполь	Завершена закупівля	22 500,000	ТОВ "ТД "Літан"	22 257,000		22 257,000	
24	Комплектування Комунальника сміттєзбиральною технікою і євро контейнерами	30 584,88	30 584,88	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	31 000,000	ТОВ "Сучасні вантажівки"	30 872,880		30 584,880	
25	Придбання машин та обладнання, у тому числі снігоприбиральній техніки	19 680,00	19 680,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	19 800,000	ТОВ "НПО НТ "БУДІШЛЯХМАШ"	19 680,000		19 680,000	
26	Придбання медичного обладнання у військовий шпиталь	3 996,42	3 996,42	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	4 000,000	ТОВ "Білімед",ТОВ "Укрмед дентал",	3996,4211		3 996,421	
27	Придбання медичного обладнання для Центру медико-соціальної реабілітації (хоспіс) по вул.Гагаріна,114/ 116.	9 949,62	9 949,62	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	9 952,977	ТОВ "Білімед", ТОВ "Укрдіагностика ТОВ "Топсервісмедтехніка" , ТОВ "Ортоімпекс"	9 949,624		9 949,624	
28	Обладнання хірургічного корпусу КЗ «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини і жінки» (ендоскопічне відділення), м/л № 3	6 970,19	6 970,19	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	7 000,000	ТОВ "Альянс", ТОВ "Білімед"	6 970,194		6 970,194	
29	Реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь	48 968,62	48 968,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	84 562,332	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП"	79 036,519	96,77	10 824,319	96,77
30	Капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради Донецької області " за адресою: пр. Металургів,75 у Центральному районі для створення опорної школи, м. Маріуполь (коригування)	75 064,33	75 064,33	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	72 069,050	ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС"	70 392,248	1023,92	48 759,183	1023,92
31	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької області (коригування)	5 787,70	5 787,70	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	5787,7	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Меблі-техностиль", ПП "КІФА"	5418,8013		5 418,801	

32	Насосні станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м. Маріуполь (коригування)	44 659,85	40 193,86	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	43 143,510	ТОВ "ОКВИН-5"	38 711,368	12,10	10 125,000	12,10
33	Заходи з енергозбереження . Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу "Ясла -садок №151 "Сонечко"" за адресою: вул. Лута,30 у Кальміуському районі , м. Маріуполь (без зовнішніх електричних мереж)	18 985,88	17 087,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	18 243,120	ТОВ "Смарт солюшинз груп"	18 220,067		2 401,222	
34	Капітальний ремонт фасаду з утепленням житлового будинку за адресою: вул. 130 Таганрозької дивізії ,7 в м. Маріуполі	9751,501	8 776,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	9361,421	ТОВ Азовбудінвест ЛТД	9 352,524	140	5465	140
35	Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 12-го поверху житлового будинку по вул. Олімпійський, 181 у Орджонікідзевському районі м. Маріуполя (в межах підтримки переходу до ОСББ)	3 798,07	3 521,20	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	3 619,253	ПФ "Банзай"	3 500,000	21,20	3 500,000	21,20
5	Мирноград	113 659,40	108 880,36			113 449,02		100 820,96	1 362,99	95 834,08	1 362,99
1	Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія" Мирноградської міської ради Донецької області за адресою: Донецька область, м. Мирноград , мк. Восточний, 24 (коригування)	69 019,12	65 139,06	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	69 575,576	ПП ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС	62 677,127	1131,74	59 055,277	1131,74
2	Закупівля обладнання та меблів для навчально виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія" Мирноградської міської ради"	6147,976	6 148,00	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	6 148,000	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "Меблі-техностиль"	6 135,724		6 135,724	
3	Будівництво водоводу від Новогродівського водоводу Д=400 мм до ВВ м. Мирноград	5 524,40	5 524,40	Департамент капітального будівництва	кваліфікація переможця	5 355,278					
4	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Шосейна м. Мирноград, Донецької області	29 225,00	28 326,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	28 974,000	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	28 970,000	198,97	28 779,090	198,97
5	Реконструкція будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу музична школа, розташованої за адресою: м-н Східний, буд 24а м.Мирноград, Донецької області	3742,9	3 742,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 396,169	ПП ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС	3 038,114	32,272	1 863,989	32,272
11	Новогродівка	98 524,25	38 239,90			81 194,08		79 699,33	321,43	22 411,18	83,75
1	Реконструкція системи водопостачання м. Новогродівка, шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул.Піонерська м. Новогродівка	1 132,90	1 019,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 081,363	ТОВ "Профі Строй"	973,227		291,968	
2	Реконструкція системи водопостачання м. Новогродівка, шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул.Фестивальна м.Новогродівка	1 151,06	1 036,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 063,631	ТОВ "Профі Строй"	946,630		283,989	
3	Реконструкція врізки від водоводу РПУ через вул. Юності на п. Рубіжне до старої врізки на МПС (1 300 м. д. труби 150 мм) Адреса об'єкту будівництва: Донецька область, м. Новогродівка	1 015,67	914,10	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	927,180	ТОВ "Профі Строй"	834,462		250,339	

4	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Центральна м. Новогродівка, Донецької області	309,06	278,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	302,600	ТОВ "БК Масштаб"	292,300	4,82	272,586	4,82
5	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Водоп'янова м. Новогродівка, Донецької області	1 360,01	1 224,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 333,500	ТОВ "БК Масштаб"	1 174,000	21,24	1 174,000	21,24
6	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Кобзаря м. Новогродівка, Донецької області	1 057,13	951,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 036,300	ТОВ "БК Масштаб"	900,000	16,36	900,000	16,36
7	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Шевченка м. Новогродівка, Донецької області	1 035,94	932,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 015,400	ТОВ "БК Масштаб"	988,290	16,18	913,700	16,18
8	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Молодіжна в м.Новогродівка	664,94	598,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	651,300	ТОВ "БК Масштаб"	612,000	10,37	612,000	10,37
9	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Тургенева м. Новогродівка, Донецької області	948,09	853,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	929,200	ТОВ "БК Масштаб"	847,000	17,36	847,000	14,79
10	Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новогродівка Донецької області	86 628,75	27 211,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	69 632,90	ТОВ "УКРРЕМБУД-К" ТОВ "СПІ СТРОЙ 2017"	68 994,62	235,10	13 728,801	
11	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7	3 220,70	3 220,70	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	3 220,700	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль"	3 136,802		3 136,802	
4	Покровськ	275 833,32	114 591,95			171 885,28		75 966,71	1 298,23	72 962,23	1 298,23
1	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О.Невського, буд.1	3894,8	3 505,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3667,638	ПП "ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС"	3533,28901	28,26687	700,36493	28,26687
2	Реконструкція Покровської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський. Коригування	73 895,80	63 052,98	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	71 369,773	МПП " БМД І КО"	66 368,247	1269,96	66196,69	1269,96
3	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання Покровської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області	6 245,17	6 245,17	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	6 245,170	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР"	6 065,176		6 065,176	
4	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької області	191797,546	41 788,50	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Торги відмінено	90 602,700					
16	Селидове	134 506,58	118 183,03			114 307,10		100 080,80	1 008,99	56 198,36	1 008,99
1	Капітальний ремонт автодороги по вул. Московська (від вул. Чкалова до вул.Берегова) м.Селидове	4 594,52	4 594,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	4 400,458	ПАТ "Облдоррембуд"	4 334,451	81,87	3 961,256	81,87
2	Капітальний ремонт автодороги по вул. Берегова (від вул. Московська до вул.Героїв Праці) м.Селидове	3 763,95	3 764,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	3 614,960	ПАТ "Облдоррембуд"	3 564,960	69,80	3 350,300	69,80
3	Капітальний ремонт моста і автодороги по вул. Героїв Праці (від вул.Берегова до вул.Козацька) в м.Селидове	6 949,29	6 949,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	6 907,291	ТОВ Олександрія Кепітал	6 584,121	106,39	5 191,888	106,39
4	Реконструкція котельні № 13 в м.Селидове	11 057,69	11 057,69	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	13 960,297	ТОВ "Б.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС" ТДВ "УКРКОТЛОСЕРВІС"	9 983,403	159,29	9 440,97	159,29
5	Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору по вул. Нагорна (дільниця від вул. Михайлівська до КНС №2) м.Селидове	4 361,86	3 457,89	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	4 149,009	ТОВ "ОКВИН-5"	4 070,80	97,97	3 374,99	97,97
6	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Нагорна м.Селидове	1 307,44	1 034,97	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 241,261	ТОВ "ОКВИН-5"	1 200,000	28,78	1 006,16	28,78

7	Реконструкція напірного каналізаційного колектору по вул. Нагорна м.Селидове (дільниця від КНС №2 до вул. Михайлівська) (коригування)	1 792,16	1 094,64	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 702,616	КП "Служба єдиного замовника"	1 482,267	53,12	1 056,59	53,12
8	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Енгельса, Надії, Електровозної (від вул. Ізмайлівська до пров. Потьомкіна), Центральна (від вул. Горної до пров. Матросова), Рєпіна, Ізмайлівська, Середня, Мічуріна, Гурова, Чайковського, Островського (від пров. Мостового до пров. Абрикосового), пров. Козацький (від вул. Шевченка до вул. Володимирської), Жуковського, Свободи, Пушкіна (від вул. Ватутіна до вул. Шахтарської Слави), Шахтарської Слави м. Гірник Донецької області»	1 474,31	1 474,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 428,428	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	1 357,004	9,45	1 284,03	9,45
9	Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення смт. Курахівка, смт. Гостре	211,31	211,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	202,111	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	202,111	3,04	202,11	3,04
10	Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення смт. Цукурине	165,33	165,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	159,032	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	159,032	2,50	159,03	2,50
11	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Первомайська, Гоголя, Ломоносова, Пирогова, Горького, Железнодорожна, Праці, Миру, Молодіжна, Л.Чайкіної, О.Кошового, З.Космодем'янської у м. Українськ Донецької області	765,73	765,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	741,732	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	741,732	8,81	663,20	8,81
12	Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)	12 330,21	12 330,20	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	11 461,166	ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс"	10315,9404	148,65	8 071,32	148,65
13	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій прилеглої території Селидівської загальноосвітньої школи І_ІІІ ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (І черга)(ІІ черга)	70222	55 772,37	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	49546	ПП ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС	47785	137	12 245,50	137
15	Капітальний ремонт автодороги по вул. Нагорна м. Селидове (коригування) + 850 тис. тротуар	6 777,77	6 777,77	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	6 492,250					
16	Реконструкція котельні №13 в м. Селидове.2 черга. Теплові мережі.	8 733,04	8 733,00	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	8 300,000	ТОВ "ОКВИН-5"	8 300,000	102,76	6 191,01	102,76
47	Слов'янськ	306 816,59	274 951,41			256 602,38		230 819,60	2 817,65	187 394,94	2 757,71
1	Оптимізація центральної системи водопостачання м. Слов'янська (розробка гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Слов'янська та технічних заходів з оптимізації її роботи)	585,00	585,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	585,000	ПМП НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ЕКОЛАС"	585,000		585,00	
2	Капітальний ремонт ділянки напірного водоводу від будівлі насосної станції 1-го підйому. Слов'янськ	2 220,80	2 145,90	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 062,757	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	1 715,662	9,91	1 715,66	9,91
3	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водоводу через автомобільну дорогу Слов'янськ-Пришиб (км16+695)	394,32	352,33	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	366,668	ПП "ВКФ "Траст"	346,727	5,60	346,73	5,60
4	Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, м. Слов'янськ	10 319,97	10 180,50	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	9 784,151	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	9 188,246	9,92	9 188,25	9,92
5	Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції до м-ну Артема, м. Слов'янськ	582,97	514,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	548,378	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	506,302	8,40	506,30	8,40
6	Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Лісозахисна, м. Слов'янськ для відводу технологічної води з грязевідстойника фільтрувальної станції	614,93	553,44	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	389,926	ПП "ВКФ "Траст"	369,211	210,95	162,88	210,95

7	Монтаж насосної установки на фільтрувальній станції, м. Слов'янськ (капітальний ремонт)	6 332,68	6 282,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	6 174,367	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	5 994,800	102,37	5 781,97	102,37
8	Будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), м. Слов'янськ	2 616,95	2 355,25	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	979,380	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	925,713		278,79	
9	Капітальний ремонт ділянки водоводу №9 по вул. Банківська (вул.Юних Комунарів) (район літака) м. Слов'янськ	1 437,62	1 105,27	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 371,895	ТОВ "Спеціалізація Постач"	1 086,000	19,27	1 086,00	19,27
10	Реконструкція водоводу №6 від вул. Миру до ВНС №4,м. Слов'янськ	1 128,01	844,11	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 025,814	ТОВ "Спеціалізація Постач"	819,495	24,62	819,48	24,62
11	Капітальний ремонт діючого водогону №9 через р. Казенний Торіць, м. Слов'янськ	1 340,51	1 323,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 247,050	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	1 181,638	9,93	1 119,92	9,93
12	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Шевченко, вул. Василівська (вул. Ж.Револуції), бул. Пушкіна (вул. Шевченко), м. Слов'янськ	711,95	677,90	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	660,562	ПП "ВКФ "Траст"	624,608	9,86	624,61	9,86
13	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Добровольського, вул.Л.Толстого, вул.Я.Мудрого (вул.Урицького) (вул.Л.Толстого), м. Слов'янськ	784,64	752,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	727,518	ПП "ВКФ "Траст"	687,639	11,83	687,64	11,83
14	Реконструкція діючого водогону №1-А до очисних споруд через р.К.Торіць м. Слов'янськ	3 195,55	2 769,28	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2900,16	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	2749,53039	19,75	2 749,53	19,75
15	Реконструкція діючого водогону №1 та №5 до очисних споруд через р. К. Торіць м. Слов'янськ	3 004,25	3 004,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 988,929	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	2 773,568	10,00	2 773,57	10,00
16	Реконструкція аварійних ділянок напірних каналізаційних колекторів від КНС № 1-а №1 та №5 в районі вул.Горлівська, б.Мазанов Яр очисні споруди, сади ВПМЕТМАШ м. Слов'янськ	1 763,88	1 596,31	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 673,645	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	1 583,131	13,17	1 583,13	13,17
17	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1, №5 до очисних споруд	5 989,89	5 020,06	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	5 727,163	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	4 998,977	21,08	4 998,98	21,08
18	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №6 до очисних споруд, м. Слов'янськ	1 496,57	1 321,78	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 382,113	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	1 306,312	15,47	1 306,31	15,47
19	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора КНС № 3 від вул.Комунарів (Торська) до КНС 1-А, м.Слов'янськ	711,27	711,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	626,5776	ПП "ВКФ "Траст"	592,452	7,41	592,45	7,41
20	Реконструкція діючого водогону №1 по вул.Вольська , м.Слов'янськ	4 975,27	4 484,89	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	4 723,753	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	4 463,369	21,52	4 463,37	21,52
21	Капітальний ремонт відкритих дренажних систем в районі вул. Гранічна, вул. Героїв Політів м. Слов'янськ	1 179,94	1 138,50	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 105,696	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	1 044,882	12,79	1 044,88	12,79
22	Капітальний ремонт водопроводу та дренажних систем від вул. Праці до річки Колонтаївка м. Слов'янськ	682,57	607,81	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	632,3556	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	597,53693	10,27	597,54	10,27
23	Капітальний ремонт насосної станції по вул.Центральній та напірного колектору від насосної станції до вул. Банківська м. Слов'янськ	1 017,86	992,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	961,122	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	908,105	13,62	908,11	13,62
24	Капітальний ремонт насосних станцій "Лиман2", "Кокінакі", "Вольська", "К.Маркса", "Лозановича", м. Слов'янськ	4 661,98	4 557,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	4 518,580	ТОВ "Профі Строй"	3 782,429		1 891,21	
25	Капітальний ремонт приміщення центрального стерилізаційного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40,м. Слов'янськ (коригування)	1 929,37	1 886,66	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 836,169	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	1 836,169	37,98	1 824,02	37,98

26	Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 38	33 221,82	18 599,60	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	15 709,020	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	14 036,488	267,05	9 211,53	210,23
27	Реставрація (ремонтно-реставраційні роботи) будівлі хірургічного відділення №1 КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 31	12 066,29	10 859,70	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	11 599,008	ТОВ "Дувк"	11 119,530			
28	Капітальний ремонт будівлі поліклініки КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 40	9 654,90	9 021,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	9 353,28	ТОВ "ДОНСТРОЙ"	8 782,50	47,82	2 809,10	47,82
29	Капітальний ремонт будівлі відділення трансфузіології КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул.Університетська (Леніна), 18 м. Слов'янськ (коригування)	2 151,46	2 116,83	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	2059,975	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	2 059,975	43,775	2 060,035	43,775
30	Капітальний ремонт приміщень господарчих корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 31, м. Слов'янськ	1 237,74	1 170,38	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 224,736	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	1 188,677	29,114	1 057,285	29,114
31	Зовнішнє оздоблення господарчих корпусів КЛПЗ "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська " за адресою вул. Шевченка,31 м. Слов'янська (капітальний ремонт)	586,33	527,70	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	559,48	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	559,48	8,33	503,53	8,33
32	Капітальний ремонт приміщень господарчих корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Слов'янськ	517,12	508,40	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	492,575	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	443,317	11,618	443,317	10,666
33	Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 а	3 385,07	3 319,55	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля/закупівля невідбулась	3 319,569	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	831,150	19,906	748,035	17,749
34	Капітальний ремонт будівлі баклабораторії КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Ярослава Мудрого (Урицького),24, м. Слов'янськ (коригування)	1 573,27	1 419,21	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 508,644	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	1 461,556	29,235	1 461,556	29,235
35	Капітальний ремонт будівлі фізіотерапевтичного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 м. Слов'янськ (коригування)	1 507,02	1 360,22	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 549,199	ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"	1 549,199	29,494	1 391,912	29,494
36	Реконструкція будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" за адресою: вул.Ярослава Мудрого (Урицького),12 в м. Слов'янськ (І черга)	11 846,67	11 591,30	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	11 219,938					
37	Капітальний ремонт будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" по вул. Ярослава Мудрого,12 (Урицького,12) в м. Слов'янськ Донецької області (заміна вікон)	2 832,65	2 967,04	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 159,730	ТОВ ГРИФОН ГРУП	3 155,660	33,75	1 936,48	33,75
38	Придбання медичного обладнання для КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" м. Слов'янськ	1 893,76	1 893,76	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 893,760	ТОВ "Білімед", ТОВ "Укрдіагностика",ТОВ "Світмед", Тов "Ортоімпекс"	1 893,760		1 893,76	
39	Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області	89 851,51	89 851,51	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	78 361,212	ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД"	78 313,919	1181,51	64 339,91	1181,51
40	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області	8 614,80	8 614,80	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	8 614,800	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР" ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ФОП Жидач В.С., ПП "Кіфа", ТОВ "Меблїбуд"	6 873,302		6 873,302	
41	Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул. Залізнична (вул.Жукова), вул. Гагаріна, вул.Голубівська (вул.Ворошилова) м. Слов'янськ	881,33	852,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	688,959	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	385,000		0,00	

42	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Слов'янськ Донецької області	2 936,33	2 689,55	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 781,114	ТОВ "Спецтехресурс"	2 669,868	19,96	2 669,59	19,96
43	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Вчительський (пров. Калініна) м. Слов'янськ (коригування)	2 294,30	2 064,87	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	1028					
44	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вчительський (вул. Калініна) м. Слов'янськ (коригування)	9 658,81	8 692,93	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	1 310,500					
45	Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатоповерхові та малоповерхові житлові будинки м. Слов'янськ (капітальний ремонт)	5 654,04	5 088,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	5 385,972	ТОВ "ВКФ "Перспектива"	5 095,926	86,63	4 892,43	86,63
46	Відновлення доріг внутрішньо-міського сполучення м. Слов'янськ (капітальний ремонт)	33 010,02	29 709,00	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	31 865,000	ТДВ "Облдонрембуд"	31 864,899	265,353	31 344,62	265,353
47	Реконструкція котельні №5 м. Слов'янськ. Друга черга будівництва	11 762,62	6 269,10	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	7 918,181	ТОВ "Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС"	7 867,894	138,40	6 122,23	138,40
11	Бахмутський	65 667,97	52 610,09			55 928,59		55 385,93	861,90	46 259,57	829,97
1	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Артемівська у с. Зайцево Артемівського району Донецької області	333,12	329,80	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	314,915	ТОВ "Профі Строй"	305,011		154,87	
2	Реконструкція мереж водовідведення та очисних споруд с. Клинове Бахмутського району Донецької області	8 899,49	9 558,26	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	9 261,061	ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"	9 086,358	162,90	8 325,58	162,90
3	Капітальний ремонт з заміною вікон і дверей ДНЗ ясла-садок загального розвитку "Берізка"сц. Зеленопілля Бахмутського району Донецької області	298,90	247,26	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	247,259	ФОП Разуваєв В.В.	247,259	2,99	247,26	2,99
4	Будівництво блочної котельні для автономного опалення нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини розташованої по вул. Шкільна, 25 сел. Новолуганське Бахмутський район Донецької області	1568,228	1 411,40	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 443,360	ТОВ "БЮКС"	1 363,360			
5	Капітальний ремонт нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташованої по вул. Шкільна, 25 в сел. Новолуганське Бахмутського району Донецької області	11 836,10	1 386,85	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	3223,675	ТОВ "Хозхімсервіс"	3110,84571	56,793	1361,98429	24,86527
6	Капітальний ремонт лінії освітлення с. Іванград, Артемівського району	190,18	158,73	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	185,652	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	175,272	2,23	174,13	2,23
7	Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення с. Клинове,Артемівського району за адресами: вул. Советська, вул. Козаченко, вул. Островського, вул. Лісна, пров. Кірова	228,19	181,41	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	222,806	ТОВ "ТБК"Схід"	211,000	1,88	181,37	1,88
8	Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення с. Зайцеве за адресами: вул. Підгорна, вул. Виноградна, вул. Верхня, вул. Западна	279,89	172,68	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	273,216	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	189,500	11,84	180,03	11,84
9	Реконструкція Часовоярської ЗОШ №17 I-III ступенів по вул. Дмитра Скрипниченко, 49 у м. Часів Яр Донецької області	34 379,10	31 514,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	33 119,443	ТОВ "Фірма Вектор-XXI "	33 119,443	612,43	28 066,28	612,43
10	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 м.Часів Яр	7 050,50	7 050,50	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	7 050,500	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "Меблі-техностиль" , ПП "Кіфа"	7 044,326		7 044,326	
11	Капітальний ремонт автодороги по вул. Лугова Красненської сільської ради Артемівського району Донецької області (коригування)	604,27	598,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	586,700	ТОВ "Мосбудінвест"	533,555	10,84	523,74	10,84
9	Великоновосілівський	60 883,70	29 840,87			58 531,00		55 152,39	198,04	15 381,13	198,04

1	Капітальний ремонт Великоновосілівської гімназії ЗОШ І ступеню Великоновосілівської районної ради Донецької області по вул. Весела, буд.40А	27 068,32	7 731,68	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	26 135,677	ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА	25 700,000			
2	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Великоновосілівської гімназії з ЗОШ І ступенів	5 561,68	5 561,68	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	5 561,680	ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ПП "Кіфа"	5 527,484		5 527,484	
3	Реконструкція, улаштування шатрового даху з утепленням горища Великоновосілівської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеню Великоновосілівської районної ради Донецької області	7 685,18	3 685,18	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	7441,0944	ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"	6 000,0000			
4	Капітальний ремонт Великоновосілівської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеню Великоновосілівської районної ради Донецької області. Заміна вікон і зовнішніх дверей. Утеплення стін	9 375,31	2 375,31	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	9057,6684	ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА	7 958,2695			
5	Капітальний ремонт системи центрального опалення, водопостачання та каналізації будівлі Великоновосілівського районного центра первинної медико-санітарної допомоги	550,87	550,90	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	534,914	ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА	460,805	9,229	460,590	9,229
6	Капітальний ремонт (термомодернізація) лікарської амбулаторії смт Велика Новосілка Великоновосілівського районного Центру первинної медико-санітарної допомоги. Коригування	5 708,85	5 138,00	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	4 776,787	ТОВ "Хозхімсервіс"	4 776,787	109,523	4 776,787	109,523
7	Капітальний ремонт (термомодернізація) лікарської амбулаторії с. Старомлинівка, вул. Леніна, 70, Великоновосілівського р-ну Донецької області. Коригування	3 495,07	3 451,12	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	3 376,805	ТОВ "Хозхімсервіс" ТОВ "Синергія-БТ"	3 376,542	66,656	3 341,850	66,656
8	Капітальний ремонт системи центрального опалення, водопостачання та каналізації лікарської амбулаторії с.Старомлинівка, вул. Леніна, 70, Великоновосілівського р-ну Донецької області	914,12	822,71	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	828,269	ТОВ "Синергія-БТ"	828,204	12,637	750,122	12,637
9	Оснащення КЗОЗ "Великоновосілівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги" медичним обладнанням	524,30	524,30	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	818,100	ТОВ "Топсервісмедтехніка"	524,300		524,30	
5	Волноваський	155 244,89	122 407,96			141 117,25		119 774,35	1 543,88	92 342,65	1 543,88
1	Реконструкція магістрального водоводу "Великоанадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" ПК0-ПК50, Волноваський район Донецької області (коригування)	24 021,10	24 021,10	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	23 331,199	ТОВ "ОКВИН-5"	22 300,000	274,50	15 607,61	274,50
2	Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3 (коригування)	54 964,74	51 648,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	52 584,592	ТОВ ВАДІ 2012 МПП "БМД И КО"	50 491,143	941,21	47 434,42	941,21
3	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею	6 225,10	6 225,10	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	6 225,100	ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-Техностиль"	6 048,397		6 048,40	
4	Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області	27 303,55	17 056,10	Департамент капітального будівництва	Торги відмінено	17 841,522					
5	Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва, 19 м. Волноваха Донецької області	42 730,40	23 457,36	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	41 134,835	ТОВ ВАДІ 2012	40 934,805	328,17	23 252,22	328,17
8	Нікольський	81 957,18	81 993,81			66 786,59		57 654,74	640,86	37 981,15	600,86

1	Реконструкція системи водопостачання смт. Нікольське Донецької області.	16 617,96	16 617,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	16 072,901	ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПЕНІЯ"	12 631,111	225,47	12 045,76	225,47
2	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)	17 280,14	17 280,14	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	15 552,614	ТОВ "БУДГАРАНТ ПЛЮС", ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"	15 513,426	230,91	10 701,27	230,91
3	Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізованих труб в КЗ "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А. Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)	4 449,40	4 449,40	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	4 216,861					
4	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа	19 845,21	19 845,20	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	20 077,614	ТОВ "Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія" ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"	19 936,333	151,20	7 696,48	111,19
5	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа	6 100,30	6 100,30	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	6 100,300	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "Меблі-техностиль"	5 888,624		5 888,624	
6	Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі	990,00	980,10	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	960,073					
7	Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області	16 674,17	16 674,17	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	3 806,226	ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"	3 685,250	33,29	1 649,02	33,29
8	Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Кальчик Володарського району Донецької області. 2 черга будівництва		46,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля						
29	Добропільський	30 196,28	26 975,23			28 834,91		24 565,61	251,44	17 714,15	235,80
1	Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Світле Добропільського району Донецької області (коригування)	369,17	332,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	354,498	ТОВ "Профі Строй"	350,000	5,14	184,92	5,14
2	Реконструкція ГТС Золотоколядзького водосховища Золотоколядзької сільської ради Добропільського району Донецької області (коригування)	2 091,54	1 882,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 804,992	Товариство з обмеженою відповідальністю "КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ"	1 537,100		820,19	
3	Реконструкція мереж теплопостачання Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 19-А в с. Світле, Добропільського району, Донецької області	1 471,69	1 471,70	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 397,878	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦСЕРВІС"	1 020,000	14,48	822,08	14,48
4	Капітальний ремонт (внутрішні приміщення, покрівля) будівлі Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька обл., Добропільський район, селище Світле, вул. Шкільна, 19А	10 117,44	10 117,50	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	9 660,626	ТОВ "РСІ"	7 900,000	90,37	3 839,96	74,73
5	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів	2 873,20	2 873,20	Департамент освіти і науки	Процедура закупівлі триває	2 873,200	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ" , ПП "Кіфа"	2 001,583		2 001,583	
6	Реконструкція мереж теплопостачання Золотоколядзької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 6 в с. Золотий Колодязь, Добропільського району, Донецької області	1 588,21	1 114,35	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 537,968	ТОВ "НЕОН"	1 125,99	12,25	1 102,10	12,25

7	Нове будівництво вуличного освітлення с. Криворіжжя вул. Советська Добропільського району Донецької області по існуючим опорам Криворізьких РЕМ	230,88	218,83	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	225,312	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	216,199	2,63	216,20	2,63
8	Реконструкція вуличного освітлення вул. Донецька с. Ново-Водяне Добропільського району Донецької області	287,04	200,02	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	267,494	ТОВ "Екосистеми України"	217,770	2,72	217,77	2,72
9	Реконструкція вуличного освітлення по вул. Краматорська с. Веселе Поле Добропільського району	87,82	57,25	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	79,890	ТОВ "Екосистеми України"	62,195	0,78	62,20	0,78
10	Реконструкція вуличного освітлення вул. Донецька с. Весна Добропільського району Донецької області	154,67	90,34	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	143,892	ТОВ "Екосистеми України"	98	1,22	97,77	1,22
11	Реконструкція вуличного освітлення вул. Ватутіна с. Першотравневе Добропільського району Донецької області	273,27	163,56	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	254,442	ТОВ "Екосистеми України"	177,700	2,22	177,70	2,22
12	Реконструкція вуличного освітлення вул. Залізнична с. Благодать Добропільського району	104,45	71,52	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	95,837	ТОВ "Екосистеми України"	78	0,97	77,70	0,97
13	Капітальний ремонт доріг по вулицям Перемоги і Дружби с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області	345,26	313,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	336,574	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	315,143	6,02	307,18	6,02
14	Капітальний ремонт доріг по вулицям Наумова і Чарушнікова с. Шевченко Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області	382,82	347,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	373,198	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	346,007	6,64	334,96	6,64
15	Капітальний ремонт дороги по вулицям 60 років Жовтня,Нова, Молодіжна с. Криворіжжя Добропільського району Донецької області	895,96	806,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	872,370	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	821,792	15,38	772,35	15,38
16	Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна с. Новофедорівка Добропільського району Донецької області	425,97	383,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	415,000	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	376,186	7,21	376,19	7,21
17	Капітальний ремонт дороги по вул. Миру с. Завидо-Борзенка Добропільського району Донецької області	682,88	614,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	665,320	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	665,163	3,71	655,74	3,71
18	Капітальний ремонт дороги по вул. Східна с. Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області	325,01	293,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	316,690	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	316,371	5,92	316,37	5,92
19	Капітальний ремонт дороги по вул. Потапенко с. Новотроїцьке Добропільського району Донецької області	640,84	577,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	624,476	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	616,568	12,40	615,16	12,40
20	Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена с. Новотроїцьке Добропільського району Донецької області	444,00	401,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	432,655	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	431,319	8,65	428,88	8,65
21	Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна с. Кучерів Яр Добропільського району Донецької області	523,44	472,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	510,068	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	508,769	7,34	364,38	7,34
22	Капітальний ремонт дороги по вул. Осипова с. Грузьке Добропільського району Донецької області	812,06	731,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	791,514	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	790,502	11,98	593,13	11,98
23	Вуличне освітлення с.Зелене Добропільського району Донецької області по існуючим опорам Криворізьких РЕМ	157,89	140,42	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	154,096	ФОП "Яковенко Вадим Федорович"	154,096	1,93	154,10	1,93

24	Капітальний ремонт пішохідного мосту через ставок у с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області. Коригування	1 310,56	1 179,50	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 223,000	ТОВ "ЕВЕРЕСТ-2017"	1 223,000	14,88	1 210,77	14,88
25	Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Кам'янка Шилівської сільської ради Добропільського району Донецької області	577,05	519,34	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	525,413	ТОВ "Профі Строй" Ільченко Володимир Олександрович	518,000		248,21	
26	Капітальний ремонт водонапірної башти, насосної та свердловини в селі Шилівка Добропільського району Донецької області	1 483,39	215,10	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 461,623	ТОВ "Профі Строй"	1 436,314		728,45	
27	Капітальний ремонт лінії водопроводу по вул. Дружби в с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області	270,61	243,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	230,602	ТОВ "Профі Строй"	228,000	2,71	216,77	2,71
28	Капітальний ремонт лінії водопроводу по вул. Донецькій в с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області	287,38	258,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	251,040	ТОВ "Профі Строй"	246,000	2,80	223,80	2,80
29	Капітальний ремонт дороги по вул. Радянській смт Святогорівки Святогорівської селищної ради Добропільського району Донецької області	981,81	883,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	955,240	ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	788,374	11,09	547,54	11,09
13	Костянтинівський	23 499,96	22 655,73			22 427,91		18 744,35	326,12	17 467,38	316,48
1	Капітальний ремонт Івано-Поліської СШ І-ІІІ ступенів. Ремонт внутрішніх приміщень. Благоустрій території: заміна твердого покриття на подвір'ї та встановлення огорожі. За адресою: 85160, село Іванопіль, вул. Садова, буд. 34 б, Костянтинівського району Донецької області	7 266,64	7 266,63	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	6 993,656	ТОВ "ОКВИН-5"	6 900,000	112,396	6 429,693	112,396
2	Івано-Поліська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі за адресою: с.Іванопіль, вул.Садов буд. 34б, Костянтинівського району, Донецької області	1 834,06	1 834,06	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 662,559	ТОВ "ОКВИН-5"	1 600,000	28,967	1 529,451	28,967
3	Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Івано-Поліської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області	5 667,42	5 488,84	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	5 440,197	ТОВ "ОКВИН-5"	5 440,197	112,85	5 432,83	112,85
4	Білокузьминівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі за адресою: с.Білокузьминівка вул.Садова, буд. 62, Костянтинівського району, Донецької області	1 457,25	1 311,60	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1396	ПП "РОСТ-Енерджі"	921,250	5,83	799,942	5,83
5	Капітальний ремонт (термомодернізація) будинку дошкільного навчального закладу №2 (Червона шапочка) в с.Іванопіль Костянтинівського району Донецької області	881,08	793,60	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	793,530	ПП "СТРОЙЛАЙФ"	585,00000	11,90	513,28988	11,90
6	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області (коригування)	1 639,24	1 475,40	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 559,993	ТОВ "С.В.СТРОЙ"	1200,00000	13,30	682,98120	3,66

7	Капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна в с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області	657,30	591,60	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	633,500					
8	Капітальний ремонт автодороги по вулиці Метонідзе в с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області	1 862,55	1 862,60	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	1 809,400					
9	Капітальний ремонт автодороги по вул. Сонячна в с-ще Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області	887,33	798,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	847,300	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	832,877	16,40	814,16	16,40
10	Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в с. Стінки Костянтинівського району	419,36	377,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	407,000	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	397,080	7,16	397,08	7,16
11	Капітальний ремонт автодороги по вул. Садовій (буд. 48-школа - права сторона) в с. Білокузьминівка, Костянтинівського району, Донецької області	320,08	297,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	305,628	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	299,180	6,02	299,18	6,02
12	Капітальний ремонт автодороги по вул. Садовій (буд. 35-57 непарна сторона) в с. Білокузьминівка Костянтинівського району, Донецької області	320,89	297,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	306,420	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	300,347	6,02	300,35	6,02
13	Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральній в с. Білокузьминівка Костянтинівського району, Донецької області	286,78	260,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	273,198	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	268,425	5,27	268,42	5,27
6	Покровський	40 370,02	37 997,18			38 814,36		38 110,78	619,87	36 649,33	607,96
1	Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Навчально - виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Красноармійської районної ради Донецької області (І черга будівництва) (коригування)	9 577,02	8 833,01	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	9 333,862	ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"	9 038,663	158,94	8 674,077	158,94
2	Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Навчально-виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Красноармійської районної ради Донецької області (ІІ черга будівництва) (коригування)	8 253,43	7 537,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	8 008,565	ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"	8 008,565	135,80	7 401,80	135,80
3	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для будівлі Навчально-виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»	5 630,63	5 630,63	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	5 630,630	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "Меблі-техностиль"	5 630,626		5 630,627	
4	Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Навчально-виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької області (ІІІ черга будівництва) за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Гришино, вул. Гагаріна,12	10330,065	9 953,04	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10 050,308	ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"	9 743,157	222,28	9 722,29	222,28
5	Капітальний ремонт, термомодернізація Новотроїцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Покровського району Донецької області	2 519,55	2 389,50	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	2 298,324	ТОВ "РСІ"	2 204,230	41,21	1 735,00	29,30
6	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Гродівської селищної лікарської амбулаторії КЗОЗ "Покровський районний ЦПМСД", що знаходиться за адресою: Донецька область, Покровський район, смт.Гродівка, вул.Горького, 31а	4 059,32	3 653,40	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	3 492,670	ТОВ "РСІ"	3 485,542	61,64	3 485,54	61,64
4	Мар'їнський	16 298,69	14 205,25			15 566,261		14 398,754	209,094	10 897,036	209,094

1	Капітальний ремонт Єлизаветівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, адреса: Україна, Донецька область, Мар'їнський район, село Єлизаветівка	6 445,57	5 801,00	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	6 306,218	ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"	5 675,000	95,05	5 157,32	95,05
2	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини село Дачне Мар'їнського району Донецької області Коригування	2565,63628	2 309,10	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	2 410,539	ТОВ "Синергія-БТ"	2 387,604	43,623	2 387,604	43,623
3	Капітальний ремонт будівлі Фельдшерсько-акушерський пункт с. Катеринівка, вул.Леніна, буд. 37а»	2 664,66	1 934,55	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	2 482,092	ТОВ "Хозхімсервіс"	2 217,168	47,83	2153,22	47,83
4	Капітальний ремонт будівлі Павлівської амбулаторії ЗПСМ с. Павлівка, вул.Калініна, буд.67	4 622,82	4 160,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	4 367,412	ТОВ "ДИЗАЙН БУД-ПРОЕКТ"	4 118,982	22,60	1 198,89	22,60
6	Олександрівський	12 951,66	10 938,17			12 084,50		11 624,50	77,12	7 286,90	67,62
1	Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" (утеплення зовнішніх стін будівлі, котельні), смт. Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області	1 386,06	1 247,50	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1190,5246	ТОВ Київська девелоперська компанія	1190,5246	9,00	1063,42	9,00
2	Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" (покрівля з утепленням горища), смт. Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області	1 327,76	1 195,00	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1016,03191	ТОВ Київська девелоперська компанія	1016,03	12,38	678,00	12,38
3	Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області. Проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі	837,16	753,50	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	782,1324	ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання»	699,00	9,50	260,28	
4	Капітальний ремонт дороги в селі Новоолександрівка вул. Стадіонна Олександрівського району Донецької області	2 893,21	1 885,37	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	2 794,300	ТОВ ДАНКОМ	2 703,200	13,05	2 080,28	13,05
5	Капітальний ремонт під'їздної дороги, тротуару та вимощення в районі КЗОЗ "Олександрівська лікарня планового лікування" по вул. Дзержинського, 8 з улаштуванням майданчику для паркування транспортних засобів в с.м.т. Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області	5 641,95	5 077,80	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	5 468,340	ТОВ Будівельна Компанія "ДОНМЕГАСТРОЙ"	5 429,113	21,57	2 633,32	21,57
6	Капітальний ремонт автодороги по вул.Шкільна на ділянці від вул.Абрикосова до кладовища в с.м.т. Олександрівка	865,52	779,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	833,170	ДП "Донецький обласвтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	586,633	11,62	571,59	11,62
6	Мангушський	89 091,82	88 576,42			85 760,79		82 292,50	1 229,56	76 427,42	1 229,56
1	Будівництво водоводу технічної води у с. Дем'янівка Комишуватської с/р 7км	11 149,29	10 927,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10 859,818	ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	9 564,205	130,01	7 405,36	130,01
2	Реконструкція існуючої водопровідної мережі по вул.Молодіжна, Сонячна смт Ялта Донецької області	1 473,85	1 333,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 369,121	ТОВ "Профі Строй"	1 360,000	8,27	1 356,22	8,27
3	Капітальне будівництво водопровідної мережі с. Стародубівка, 4,0 км	7 632,36	7 479,40	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	7 430,052	ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	6 249,677	88,94	5 133,19	88,94
4	Реконструкція будівлі опорної Мангуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: Донецька обл., смт. Мангуш, вул. Горького, буд.62 (Термомодернізація)	11 488,91	11 488,91	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	11 099,434	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" ТОВ ВАДІ 2012	11 053,647	165,86	9 894,44	165,86

5	Капітальний ремонт будівлі опорної Мангуської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, розташованої за адресою: Донецька обл., смт. Мангуш, вул. Горького, буд. 62 з облаштуванням модульної котельні	52047,406	52 047,41	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	49702,36378	ТОВ ВАДІ 2012	49 574,874	836,49	48 148,122	836,49
6	Закупівля обладнання та меблів для Загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Мангуської районної ради	5 300,00	5 300,00	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	5 300,000	ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР"	4 490,092		4 490,092	
23	Слов'янський	58 632,96	51 664,94			50 441,61		42 368,33	730,89	37 860,56	730,89
1	Будівництво водопровідних башт та станції питної води по вул. Садова, 1 у с.Сергіївка Слов'янського району Донецької області	1 851,09	1 666,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 662,294	ТОВ "Профі Строй"	1 412,950		423,88	
2	Капітальний ремонт водонапірної башти «Рожновського» V=25м³ по вул.Молодіжна в с.Торець Слав'янського району Донецької області	293,42	269,10	Департамент житлово-комунального господарства	Закупівля не відбулась	284,741					
3	Реконструкція водонапірної башти системи "Рожновського" V=25 м³ по вул.Дружби 97"а" у смт. Билбасівка, Слов'янського району Донецької області	368,42	331,60	Департамент житлово-комунального господарства	Закупівля не відбулась	356,610					
4	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Маяківської сільської ради Слов'янського району Донецької області	1 763,93	1 221,61	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 701,106	ТОВ "Спецтехресурс"	1 349,000	12,53	1 347,36	12,53
5	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Долинської сільської ради Слов'янського району Донецької області	739,18	570,96	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	704,950	ТОВ "Спецтехресурс"	620,356	7,75	620,31	7,75
6	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Мирненської сільської ради Слов'янського району Донецької області	1 047,73	724,06	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 005,822	ТОВ "Спецтехресурс"	787,000	9,84	786,63	9,84
7	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Хрестиненської сільської ради Слов'янського району Донецької області	1 283,09	799,44	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 235,740	ТОВ "Спецтехресурс"	870,000	9,57	869,82	9,57
8	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Андріївської селищної ради Слов'янського району Донецької області	1 048,61	689,41	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	970,409	ТОВ "Спецтехресурс"	749,000	9,36	748,99	9,36
9	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Билбасівської селищної ради Слов'янського району Донецької області	1 689,72	1 098,16	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 636,974	ТОВ "Спецтехресурс"	1 198,571	10,00	1 197,98	10,00
10	Технічне переоснащення контейнерної котельні потужністю 250 кВт в ЗОШ I-III ст. в с.Андріївка Слов'янського району Донецької області"	1 467,19	1 320,47	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 352,268	ТОВ "НЕОН"	1 320,467			
11	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії «Центр первинної медико – санітарної допомоги Слов'янського району» за адресою: вуд.Затишна (Будьонного) ба смт.Билбасівка Слов'янського району Донецької області	6 867,18	6 180,50	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	6 438,440	ТОВ Леман-Бетон	6 147,807	173,743	6 147,808	173,743
12	Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)	1 421,29	1 279,20	Департамент охорони здоров'я							

13	Капітальний ремонт Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (капітальний ремонт) (коригування)	10 713,56	10 085,22	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	10 453,729	ТОВ Будартель СХ 65	10 012,539	207,07	9 878,15	207,07
14	Капітальний ремонт зовнішніх мереж (водопроводу, каналізації, теплопостачання, зовнішнього освітлення) Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (коригування)	577,70	529,77	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	529,566	ТОВ Будартель СХ 65	511,604	30,01	511,59	30,01
15	Благоустрій території Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (капітальний ремонт) коригування	2 540,13	2 148,90	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	2 419,463	ТОВ Будартель СХ 65	2 413,158	56,24	2 104,84	56,24
16	Капітальний ремонт допоміжних споруд Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області	2 137,84	1 955,86	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 970,496	ТОВ Будартель СХ 65	1 970,496	40,13	1 913,56	40,13
17	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області	3 076,12	3 076,12	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	3 076,120	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР"; ФОП Кушнар'ова О.Л.; ФОП Шейкаш С.В.; ТОВ "Гамаюн-Груп";ТОВ "Укр Трейдінг"	3 076,118		3 076,12	
18	Капітальний ремонт Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (влаштування системи пожежної сигналізації , системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, комп'ютерної мережі)	437,38	339,98	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	421,390	ТОВ "ПОЖСТРОЙПРОЕКТ"	334,325	5,66	334,32	5,66
19	Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області	1 464,82	1 318,40	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	1 383,890	ТОВ "ВІОКС"	1 287,000	18,71	1 085,80	18,71
20	Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральная (Радянська) від траси до житлового будинку №132 в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області	2 372,08	2 134,90	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	2 311,600					
21	Капітальний ремонт автодороги по вул.Східна (1-го Травня) в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області	6 773,97	6 096,57	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	2 180,000					
22	Реконструкція автодороги по вул.Набережна в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області	5 348,75	4 813,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	5 144,000	ПП "АБЗ"	5 113,205	84,80	4 117,43	84,80
23	Реконструкція автодороги по вул. Залізнична в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області	3 349,77	3 014,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	3 202,000	ПП "АБЗ"	3 194,734	55,47	2 695,98	55,47
4	Ясинуватський	76 694,53	73 672,07			74 101,16		74 042,46	1 128,47	62 770,58	1 128,47
1	Реконструкція та теплоснабження фасаду і покрівлі загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретинно, вул. Набережна, 12	12 941,43	11 854,23	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	12 467,846	ПП "Юг-Сервіс"	12 467,846	249,40	11 604,82	249,40
2	Капітальний ремонт будівлі Желаннівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: Ясинуватський район, смт. Желанье, вул.Центральна, буд 89	12 574,90	11 317,40	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	12 028,834	ПП "Юг-Сервіс"	12 002,849	87,82	5 057,09	87,82
3	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретинно, вул. Набережна, 12	44 824,26	44 146,50	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	43 250,545	ПП "Юг-Сервіс"	43 217,830	791,25	39 754,73	791,25
4	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретинно, вул. Набережна, 12	6 353,94	6 353,94	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	6 353,940	ТОВ "НВП Енглер" ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі техностиль"	6 353,932		6 353,93	
20	Лиманська міська рада	85 906,17	79 543,18			81 382,57		71 327,74	895,25	51 498,23	882,75

1	Реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. Зелений Гай, 16-а м. Красний Лиман Донецької області	8 579,03	8 579,10	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	8 012,192					
2	Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Краснолиманського району Донецької області	844,94	504,65	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	750,821	ПП НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАХТОБУД"	626,135	8,23	552,50	8,23
3	Реконструкція котельні № 15 м. Лиман	13 157,62	13 157,62	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	12 489,776	ТОВ "Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС" "Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕРНАТИВА-В"	11 854,444	152,38	8 743,79	152,38
4	Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лиман Донецької області	561,78	505,60	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	547,396	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	484,121	6,05	484,12	6,05
5	Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лиман Донецької області	667,03	600,40	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	649,636	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	584,500	7,31	584,50	7,31
6	Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с. Діброва, Краснолиманського району за адресами: вул. Шевченко, вул. Сонячна, вул. Розкішна, вул. Північна, вул. Зелений Гай, вул. Головна, вул. Пушкіна, вул. Озерна, вул. Ломоносова	473,69	426,30	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	462,496	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	443,849	5,55	443,85	5,55
7	Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с. Дробишове Краснолиманського району	629,92	566,90	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	614,194	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	561,482	7,02	561,48	7,02
8	Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення в с. Ямпіль, Краснолиманського району за адресами: вул. Партизанська, вул. Леваневського, вул. Урожайна, вул. Молодіжна, вул. 1 Травня, вул. Донецька, вул. Пушкіна, вул. Підлісна, вул. Приозерна, вул. Щастя, вул. Свободи, вул. Чкалова, вул. Тиха, пров. Молодіжний, пров. Підлісний	823,10	673,39	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	803,689	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	739,000	9,24	738,96	9,24
9	Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкіна в м. Красний Лиман	7 125,69	6 413,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	6 937,800	ТОВ "ДАНКО"	6 635,000	128,87	6 565,67	128,87
10	Капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна в м. Красний Лиман	2 326,00	2 093,40	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	2 256,000	ТОВ "ДАНКО"	2 210,000	41,84	2 192,55	41,84
11	Капітальний ремонт автодороги по вул. Зелений Гай в м. Красний Лиман	1 046,98	972,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 010,400	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	922,011	17,31	832,98	17,31
12	Капітальний ремонт автодороги по вул.Пушкіна в с Дробишове Краснолиманського району, Донецької області	1 486,09	1 358,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 439,900	ТОВ "ДАНКО"	1 402,000	26,71	1 313,31	26,71
13	Капітальний ремонт автодороги по вул. Колгоспна в с. Новоселівка Краснолиманського району, Донецької області	1 485,95	1 350,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 438,000	ТОВ "ДАНКО"	1 310,000	25,35	1 220,22	25,35
14	Капітальний ремонт автодороги по вул.Леваневського в с. Ямпіль, Лиманського району, Донецької області	1 497,80	1 358,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 442,150	ТОВ "ДАНКО"	1 431,996	27,62	1 328,70	27,62
15	Капітальний ремонт автодороги по вул.Новоселів в с. Коровий Яр Краснолиманського району, Донецької області	1 485,42	1 358,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 444,880	ТОВ "ДАНКО"	1 370,000	26,61	1 280,71	26,61
16	Капітальний ремонт автодороги по вул. Оскольська в с. Рубці, Лиманського району, Донецької області	1 490,99	1 358,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 435,500	ТОВ "ДАНКО"	1 421,999	27,48	1 322,49	27,48
17	Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ДНЗ №6 у м. Красний Лиман	2 664,35	2 664,40	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	2 571,099	ТОВ "Донстрой"	2410,50000	12,50	1 969,85	
18	Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 у м. Красний Лиман	29 998,20	26 998,38	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	28 206,928	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ"	28 089,591	274,44	15 835,21	274,44

19	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Дробишєво КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І. Лядукіна"	3 171,37	2 854,23	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	2 762,743	ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"	2 753,976	33,62	2 081,88	33,62
20	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, гаража смт. Зарічне КЗ "Лиманський ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна"	6 390,24	5 751,21	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	6 106,968	ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"	6 077,138	57,14	3 445,47	57,14
14	Черкаська селищна громада	46 685,03	40 307,67			39 654,21		36 065,78	381,73	29 597,33	381,50
1	Капітальний ремонт водопроводу від розподільного колодязя ВК-1 до водонапірної башти у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області	1 111,62	1 000,50	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1041,072	ТОВ "Профі Строй"	936,965		426,26	
2	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Советська у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області	2 042,19	1 838,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 950,769	ТОВ "Спецтехресурс"	1 349,000		1 348,87	
3	Капітальний ремонт водопроводу від свердловини до розподільного колодязя ВК -1 у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області	2 627,43	2 364,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 531,756	ТОВ "Спецтехресурс"	1 649,000		1 262,09	
4	Реконструкція системи теплопостачання Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрівський СБ природи та дозвілля , ДНЗ в с. Олександрівка Слов'янського району, Донецької області з улаштуванням модульної котельної (Корегування)	7 169,07	1 580,02	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	1 438,218					
5	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради с. Олександрівка Слов'янського району, Донецької області (коригування)	21 082,75	21 082,75	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	20 032,103	ПрАТ "Промстроймонтаж" ТОВ "ОКВИН-5"	19 496,028	255,75	14 657,99	255,75
6	Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради, с. Олександрівка, Слов'янського району Донецької області	1 767,63	1 557,30	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	2 151,29	ТОВ "МЕГАГРАД ЛТД"	2 127,428	27,89	1 523,41	27,89
7	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів	5 594,60	5 594,60	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	5 594,600	ТОВ "НВП Енглер" ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "КІФА", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ТОВ "Меблібуд"	5 594,538		5 594,538	
8	Капітальний ремонт доріг в смт Черкаське, вул. Молодіжна від буд. №86 до буд.№111 Слов'янського району Донецької області	409,50	409,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	375,800	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	375,56	6,89	333,55	6,89
9	Капітальний ремонт доріг в смт Черкаське, вул. Шидловська від буд. № 28 до буд. № 56, технологічний проїзд від вул. Шидловської до вул. Шевченко Слов'янського району Донецької області	649,68	649,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	599,200	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	599,19	11,93	577,51	11,93
10	Капітальний ремонт дороги в с. Привілля, вул. Депутатська від моста до технологічної дороги на кар'єр Слов'янського району Донецької області	527,01	527,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	482,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	481,550	9,50	459,95	9,50
11	Капітальний ремонт доріг в с. Прелесне, пров. Шкільний , вул. Садова від буд. №2 до дитячого садку, вул. Шкільна від перехрестя до пров. Шкільний Слов'янського району Донецької області	632,79	632,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	582,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	581,484	12,00	578,61	11,77
12	Капітальний ремонт доріг в смт Черкаське, вул. Шкільна від майдану до бази Слов'янського району Донецької області	1 917,00	1 917,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 812,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 811,733	36,64	1 806,04	36,64
13	Капітальний ремонт дороги в смт Черкаське, пров. Свободи Слов'янського району Донецької області	528,29	528,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	487,400	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	487,315	9,47	455,66	9,47

14	Капітальний ремонт доріг в с. Привілля, вул. Кучеренко від буд. №20 до буд. №28, технологічний проїзд від вул. Кучеренко до вул. Виноградна Слов'янського району Донецької області	625,47	625,50	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	576,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	575,995	11,65	572,85	11,65
3	Шахівська сільська територіальна громада Добропільського району	23 369,96	24 025,68			21 378,41		17 934,71	103,02	12 190,56	103,02
1	Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої в с. Шахове по вул. Шкільна, буд. 1а Добропільського району	3 597,31	1 551,18	Департамент капітального будівництва	Закупівля не відбулась	3 443,674					
2	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої в с. Октябрьське по вул. Шкільна, 1а Добропільського району	5 792,70	5 792,70	Департамент освіти і науки	завершена закупівля	5 792,700	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ТОВ "Меблібуд"	5 792,679		5 792,679	
3	Капітальний ремонт будівель ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованих в с. Октябрьське по вул. Шкільна, 1а Добропільського району (корегування)	13 979,94	16 681,80	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	12 142,034	ПрАТ "Промстроймонтаж"	12 142,034	103,02	6 397,88	103,02
17	Миколаївська міська об'єднана територіальна громада	32 375,33	26 272,89			30 234,50		25 158,57	317,91	22 237,33	317,91
1	Реконструкція житлового будинку по вул. Синецького, буд. 22, м. Миколаївка	10 361,07	7 737,53	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля/кваліфікація переможця	11 002,594	ПрАТ "Промстроймонтаж"	6 814,402	143,19	4 509,52	143,19
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Музична (від вул. Синецького до вул. Миру) в м. Миколаївка	627,539	570,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	600,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	599,974	12,14	591,73	12,14
3	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Піонерська (від вул. Європейська до пров. Київський) в м. Миколаївка	1 149,74	1 045,60	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 110,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 109,811	17,44	865,46	17,44
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. О.Островського (від вул. Європейська до вул. Синецького) в м. Миколаївка	985,41	896,30	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	949,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	948,955	19,21	929,91	19,21
5	Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Шкільний (від вул. Синецького до вул. Миру) в м. Миколаївка	549,91	500,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	530,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	529,980	10,65	520,10	10,65
6	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Синецького (від вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС до вул. Музична) в м. Миколаївка	1 269,07	1 154,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 226,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	1 225,992	24,81	1 208,97	24,81
7	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру (права сторона)(від вул. Горького до ФС №3) в м. Миколаївка	891,62	812,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	858,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	857,934	17,37	848,33	17,37
8	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молчанова (від вул. Кошобинського до вул. Української) в м. Миколаївка	640,92	582,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	613,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	612,705	12,42	599,69	12,42
9	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пархоменка (від ж.б. №52 до вул. Ювілейна) в м. Миколаївка	546,42	496,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	521,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	520,799	8,40	404,51	8,40
10	Капітальний ремонт автодороги по вул. Молодіжна у с. Никонорівка Слов'янського району Донецькій області	2 781,48	466,20	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Закупівля не відбулась	450,300					
11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Українська (від вул. Кошуби до ж.б. № 52) в м. Миколаївка	1 009,95	918,70	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	973,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	972,963	18,46	887,93	18,46
12	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького (від вул. Воїнів Інтернаціоналістів до вул. Миру) в м. Миколаївка	653,04	593,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	637,000	ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"	636,972	12,65	620,98	12,65
13	Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Синецького, буд.4, м. Миколаївка, Донецької області	967,05	932,90	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	900,000	ТОВ "Донстрой"	765,00000	5,83	748,90	5,83

14	Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів № 2 по вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС, буд. 11, м. Миколаївка, Донецької області	928,81	894,30	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	900,000	ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"	823,39800	5,40	761,64044	5,40
15	Оснащення КЛПЗ "Слов'янська ЦРЛ" медичним обладнанням	5 400,00	5 394,69	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	5 394,687	ТОВ "Білімед", ТОВ "Медгарант"	5 394,687		5 394,69	
16	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Малинівської сільської ради Слов'янського району Донецької області	1 113,29	795,47	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 069,914	ТОВ "Спецтехресурс"	865,000	9,95	864,98	9,95
17	Розробка проектно-кошторисної документації	2 500,00	2 480,00	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	2 500,000	ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОНСАЛТИНГ"	2 480,000		2 480,00	
5	Сіверська міська об'єднана територіальна громада Бахмутського району	39 827,33	39 567,12			38 585,80		36 989,48	335,93	23 152,42	326,72
1	Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів № 2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2 (коригування)	17 696,32	17 696,32	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	16 904,230	ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"	15 449,811	183,24	8158,66	174,03
2	Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів № 2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2 (завершення робіт) (коригування)	13 768,00	13 768,00	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	13 382,844	ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"	13 320,964	118,58	6 913,71	118,58
3	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для для Сіверської ЗОШ I-III ступенів № 2	5761	5 761,00	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	5 761,000	ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ПП	5 760,845		5 760,845	
4	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Сіверська	1 189,69	1 070,70	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	1 161,041	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	1 081,169	8,76	1 081,17	8,76
5	Капітальний ремонт міської лікарні за адресою: м. Сіверськ Донецької області, вул. Північна,2 (продовження робіт)	1 412,32	1 271,10	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 376,688	ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"	1 376,688	25,357	1 238,032	25,357
5	Соледарська міська об'єднана територіальна громада	4 248,39	3 823,55			4 108,72		3 785,76	37,91	2 527,24	37,91
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Весняний, вул. Медовий, вул.Франко, вул.Залізничний, вул. ВЧД, вул. Чайковського, вул. Молодогвардійців, вул. Стадіонна, вул. Пушкіна м.Соледар	928,31	835,50	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	904,430	ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"	600,000	4,78	524,553	4,78
2	Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній, с.Яковлівка Бахмутського району Донецької області (коригування)	629,11	566,20	Департамент житлово-комунального господарства	Завершена закупівля	588,005	ТОВ "Профі Строй"	570,005		190,175	
3	Капітальний ремонт нежилото приміщення Бахмутського фельшерського пункту за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с.Бахмутське, вул.Піонерська, 29/2	1 162,20	1 045,98	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	1 128,510	ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"	1 128,510	18,825	1 023,582	18,825
4	Капітальний ремонт нежитлового вбудованого приміщення фельшерського пункту за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Парасковіївка, вул. Першотравнева, 3	870,30	783,27	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	848,543	ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"	848,543	14,302	788,930	14,302

5	Капітальний ремонт нежитлової будівлі та системи опалення - зал засідання (евакуаційний пункт) за адресою: с. Парасковіївка, вулиця Володарського, 3	658,47	592,60	Департамент капітального будівництва	Завершена закупівля	639,236	ПП "АНДРОБУД"	638,700			
21	Іллінівська сільська об'єднана територіальна громада Костянтинівського району	26 703,06	19 761,89			23 345,921		18 220,467	195,757	10 854,621	182,260
1	Зорянська СШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та ДНЗ с-ща Зоря №15 «Малюк» Зорянської сільської ради. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району, Донецької області	2 303,69	1 186,07	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	2 073,32	ТОВ "НЕОН"	1203,83500	11,67	1174,40214	11,67
2	Реконструкція системи теплопостачання Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі, с.Артема Костянтинівського району Донецької області.	2 822,86	1 142,50	Департамент освіти і науки	Закупівля не відбулась	2556,9					
3	Олександр-Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с.Олександр-Калинове вул.Шкільна, 1 Костянтинівського району Донецької області Шкільна (7) змінено адресу	1 410,48	1 269,50	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1269	ПП "РОСТ-Енерджі"	795,18179	8,75	597,06648	
4	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 «Малюк» сел.Зоря, Костянтинівського району, Донецької області	1 417,17	1 279,80	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 351,505	ТОВ "С.В.СТРОЙ"	1000,00000	17,00	645,01440	13,25
5	Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №15 «Малюк» с. Зоря Костянтинівського району (коригування)	1 153,63	1 038,30	Департамент освіти і науки	Завершена закупівля	1 038,263	ТОВ "КРАМСПЕЦРЕМОНТ"	710,000	7,50	694,531	7,50
6	Капітальний ремонт (санация) будівлі амбулаторії ЗПСМ с.Артема, вул. Лісна,3А с. Артема Костянтинівського району, Донецької області	827,21	744,50	Департамент охорони здоров'я	Завершена закупівля	784,202	ТОВ "РСІ"	784,202	22,898	674,348	22,898
7	Капітальний ремонт автодоріг по вул.Каспійська, вул.Шолохова в сел. Зоря Костянтинівського району (коригування)	4 484,55	4 036,10	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	4 337,000	ТОВ "ДАНКОМ"	4 300,000			
8	Капітальний ремонт дороги по вул.Ол.Рожкової у с. Зоря Костянтинівського району Донецької області	955,79	860,20	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	929,028	ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	856,974	16,35	853,371	16,35
9	Капітальний ремонт дороги по вул. Запорізька в с. Зоря Костянтинівського району	975,38	877,90	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	948,240	ТОВ "Мосбудінвест"	879,872	17,70	854,896	16,70
10	Капітальний ремонт дороги по вул. Добролюбова в с. Зоря Костянтинівського району	1 487,85	1 339,10	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	1 450,000	ТОВ "Мосбудінвест"	1 322,000	25,54	1 290,269	25,54
11	Капітальний ремонт автодороги по вул. Стадіонна с. Ілліча Костянтинівського району Донецької області	459,99	295,09	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	441,200	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	441,000	6,58	320,558	6,58

12	Капітальний ремонт автодороги по вул. Агрономічна с.Ілліча Костянтинівського району Донецької області	1 366,89	693,83	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 324,000	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	1 323,600	9,88	759,945	9,88
13	Капітальний ремонт автодороги по вул. Трудова (колишня вул.Ударників П'ятирічки), с. Ілліча, Костянтинівського району Донецької області	936,96	843,30	Департамент розвитку базових галузей промисловості							
14	Капітальний ремонт автодороги по вул. Кринична, с. Ілліча, Костянтинівського району Донецької області	1 490,98	687,61	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 445,200	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	1 444,800	9,88	753,042	9,88
15	Капітальний ремонт автодороги по вул. Донецька с. Ілліча Костянтинівського району Донецької області	1 506,37	619,89	Департамент розвитку базових галузей промисловості	Завершена закупівля	1 460,200	ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	1 459,800	9,88	677,792	9,88
16	Капітальний ремонт дороги по вул. Ушакова в с. Катеринівка Костянтинівського району Донецької області	536,39	482,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	521,000	ТОВ "Мосбудінвест"	467,722	9,15	443,821	9,15
17	Капітальний ремонт покриття дороги по вул. О.Матросова в с.Катеринівка Костянтинівського району Донецької області	945,34	850,80	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	919,000	ТОВ "Мосбудінвест"	798,480	14,32	694,786	14,32
18	Капітальний ремонт дороги по вул.Ватутіна в с.Катеринівка Костянтинівського району Донецької області	512,15	461,00	Служба автомобільних доріг у Донецькій області	Завершена закупівля	497,400	ТОВ "Мосбудінвест"	433,000	8,67	420,779	8,67
19	Капітальний ремонт автодороги по вул. Садовій в с. Полтавка Костянтинівського району Донецької області (коригування)	448,83	418,20	Департамент розвитку базових галузей промисловості							
20	Капітальний ремонт автодороги по вул. Смірнова с. Попів- Яр Костянтинівського району Донецької області (коригування)	364,06	338,90	Департамент розвитку базових галузей промисловості							
21	Капітальний ремонт автодороги по вул. Чапаєва в с. Русин Яр Костянтинівського району Донецької обл.	296,50	296,50	Департамент розвитку базових галузей промисловості							

* інформацію сформовано на підставі даних, розміщених в електронній системі закупівель України ProZorro та єдиному веб-порталі використання публічних коштів C-Data