

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Поліпшення соціальної інфраструктури на території України, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Усього	0,00	8 784 166,00	8 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784 166,00	-8 784 166,00
1	П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція (корегування)	0,00	8 784 166,00	8 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784 166,00	-8 784 166,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Непідписання договору підряду за результатами проведених тендерних процедур

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки	0,00	8 784 166,00	8 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784 166,00	-8 784 166,00
-	Усього	0,00	8 784 166,00	8 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784 166,00	-8 784 166,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	грн.	Розпорядження ОДА від 06.12.2018 №1470/5-18 (із змінами)	0,00	8 784 166,00	8 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 784 166,00	-8 784 166,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з не підписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа об'єкту реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	3 696,30	3 696,30	0,00	3 696,30	3 696,30	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	0,0	2 376,5	2 376,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 376,5	-2 376,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з не підписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності виконання робіт з реконструкції об'єктів	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з не підписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур												
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку з невиконанням робіт з реконструкції, реалізація проекту продовжиться у 2020 році												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Протягом 2019 року проводилась низка тендерних процедур по виконанню робіт за проектом, за їх результатами підрядну організацію обрано не було. Це не дозволило виконати заплановані заходи.

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



В.П. Мицук
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



Т.В. Полсвода
(прізвище та ініціали)