



Павло КИРИЛЕНКО

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року за 2022 рік

№ п/п та найменування області регіональної стратегії	Один або кілька підр. які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Назва проєкта регіонального розвитку, що включено до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (сфера регіону, цільовий регіон, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування з державного бюджету	Фактична сума відновлених договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання заходів					Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів і потенційні шляхи їх вирішення та заходи щодо їх вирішення	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектні значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦІЛЬ 1. ОНОВЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА																			
1.1. Кваліфіковані кадри, продуктивна зайнятість та гідна праця	1.1.1. Зменшення диспропорцій між рівнем та продуктивністю роботи сили	1.1. Створення мережі онлайн-платформ з питань зайнятості для мешканців обласних територіальних проєктів	Відкрити об'єкти територіальних проєктів Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Місцевий бюджет, інші джерела бюджету МТД	0	0	1494,1	0	1131,7	0	Повільно зростає на 1 вільне робоче місце	осіб	%	33	22	Не виконується.	
	1.1.2. Оптимізація регіональної системи професійної (професійно-технічної) освіти	1.2. Модернізація складів професійної професійно-технічної освіти Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	ДБР, місцеві бюджети, окремі та програми МТД	5 254,20	0,00	06200,	5 254,20	0,0	0,00	Відремонтовано приміщення, придбано 12 змінювано обладнання	млн грн.	145,9	145,9	0	В результаті, внаслідок професійної (професійно-технічної освіти) виконано капітальні ремонтні та ремонтні обладнання для НПЦ	
	1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємства, як драйверу структурних перетворень	1.3. Реалізація суб'єктних заходів, зоклад освітньої та інформаційно-консультативної спрямованості для суб'єктів зальма та середнього підприємства	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцевий бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведення щорічного до 7 тренінгів та до 8 семінарів з питань бізнес-планування для суб'єктів підприємства.	ос.	8	8	4 тренінги, 4 семінари та розумок індекс когнів-7	Присуджено. У 2022 році через військову агресію російської України заход не виконується.	
													Організація 3-х щорічних правничих конференцій з питань розвитку малого та середнього підприємства.	ос.	1	1	-	Присуджено. У 2022 році через військову агресію російської України заход не виконується.	
													Проведення 3-х щорічних регіональних конкурсів «Підприємство року» Донецької області та конкурсу «Молодий життєвий підприємств».	ос.	1	1	-	Присуджено. У 2022 році через військову агресію російської України заход не виконується.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних контів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних контів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.4. Будівництво заводу з виробництва теплоізоляційних матеріалів на основі базальтового волокна	Північна частина Донецької області	2022-2023 роки	2022-2023 роки	інші джерела (приватні інвестори)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.5. Розвиток мережі інноваційних центрів на базі закладів вищої освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	інші джерела (кошти МТД)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.6. Створення сучасних інноваційних лабораторій при закладах вищої освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2022-2023 роки	2022-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.7. Розвиток кадрового та наукового потенціалу регіону шляхом підтримки закладів вищої освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2022-2023 роки	2022-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	18997,8	0,0	18997,8	18933,0	0,0	0,0	Відремонтовано приміщення. Придбано та змонтовано обладнання	м кв од.	1320 53	1320 53	0 0	Призупинено. Будівельна готовність 100% (1 поверх будівлі), придбано та доставлено обладнання для 53 експозицій	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу	1.8. Розвиток STEM-освіти (у тому числі руху робототехніки) у закладах освіти регіону	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	ДФРР, місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	26004,86	0	36071,1	36004,9	0,0	0	Кількість оснащених шкіл Кількість технохабів на базі ЗПТО Кількість STEM-лабораторій	од. од. од.	30 10 5	16 1 5	-14 -9 0	Призупинено.	-
	1.2.1. Розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу 1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону 1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал для розвитку	1.9. Створення експоцентру з коворкінг-зоною технопарку	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2022 роки	2021-2023 роки	місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Призупинено. Через військову агресію російської федерації проти України організаційні та підготовчі заходи зі створення Експоцентру не проводилися. Ця робота буде відновлена після завершення бойових дій та стабілізаційних заходів	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми розвитку регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2. Розумна спеціалізація, заснована на знаннях та інноваціях	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.10. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на реінтеграцію мешканців тимчасово-окупованих територій	Україна та країни світу	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцевий бюджет	750,5	277,0	750,5	750,5	277,0	277,0	Виготовлення, розміщення та розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів, спрямованих на реінтеграцію мешканців тимчасово окупованих територій)	прим. (друк інформаційного бюлетеня)	105000	105000	0	В реалізації. В рамках заходу здійснюється друк "Інформаційного бюлетеня", для розповсюдження на територіях, які межують з тимчасово окупованими та щойно звільнених, який висвітлює діяльність обласної влади, надає роз'яснення з соціально важливих питань, тощо.	
	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.11. Організація онлайнових прес-турів для українських та іноземних журналістів	Україна та країни світу	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцевий бюджет	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	Проведено престурів, проведено пресконференцій, залучено представників ЗМІ	од.	1	1	0	В реалізації. Проведення престурів, пресконференцій обмежене зв'язку з безпековою ситуацією в регіоні.	
	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.12. Створення інвестиційних паспортів територіальних громад області	Відібрані територіальні громади регіону	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	0,0	0,0	2035,0	2035,0	1017,5	1017,5	-	-	-	-	-	В реалізації. В рамках реалізації компоненту "Міське самоврядування та реформи з децентралізації влади" Програми ООН та відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу було реалізовано Проєкт «Розробка інвестиційних профілів громад та положення про залучення інвестицій на місцевому рівні».	
	1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону	1.13. Розробка бренду Донецької області та брендінг територій громад регіону	Донецька область	2021 рік	2022 рік	місцеві бюджети, інші джерела (субвенція з державного бюджету)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Призупинено.

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку 1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.14. Фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	місцеві бюджети	0,0	0,0	0,0	0,0	8 034,2	0,0	Надання фінансової підтримки близько 280 суб'єктам малого та середнього підприємництва. Створення близько 1000 робочих місць.	од.		19		Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	
	1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку 1.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, як драйверу структурних перетворень	1.15. Будівництво інженерної інфраструктури на ділянках індустріальних парків	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	61417,497	61417,497	46780,13	45628,00	0,00	0,00	Будівництво мережі водопостачання Будівництво мережі газозабезпечення Будівництво мережі електропостачання	шт.	3	0	0	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	Через військову агресію російської федерації проти України виконання заходів з облаштування індустріальних парків призупинено
	1.2.3. Підтримка галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку	1.16. Відновлення сучасного виробництва соди і хімічних сполук	Північна частина Донецької області та Схід України	2021-2023 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку	1.17. Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин (1 етап)	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	13 600,00	0	13 600,00	0	Кількість забійних пунктів	Одиниць	4	0	-4	На початковій стадії реалізації. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та веденням активних бойових дій на території Донецької області заходи не проводились.	
	1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку	1.18. Розвиток мережі виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, зокрема на основі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	35 500,00	0	35 000,00	0	Кількість переробних виробництв сільськогосподарської продукції	Одиниць	4	0	-4	На початковій стадії реалізації. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та веденням активних бойових дій на території Донецької області заходи не проводились.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.4. Розвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської продукції відповідно до потреб ринку	1.19. Розвиток сільськогосподарської дорадчої служби для підтримки малого бізнесу в аграрному секторі	Донецька та Луганська області, в перспективі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	450,00	150,00	250,00	0,00	250,00	150,00	Сприяння інноваціям шляхом просування системи дорадництва до сільськогосподарських товаровиробників.	Особи	5000	0	-4250	На початковій стадії реалізації. З метою забезпечення успішного проведення посівної кампанії агропробниками області в умовах воєнного стану, Громадською організацією «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» за фінансової підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) та уряду Японії в рамках реалізації проєкту «Надзвичайна продовольча безпека та допомога людям, які постраждали від конфлікту в Донецькій області» восени 2022 року надано допомогу сільгосп підприємствам та домогосподарствам у забезпеченні насінням озимої пшениці. Загальна кількість насіння озимої пшениці, яке отримали агропробники склала 383,4 тони, зокрема: малі фермерські господарства – 184,0 тони; домогосподарства - 199,4 тони. Під час реалізації даного етапу проєкту, організацією проведено 250 інтегрю з домогосподарствами Покровської міської військової адміністрації, Удвинської селищної територіальної громади, Новорозівської міської територіальної громади, Олександрівської селищної територіальної громади.	
	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків.	1.20. Реконструкція та розвиток аеропорту «Краматорськ»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2023 рік	2024 рік	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконується.	-
1.3. Транспортна доступність та просторове сполучення	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків	1.21. Розбудова та відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд, розташованих на них	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	1 377 149,33	65 621,61	2 467 191,66	1 377 149,33	1 155 663,94	65 621,61	Відновлення автомобільних доріг	км	60,8	0	-60,8	В реалізації. Завдання виконано частково, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання планується продовжити у 2023 році.	
	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків	1.22. Підвищення якості транспортно-сполучення між північною та південною частиною області шляхом капітального ремонту автомобільної дороги загального значення П-32 Покровськ - Бхмут - Михайлівка, на ділянці км 31+000 - км 48+000	Донецька область	2021-2022 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконується.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрастів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована незначення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1.3.1. Підвищення якості та доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та міжрегіональних зв'язків	1.2.3. Покращення пропускної спроможності ДП «Маріупольський морський торговельний порт»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Збільшення обсягу перевантажування	тис. т. на рік	650	0	-650	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.						
Всього за Ціллю 1:							1 490 026,8	127 466,1	2 629 292,9	1 485 757,5	1 214 974,3	67 066,1												
ЦІЛЬ 2. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК																								
2.1. Всебічний розвиток дітей та молодих дівчат і хлопців	2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти	2.1. Забезпечення доступності дошкільної освіти	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	404592,52	0	610145,6	369521,9	0,0	0	Кількість відремонтованих будівель	од.	12	5	-7	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.						
	2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти	2.2. Покращення умов навчання для учнів опорних закладів області та їх філій	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	340808,1	22373,273	402255,4	351596,6	202889,3	158836,773	Кількість відремонтованих будівель	од.	5	5	0	В реалізації. Проведено ремонт опорних закладів освіти області.						
	2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти 2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців; 2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг	2.3. Національна програма «Вдачний Донбас»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі; в окремих проєктах - тимчасово окуповані території	2021-2023 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-				
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.4. Розвиток системи позашкільної освіти в сучасних умовах реформування освітньої галузі	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	Не виконувався.	-				
2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.5. «Гідна країна для гідних людей»	Населені пункти Донецької області на підконтрольній українській владі території	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	0,0	0	950,1	0	Створення єдиного простору неформальної освіти, а саме кількість створених: - місцевих молодіжних центрів; - районних молодіжних центрів; - обласного молодіжного центру; послугами яких буде охоплено близько 300 тис. молодих осіб.	одиниць	30	10	20	5	0	5	1	1	0	Призупинено.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.6. Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону	Населені пункти Донецької області на підконтрольній українській владі території	2021-2022 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.		
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.7. Підтримка ініціатив молоді	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.		
	2.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молодих дівчат і хлопців	2.8. «Сімейні цінності української родини»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконувався.		
	2.2.1. Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості 2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг	2.9. Модернізація закладів охорони здоров'я, впровадження телемедицини та електронного документообігу	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	249 324,829	0,000	197 409,174	192 620,574	0,000	0,000	0,000	Створено відділень	відділення	11	10	-1	В реалізації. Завершено роботи у 10 відділеннях, відділення введени в експлуатацію у 2021 році, за 1 об'єктом станом на початок 2022 року тривали роботи за рахунок коштів МКЧХ, очікуваний термін завершення робіт визначається як 1 квартал 2022 року.	У зв'язку із збройною агресією РФ проти України, роботи на об'єкті у м. Бахмут призупинено 24.02.2022. Внаслідок ворожих дій на окупованій території залишились 4 приймальних відділення - 1 у Волновасі та 3 у Маріуполі (з них 2 зруйновано, 1 зазнало руйнувань, згідно з наявною інформацією). Також внаслідок вітєспинних обстрілів зруйновано недобудоване відділення у м. Бахмут
121 712,280							0,000	124 997,190	121 712,280	0,000	0,000	Встановлено лінійний прискорювач	од.	1	1	0	Призупинено. Зведено одноповерхову прибудову для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КНП «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ». Протягом 2021 року проведено оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень, виконано монтаж лінійного прискорювача, проведено пуско-налагоджувальні роботи. Об'єкт було заплановано ввести в експлуатацію у 1 кварталі 2022 року, тривало навчання персоналу та оформлення документів для введення в експлуатацію.	Внаслідок військової агресії РФ проти України надати документи до уповноваженого органу на введення в експлуатацію не уявляється можливим з 24.02.2022. Витку 2022 року, у зв'язку із загостренням військових дій на території Донецької області, з метою збереження високоаварійного медичного обладнання комплекс лінійного прискорювача було демонтовано та переміщено до іншого регіону України, де зазначене обладнання зберігається по теперішній час.		
1 500,000							1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	кількість закладів первинного та вторинного рівня, які охоплені телемедичною мережею	од.	53	0	-53	Призупинено. Технічне завдання розроблено. Протягом 2021 року проведено тендер ПРООН, встановлено систему телемедицини, розпочато навчання персоналу. Проєкт реалізовано частково у зв'язку із окупацією окремих населених пунктів Донецької області з 24.02.2022	Проєкт призупинено у зв'язку із військовою агресією РФ проти України, близькості до лінії фронту, евакуації працівників закладів, захопленням та руйнуванням окремих закладів охорони здоров'я.		
	2.2.1. Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості	2.10. Навчання екстрених медичних техніків	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	900,570	0,000	900,570	900,570	0,000	0,000	Навчання екстрених медичних техніків	особа	20	30	+10	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	Навчання не проводиться у зв'язку із активними бойовими діями.	
	2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг 3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	2.11. Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області	Донецька область, Луганська область, Україна	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	2 593 039,186	0,000	489 896,573	380 770,305	102 955,303	26 784,345	Збудовано Обласну багатопрофільну лікарню III рівня	Блоки будівлі лікарні, господарський блок, патанатомічний відділення	9	-	-9	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	Внаслідок збройної агресії РФ проти України, відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, яким засвідчено настання форс-мажорних обставин з 24.02.2022, роботи на об'єкті призупинено з 01.03.2022. Персонал та обладнання ПІарядника евакуйовано.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних контів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних контів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2. Турбота про здоров'я населення	2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг 3.3.3. Усуєнення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	2.12. Розбудова обласного перинатального центру III рівня	Донецька область, Луганська область, Україна	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	4 482,514	0,000	4 482,514	4 482,514	0,000	0,000	Кількість реконструйованих будівель	од	2	0	-2	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	
	2.2.2. Відновлення третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичних послуг 3.3.3. Усуєнення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	2.13. Розбудова обласної дитячої лікарні	Донецька область, Луганська область, Україна	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	63,980	63,980	804,100	804,100	0,000	0,000	Кількість реконструйованих будівель	од	1	1	0	Призупинено. Розроблена проєктно-кошторисна документація та отримано позитивний експертний звіт по проєкту "Реконструкція Комунального закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)"	
	2.2.3. Посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності населення	2.14. Посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності жінок на злоякісні пухлини	Територія Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Зниження рівня виявлення запалених стадій раку шийки матки	%	22	34	12	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	Виконання завдання призупинено, секційні лікарня, на базі якої планувалось удосконалення роботи центру, перебуває на тимчасово окупованій території (м. Маріуполь)

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.2.4. Підвищення якості життя людей, що потребують особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги	2.15. Створення відділення фізичної та реабілітаційної медицини для учасників АТО/ООС та членів їх родини	Територія Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	185 159,059	0,000	185 159,059	179 624,229	0,000	0,000	Кількість побудованих будівель	од.	1	1	0	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	У зв'язку із збройною агресією РФ проти України Святотарська міська територіальна громада кілька місяців перебувала в окупації. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів будівля корпусу зазнала значних пошкоджень. Проведене обстеження та виконані роботи з консервування будівлі. Наразі відсутні джерела фінансування робіт з коригування проєкту (включення робіт з відновлення) та робіт з відновлення корпусу.
	2.2.4. Підвищення якості життя людей, що потребують особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги	2.16. Створення умов для надання соціальних послуг, особам які пройшли курс лікування від наркотичної залежності у лікарні, та потребують одержання соціальних послуг	Територія Донецької області	2021-2022 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувався	
2.3. Гуманітарні фінансові і духовні розвиток людини	2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг 2.1.2. Забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами	2.17. Арт-студія у музеї для дітей з особливими освітніми потребами: спостерігасмо, творимо, зростаємо	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	360,00	51,28	50,00	1,08	Виконання	тис.грн.	310	51,28	-308,73	В реалізації. У зв'язку з військовою агресією РФ проти України реалізація завдання у повному обсязі стала неможливою. У поточному році проведено 5 мистецьких заходів (майстер-класів), виставок для ВПО (дітей) з особливими освітніми потребами, у тому числі 4 без фінансової підтримки.	
	2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг	2.18. Підтримка мистецького потенціалу Донеччини шляхом вживання стимулюючих заходів	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	1406,9	1179,55	416,4	394,85	Кількість проєктів	од.	4	3	-1	В реалізації. У 2021 році профінансовано 14 стипендій, 4 проєкти (1 учасник не подав фінансові документи). У 2022 році призначено стипендії 11 особам, з 01.04.2022 призупинено виплату стипендії 1 особи до скасування воєнного стану в Україні або деокупації м.Волновиха.	
	2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг	2.19. Розвиток сучасних культурно-освітніх та інформаційних центрів	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	0	0	7000	0	Кількість будівель	од.	2	0	-2	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	
	2.3.2. Стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіону	2.20. Гостиння індустрія Донеччини	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	0	0	12742,9	0	Кількість будівель	од.	2	0	-2	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЦІЛЬ 3. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ВИКЛИКІВ																			
3.1. Безпека населення та територій	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.1. Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	16500,0	12994,7	7000,0	0,0	Придбання спеціального одягу	%	100%	0,00%	-100%	Призупинено.	
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.2. Безпека населення територій	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	5610,9	5589,0	0,0	0,0	Створення центрів безпеки громадян як постійно - діючих органів управління системою захисту населення, пожежно-рятувальних підрозділів	од.	2	2	-	Призупинено.	
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.3. Забезпечення безпеки людей на узбережжі Азовського моря та водних об'єктах Донецької області	Водні об'єкти та міста масового відпочинку населення, які розташовані на території Донецької області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	8760,5	7312,0	3723,5	2408,9	Відновлення функціонування 1 рятувальної станції, відремонтовано будівлі і приміщення	%	100,00%	96,00%	-4%	Призупинено.	
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.4. Розбудова територіальної автоматизованої системи оповіщення та створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення з впровадженням новітніх технологій на території Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	577,5	0,0	577,7	577,5	577,6	0,0	Проведення поетапної модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) та побудова 31 місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)	%	100%	24,98%	-75,01%	Призупинено.	
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.5. Поповнення регіонального матеріального резерву Донецької області для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	38415,7	26806,7	29215,0	38415,7	27609,0	26806,7	Поповнення до затверджених номенклатурно обсягів накопичення матеріальних цінностей регіонального резерву Донецької області.	%	100%	97,10%	-2,90%	В реалізації. Забезпечено поповнення регіонального матеріального резерву будівельними матеріалами.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.1.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій	3.6. Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для використання за призначенням, обладнання найпростіших укриттів, доступних для осіб з інвалідністю, жінок та чоловіків з дітьми, людей похилого віку та інших вразливих груп населення	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ремонт захисних споруд цивільного захисту, проведення їх технічної інвентаризації, виготовлення проектно-кошторисної документації	%	100	0%	0	Призупинено.	
	3.1.2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності	3.7. Підвищення суспільної правосвідомості та вжиття заходів, спрямованих на попередження злочинності	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Капітальне будівництво адміністративної будівлі Мар'їнського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за адресою: вул. Мечникова, м. Курахове	%	100%	100%	0	Призупинено.	
	3.1.3. Забезпечення особистої безпеки жінок і чоловіків у приватному та публічному просторах	3.8. Створення мережі стерилізаційних та міні-стерилізаційних пунктів для стерилізації, вакцинації та перетримки безпритульних тварин	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	3.1.3. Забезпечення особистої безпеки жінок і чоловіків у приватному та публічному просторах	3.9. Створення умов поліпшення профілактики та оперативного реагування на полії шляхом розвитку UASC (Єдиного аналітичного сервісного центру ГУНП в Донецькій області)	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Інші джерела фінансування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закупівля та встановлення серверів	шт.	12	2	-10	Призупинено.	
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.10. Створення «Соціальних офісів»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	193 511,00	0,00	181 776,00	181 776,00	0,00	0,00	Проведено реконструкцію та капітальний ремонт будівель	шт.	2	1	-1	Призупинено.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми розвитку регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована незначення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																				1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.2. Рівний доступ населення до базових соціальних, адміністративних та комунальних послуг	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.11. Покращення якості надання соціальних послуг мережею стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проведено реконструкцію, капітальні ремонти будівель стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання	шт.	-	-	-	Призупинено.		
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.12. Покращення надання соціальних послуг інтернатними закладами системи соціального захисту області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	299 339,20	0,00	299 339,20	299 339,20	0,00	0,00	Кількість інтернатних закладів, що потребують модернізації	од.	7	0	-7	Призупинено.		
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.13. Оснащення, модернізація та реконструкція існуючих центрів комплексної реабілітації Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Призупинено.	
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.14. Створення малих групових будинків для виконання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Не виконується.	
	3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг	3.15. Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Донецької області	Громади Донецької області, відібрані в установленому порядку	2021-2023 роки	2021-2023 рік	ДФРР, місцеві бюджети, проєкти та програми МТД	0,0	0,0	0,0	0,0	222 130,1	0,0	1.Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт 10 ЦНАП 2. Створення ЦНАП у 21 територіальній громаді 3. Збільшення у 100% ЦНАП видів адміністративних послуг, які там надаються 4. Збільшення кількості виданих результатів надання адміністративних послуг через центри щонайменше на 20%	1. Одиниць 2. Одиниць 3. % 4. %	Станом на 01.01.2024 1. 10 2. 21 3. 100 4. 20	1. 1 2. 15 3. 55,3 4. 18	1. -9 2. -6 3. -44,7 4. -2	Призупинено.		
	3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення	3.16. Гідроізоляція русла каналу «Сверський Донець-Донбас» (I черга)	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	123 586,6	0,0	68 414,2	68 408,6	0,0	0,0	0,0	Протязність	км	1,574	0		Призупинено. Роботи тривають, відсоток виконання 55%.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення	3.17. Капітальний ремонт та реконструкція Другого Донецького водоводу (I черга)	Північна та центральні частини області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	200 462,977	0,000	148 066,988	146 763,958	0,000	0,000	Протязність	км	13,3	8,9	-4,4	Призупинено. Відсоток виконання 67%..	
	3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення	3.18. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	110 514,801	0,000	56 661,781	62 640,719	0,000	0,000	Протязність	км	11,89	10,5	-1,4	Призупинено.	
	3.2.3. Поліпшення житлових умов	3.19. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та дитячих будинків сімейного типу як альтернативної форми сімейного виховання	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувался.	
3.3. Ефективне управління територіальним розвитком	3.3.1. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення	3.20. Підтримка створення та розвитку сімейних фермерських господарств та молочноарських сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	0	0	12 000,00	0	8 400,00	0	Поліпшено матеріально-технічну базу кооперативів та сімейних фермерських господарств	осіб	2000	0	-2000	На початковій стадії реалізації. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та великим активним бойовим діям на території Донецької області заходи не проводились	Розроблено проєкт розпорядження "Про затвердження Порядку формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока", направлено до Східного управління Антимонопольного комітету України для проходження процедури узгодження. Листом Східного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України від 23.07.2021 № 70-02/03-6173 було зазначено, що сільськогосподарські кооперативи зможуть здобувати перевагу над іншими суб'єктами господарювання не завдяки власним досягненням, а внаслідок зовнішніх факторів, одним із яких є вплив органів державної влади. У зв'язку з чим не погодило Розпорядження про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на формування матеріально – технічної бази сільськогосподарських кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока. Таким чином кошти в обсязі 1200,0 тис. грн у 2021 році не будуть використані
	3.3.3. Усунення наслідків бойових дій у населених пунктах вздовж лінії розмежування	3.21. Відновлення критичної інфраструктури на лінії розмежування	Територіальні громади області	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	16693,613	0	16693,6	0	0,0	0	Реконструкція газорозподільної станції (ГРС) Мар'їнка	1 одиниця	Виконання реконструкції	Роботи не розпочато		Призупинено.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована незначення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.4. Інформатизація та цифровізація публічних послуг	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.22. Організація та проведення архітектурних і містобудівних конкурсів «Громадський простір поглядом молоді»	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	Конкурси	шт	6	1	-	Призупинено.		
	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.23. Ведення та розвиток містобудівного кадастру	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	4810,50	128,60	4810,50	4810,50	128,60	128,60	Впроваджено вебсервісів	шт	6	6	-	В реалізації.	На території Донецької області триває активна фаза бойових дій, що стримує процес формування повноважених виконавчих органів в територіальних громадах. Спостерігається великий відток кадрів зі складу уповноважених органів містобудування та архітектури в територіальних громадах та райдержадміністраціях, у тому числі це стосується спеціалістів з питань містобудівного кадастру. Виконання низки заходів в сучасних умовах втратило сенс.	
													Стабільна робота програмно-технічних комплексів АС МКДО	рік	3	1,75	-1,25			
														Кількість опрацьованих реєстрів з наповнення баз даних	шт	5	2			-3
														Забезпечення технічними засобами, офісним обладнанням тощо	шт	20	2			-18
													Створення топографічної основи	га	71360,1	37000	-34360,1			
	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.24. Впровадження інформаційно-навчальної системи безперервної освіти в сфері містобудування в Донецькій області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	Кількість спеціалістів, які успішно пройшли навчання	осіб	21	15	-6	В реалізації.		
	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.25. Забезпечення просторового планування, містобудівної та інвестиційної діяльності в об'єднаних територіальних громадах	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет	9583,40	1069,10	9583,40	6038,80	4213,70	1069,10	Кількість проєктів	шт	64	14	-50	В реалізації.		
	3.4.3. Розвиток системи просторового планування з використанням електронних ресурсів	3.26. Оновлення (внесення змін) проєктних рішень схеми планування території Донецької області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Призупинено.		
Всього за Ціллю 3:							997 886,3	28 004,4	858 400,8	834 701,7	273 782,5	30 413,3								
ЦІЛЬ 4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ																				

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1. Безпечний стали довкілля	4.1.1. Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу	4.1. Розвиток автоматизованої системи моніторингу навколишнього природного середовища	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	400	0	0	0	Центр	од.	1	1	0	Не розпочато.		
	4.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення	4.2. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	10907,0	10907,0	10907,0	18907,0	10907,0	8000,0	Література	прим.	500	21700	21200	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.		
	4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення	4.3. Реконструкція очисних споруд у населених пунктах області	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	200360,487	60244,607	122043,33	95725,46	95725,46	54085,97	Кількість споруд	од.	8	1	-7	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.		
	4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення	4.4. Будівництво та реконструкція мереж зливової каналізації та інженерних споруд для приймання, відведення та очищення поверхневих стічних вод у населених пунктах області	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Не виконувався. Виконання заходу у 2022 році не планувалося.	
	4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення	4.5. Оздоровлення водних об'єктів	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	1983,86107	1983,86107	2000,0	0	0,0	0	Розчищено річок	од.	4	0	-4	Призупинено. Виконання заходу у 2022 році не планувалося.		
	4.1.4. Зниження навантаження на атмосферне повітря	4.6. Впровадження заходів щодо зменшення викидів в атмосферу на промислових підприємствах області	Донецька область	2021-2022 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	55920,3	0	100670,2	100670,2	0	0	Кількість проєктів	од.	5	0	-5	Не виконувався. Виконання заходу у 2022 році не планувалося.		
	4.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, родючості земель	4.7. Забезпечення умов для відтворення лісових насаджень області шляхом створення регіонального лісового селекційно-селекційного центру	Донецька область	2021 рік	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	36 831,682	36 451,426	36 831,682	36 831,682	0,000	0,000	Центр	од.	1	1	0	Виконано.Збудовано лісовий селекційно-селекційного центру .		
	4.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, родючості земель	4.8. Збереження та відтворення лісів, біологічного та ландшафтного різноманіття	Донецька область	2021-2022 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	3701,19899	3701,19899	4364,9	2612,299	0	0	Об'єкт ПЗФ	од.	30	23	-7	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних контів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних контів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.2. Стале управління відходами та забезпечення збільшеною ресурсами	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.9. Будівництво полігонів твердих побутових відходів	Південна частина Донецької області	2021-2022 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.10. Рекультивація полігонів твердих побутових відходів	м. Краматорськ	2021 рік	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.11. Будівництво сміттесортувальних станцій на території області	Територія Донецької області, підконтрольна українській владі	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувався.	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.12. Будівництво сміттєперерабатувальних станцій	Костянтинівська, Бахмутська, Торезька міські територіальні громади, Краматорський та Покровський райони	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	166489,04	0	100668,661	83743,691	51556,756	6910,3	Кількість станцій	од.	5	2	-3	Призупинено. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	
	4.2.1. Удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів	4.13. Будівництво сміттєпереробних заводів	Донецька область	2021-2022 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувався. У 2022 році через військову агресію РФ проти України захід не виконувався.	
	4.2.2. Сприяння зменшенню об'єму утворення твердих побутових відходів	4.14. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі з питань поводження з побутовими відходами	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	391	0	400,0	391	0,0	0	Кількість заходів	од.	3	1	-2	Не виконувався. Виконання заходу у 2022 році не планувалося.	
	4.2.3. Удосконалення системи управління промисловими відходами	4.15. Зменшення частки промислових відходів, що захоплюються на території Донецької області	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Не виконувався. Виконання заходу у 2022 році не планувалося.	
	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними	4.16. Впровадження автоматизованої системи енергомеджменту	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	0	0	0	0	Кількість підключених до системи установ	од.	169	169	0	В реалізації. На сьогоднішній день, до онлайн системи моніторингу підключені всі установи, що підпорядковані облдержадміністрації. Організацією підключення до всеукраїнської системи енергомоніторингу з автоматичної передачею даних, займається та фінансує GIZ.	

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних контів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних контів з початку реалізації проєктів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована не значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.2. Експертична безпека та розвиток альтернативної енергетики	ресурсами												Кількість підключених до автоматичної системи установ	од.	0	161	161			
	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами	4.17. Популяризація енергозбереження	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	0	0	5350	3206	700	40	Охоплено територіальних громад	%	100	100	-	В реалізації.		
	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами	4.18. Реконструкція та модернізація теплопостачання міст та районів Донецької області	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Державний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування	43077,42287	217,443	44894,609	42298,512	0	0	Квартири	одиниць	420	420	-	Призупинено.		
	4.3.2. Розвиток альтернативної енергетики. 4.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення. 3.3.2. Підтримка малих монофункціональних міст	4.19. Сприяння трансформації вугільних територій, спрямованої на диверсифікацію економіки та вирішення соціально-економічних проблем монофункціональних шахтарських міст	Вугледарська, Добропільська, Мариупольська, Новогродівська, Покровська, Селідівська, Торцька міські територіальні громади	2021-2023 роки	2023 рік	Державний, місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Виконано дослідження	одиниць	1	1	0	Призупинено.	Проведення воєнних (бойових) дій на території області є стримуючим фактором для реалізації активностей, в тому числі за напрямком трансформації вугільних регіонів.
	4.3.1. Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними енергетичними ресурсами	4.20. Запровадження програм підтримки для населення та бюджетної сфери області при впровадженні альтернативних джерел енергії	Донецька область	2021-2023 роки	2021-2023 роки	Місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	Кількість позичальників у 2021 році	поз.	169	169	0	Призупинено	
	4.3.2. Розвиток альтернативної енергетики	4.21. Розвиток відновлювальних джерел енергії шляхом залучення і супроводу інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики	Донецька область	2021-2023 роки	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Призупинено.	

1	2	3	4	5		7	8		10	11	12	13	14					19	20
				5	6		8	9					14	15	16	17	18		
Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	планований	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді	з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							519 662,0	113 505,5	428 530,4	384 385,8	158 889,2	69 036,3							
Всього за Ціллю 4:							7 186 714,2	467 721,8	6 108 849,7	4 482 917,6	1 983 630,5	361 513,2							
ВСЬОГО:																			

Директор департаменту
економіки облдержадміністрації



Геннадій МАРЯШЕНКО

