

| Інформація про стан реалізації інфраструктурних проєктів, включених до Переліку об’єктів і заходів, що здійснюються за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, який затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами) станом на 27.07.2018* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                   |                                                   |                        |                                          |                          |                                 |                                         |                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Назва проєкту                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сума за експертним звітом/орієнтовна вартість, тис.грн. | Обсяг коштів згідно розпорядження №548, тис. грн. | Організатор закупівлі (назва, код ЄДРПОУ)         | Статус закупівлі       | Вартість оголошених закупівель, тис. грн | Назва переможця          | Сума контрактів за результатами |                                         | Профінансовано (підрядні роботи), тис.грн. | профінансовано технічно / витрати замовника / заг.наклад / |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                   |                                                   |                        |                                          |                          | підрядні роботи тис. грн.       | тех. нагляд/витрати замовника тис. грн. |                                            |                                                            |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,578,223.14                                            | 3,079,261.88                                      |                                                   |                        | 3,281,423.45                             |                          | 2,788,158.64                    | 25935.81                                | 1,841,006.33                               | 22,754.84                                                  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Бахмут                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321,452.58                                              | 269,653.00                                        |                                                   |                        | 268,282.20                               |                          | 251,346.34                      | 1831.49                                 | 148,593.61                                 | 1,808.89                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реконструкція магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони, вул. Колпакової в м. Бахмут Донецької області                                                                                                                                                                                        | 19,685.00                                               | 17,716.50                                         | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля    | 19,110.752                               | ТОВ "ІНЖИНІРІНГПРОФІ"    | 19,106.250                      | 44.45                                   | 3669                                       | 44.45                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-500 мм Красносільського водозабору м. Бахмут від Красносільського водозабору до вул. Шосейна м. Бахмут                                                                                                                                                           | 24,843.02                                               | 22,358.70                                         | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля    | 17,457.903                               | ТОВ "ОКВИН-5"            | 17,457.903                      | 370.30                                  | 17,223.19                                  | 370.30                                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500 мм від вул. Визволителів Донбасу до ВУ Корсунського в м. Бахмут Донецької області                                                                                                                                                                         | 32,264.82                                               | 29,038.40                                         | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля    | 18,170.717                               | ТОВ "ОКВИН-5"            | 18,170.717                      | 397.43                                  | 17,456.76                                  | 397.43                                                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-200 мм від вул.Маріупольська,1 до пров.Великий Троїцький в м.Бахмут Донецької області                                                                                                                                                                         | 10,938.93                                               | 9,845.10                                          | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля    | 10,532.650                               | ТОВ "ОКВИН-5"            | 9,110.000                       | 5.13                                    | 3,887.154                                  | 5.126                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-300 мм по вул. Сибірцева від вул.Леваневського до пров. 6-й Садовий в м.Бахмут Донецької області (коригування)                                                                                                                                                | 3,304.46                                                | 2,974.00                                          | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля    | 3,087.526                                | ТОВ "ОКВИН-5"            | 3,087.526                       | 70.46                                   | 2,518.34                                   | 70.46                                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Капітальний ремонт ділянки водоводу Д- 400 мм від вул.Колпакової через 3/Д шляхи по вул. Садова до пров.5 Садовий в м.Бахмут Донецької області                                                                                                                                                         | 18,507.82                                               | 16,657.10                                         | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля    | 14,558.211                               | ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"     | 14,471.125                      | 156.50                                  | 13,138.24                                  | 156.50                                                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реконструкція котельні № 4 по вул. Дружби, 1 з переведення її на альтернативний вид палива (пелети) м. Бахмут Донецької області                                                                                                                                                                        | 1,318.91                                                | 1,187.00                                          | Департамент капітального будівництва ОДА          | Закупівля не відбулась | 1,273.859                                |                          |                                 |                                         |                                            |                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реконструкція котельні № 37 по вул. Краснофлотська, 6 з переведення її на альтернативний вид палива (пелети) м.Соледар Донецької області                                                                                                                                                               | 1,328.60                                                | 1,195.80                                          | Департамент капітального будівництва ОДА          | Закупівля не відбулась | 1,280.482                                |                          |                                 |                                         |                                            |                                                            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 31 у м. Бахмут Донецької області (проєкт "Теплий будинок")                                                                                                                                                                       | 3,608.25                                                | 3,247.50                                          | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля    | 3,486.179                                | ТОВ "Екосистеми України" | 2,477.700                       |                                         | 743.31                                     |                                                            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 23 у м. Бахмут Донецької області (проєкт "Теплий будинок")                                                                                                                                                              | 5,490.51                                                | 4,941.50                                          | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля    | 5,311.687                                | ТОВ "КАЛ'ЯРІ"            | 4,499.009                       | 20.20                                   | 4,474.31                                   | 20.20                                                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №21 по вул. Визволителів Донбасу м. Бахмут | 4,907.85                                                | 4,417.10                                          | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля    | 4,811.254                                | ТОВ "ТД Схід-капітал"    | 4,800.000                       | 9.56                                    | 4,780.48                                   | 9.56                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                   |                     |           |                          |           |       |          |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------|----------|-------|
| 12 | Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №33 по вул. Визволителів Донбасу м.Бахмут | 2,926.02 | 2,633.50 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2,868.546 | ТОВ "Профі Строй"        | 2,700.314 |       | 1,698.36 |       |
| 13 | Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №43 по вул. Декабристів м. Бахмут         | 2,100.96 | 1,890.90 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2,059.682 | ТОВ "Профі Строй"        | 1,950.000 |       | 1,254.83 |       |
| 14 | Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №164 по вул. Леваневського м.Бахмут       | 2,776.92 | 2,499.30 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2,722.365 | ТОВ "Екосистеми України" | 2,460.000 |       | 1,230.00 |       |
| 15 | Капітальний ремонт житлового фонду. Реформування системи управління житловим фондом мікрорайону «Західний» м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій («Теплий Будинок»). Теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку №36 по вул.Ювілейна м. Бахмут             | 3,414.97 | 3,073.50 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,347.738 | ТОВ "Профі Строй"        | 3,156.530 |       | 1,812.30 |       |
| 16 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 25 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                                      | 3,546.98 | 3,192.30 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,426.756 | ПП "Банзай"              | 3,407.937 | 19.46 | 3,157.41 | 19.46 |
| 17 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 29 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                                      | 3,556.60 | 3,201.00 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,436.084 | ТОВ "Екосистеми України" | 3,010.000 |       | 903.00   |       |
| 18 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 33 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                                      | 3,812.37 | 3,431.20 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,684.180 | ТОВ "Спецтехресурс"      | 2,999.000 | 20.20 | 2,998.34 | 20.20 |
| 19 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 35 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                                      | 3,831.07 | 3,448.00 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,702.330 | ТОВ "Спецтехресурс"      | 2,890.000 | 19.84 | 2,888.97 | 19.84 |
| 20 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                                      | 4,230.84 | 3,807.80 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 4,090.064 | ТОВ "НОВАТОР-СТ"         | 3,199.999 | 19.90 | 3,200.00 | 19.90 |
| 21 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Декабристів, 41 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                                      | 4,038.05 | 3,634.30 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,903.068 | ТОВ "НОВАТОР-СТ"         | 3,099.000 | 19.60 | 3,099.00 | 19.60 |
| 22 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 27 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                                                                                                                                             | 3,522.49 | 3,170.30 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,403.012 | ТОВ "НОВАТОР-СТ"         | 2,754.000 | 19.39 | 2,724.00 | 19.39 |

|    |                                                                                                                                                                          |           |           |                                                   |                     |            |                                                                  |            |        |           |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 23 | Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 29 у м. Бахмут Донецької області (проект "Теплий будинок")                                | 3,465.94  | 3,119.40  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 3,348.169  | ТОВ "Екосистеми України"                                         | 2,349.900  |        | 704.97    |        |
| 24 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №49 "Кріпиш" за адресою: вул. Ювілейна, 93, м. Бахмут Донецької області (коригування)                                 | 19,382.32 | 17,444.10 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 18,264.142 | ПП "АРПРОЕКТБУД"                                                 | 18,013.460 | 106.85 | 7,125.84  | 106.85 |
| 25 | Капітальний ремонт шатрової покрівлі ДНЗ №54 "Світлячок" по вул. Визволителів Донбасу, 19 у м. Бахмут Донецької області                                                  | 1,010.96  | 909.90    | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 963.644    | ФОП Світенко Роман Олегович                                      | 963.644    | 21.45  | 963.64    | 21.45  |
| 26 | Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ №1, розташованого за адресою: вул. Незалежності, 75 у м. Бахмут Донецької області                                                    | 1,437.10  | 1,349.70  | Департамент освіти і науки ОДА                    | Завершена закупівля | 1,660.757  | ПП "Стройлайф"                                                   | 1430.94780 | 23.55  | 909.53427 | 23.55  |
| 27 | Капітальний ремонт приміщень в прибудові поліклініки по вул. Сибірцева, 15, м. Бахмут                                                                                    | 718.19    | 646.40    | м. Бахмут                                         | Завершена закупівля | 703.014    | ПП "АРПРОЕКТБУД"                                                 | 703.014    | 11.92  | 703.01    | 11.92  |
| 28 | Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а | 17435.833 | 14,979.30 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 16,969.448 | ПП "АРПРОЕКТБУД"                                                 | 16,295.852 |        |           |        |
| 29 | Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а м. Бахмут Донецької області. Коригування.                                    | 20,203.49 | 4,403.20  | м. Бахмут                                         | Завершена закупівля | 4,770.086  | ТОВ "БКГ "Базис"                                                 | 4,770.086  | 0.00   | 4,770.02  |        |
| 30 | Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул. Гаршина, 78а м. Бахмут Донецької області (коригування)                                                     | 8,070.79  | 2,044.40  | м. Бахмут                                         | Завершена закупівля | 2,235.210  | ТОВ "Новатор-СТ"                                                 | 2,235.210  | 41.12  | 2,230.35  | 41.12  |
| 31 | Капітальний ремонт дороги по вул. Василя Першина м.Бахмут                                                                                                                | 1,992.41  | 1,793.20  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,948.800  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                               | 1,900.185  | 25.41  | 1,222.60  | 25.41  |
| 32 | Капітальний ремонт дороги по вул. Сибірцева м. Бахмут                                                                                                                    | 6,324.99  | 5,692.50  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 6,188.500  | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                          | 6,138.300  | 46.36  | 2,243.39  | 46.36  |
| 33 | Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова м. Бахмут                                                                                                                   | 983.97    | 885.60    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 960.100    | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                          | 946.410    | 18.56  | 903.82    | 18.56  |
| 34 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Горького м. Бахмут                                                                                                                   | 3,041.06  | 2,737.00  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 2,977.700  | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                          | 2,727.160  |        | 800.00    |        |
| 35 | Капітальний ремонт тротуару по вул Сибірцева (від вул. Горбатова до вул. Цюлковського) м. Бахмут                                                                         | 511.71    | 460.60    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 498.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                               | 491.540    |        | 377.89    |        |
| 36 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Георгіївська м. Бахмут                                                                                                         | 840.78    | 756.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 820.300    | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 638.966    | 10.40  | 509.25    | 10.40  |
| 37 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Привокзальна (від вул. Незалежності до вул. Миру) м. Бахмут                                                                           | 487.68    | 438.90    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 474.200    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                               | 473.711    |        |           |        |
| 38 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Цюлковського (від вул. Миру до вул. Ковальська) м. Бахмут                                                                             | 1,337.44  | 1,203.70  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,307.300  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                               | 1,297.198  |        | 969.32    |        |
| 39 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності м. Бахмут                                                                                                                | 8,193.24  | 7,374.00  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 8,030.700  | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                          | 7,670.000  |        | 2,100.00  |        |
| 40 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Некрасова (від вул. Щедра) м. Бахмут                                                                                                  | 873.21    | 785.90    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 852.300    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                               | 852.204    |        |           |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                   |                            |            |                                                                                        |            |        |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 41 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Садова (від вул. Бахмутська до вул. Цюлковського) м. Бахмут                                                                                                                                                                  | 1,348.99  | 1,214.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 1,318.800  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                     | 1,317.571  |        |           |        |
| 42 | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по пров. 1 Пушкіна в м. Бахмут                                                                                                                                                                           | 14,466.45 | 13,019.80 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 14,016.860 | ТОВ "ВП Мост"                                                                          | 12,356.196 | 228.84 | 12,098.23 | 228.84 |
| 43 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м.Бахмут                                                                                                                                                                                    | 1,487.76  | 1,339.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 2,090.190  | ТОВ "Екосистеми України"                                                               | 2,017.534  |        | 934.51    |        |
| 44 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Східної частини м. Бахмут                                                                                                                                                                                       | 1,170.21  | 1,053.30  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,142.213  | ТОВ "Екосистеми України"                                                               | 1,085.102  |        | 741.42    |        |
| 45 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Західної частини м. Бахмут                                                                                                                                                                                      | 987.90    | 889.10    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 964.026    | ТОВ "Екосистеми України"                                                               | 915.825    |        | 703.09    |        |
| 46 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньодворових територій у м. Бахмут                                                                                                                                                                        | 1,270.04  | 1,143.10  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,829.087  | ТОВ "Екосистеми України"<br>ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПАНІЯ "ТЕХЕКСПЕРТ-НАЛАГОДЖЕННЯ"     | 1,767.084  |        | 589.03    |        |
| 47 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут                                                                                                                                                                                   | 1,459.48  | 1,313.60  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,425.079  | ТОВ "Екосистеми України"                                                               | 1,353.825  |        | 676.91    |        |
| 48 | Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі КП «Бахмутелектротранс», розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Героїв Праці,18                                                                                                                                    | 689.91    | 620.90    | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 672.142    | ФОП "Калинін Олег Анатолійович"                                                        | 519.836    | 10.80  | 517.61    | 10.80  |
| 49 | Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької обл.                                                                                                                                                            | 34,958.02 | 31,462.20 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 32,924.158 | ТОВ "СПЕЦТЕХРЕСУРС"                                                                    | 32,230.000 | 84.06  | 9886.89   | 61.46  |
| 50 | Будівництво каналізаційної насосної станції для водовідведення від житлових будинків по вул. Свято-Георгіївській, 67, 69, 71 м. Бахмут Донецької області                                                                                                        | 3,347.28  | 3,012.60  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 3,202.234  | ПП "Енергомир"                                                                         | 3,078.573  | 9.78   | 3,055.20  | 9.78   |
| 10 | Вугледар                                                                                                                                                                                                                                                        | 47,142.87 | 47,540.80 |                                                   |                            | 45,542.54  |                                                                                        | 44,450.82  | 533.41 | 33,986.91 | 533.41 |
| 1  | Капітальний ремонт дороги до кладовища м.Вугледар 2016 рік                                                                                                                                                                                                      | 1,485.56  | 1,367.00  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 1,448.380  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                                           | 1,375.900  | 28.51  | 1,375.90  | 28.51  |
| 2  | Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги та тротуару по вулиці Трифоновна м.Вугледар 2016 рік                                                                                                                                                            | 2,972.87  | 2,675.60  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 2,901.700  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                                           | 2,886.700  | 59.89  | 2,886.70  | 59.89  |
| 3  | Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги та тротуару по вулиці 13 Десантників м.Вугледар 2016 рік                                                                                                                                                        | 1,582.89  | 1,455.20  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 1,542.200  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                                           | 1,527.200  | 31.68  | 1,527.20  | 31.68  |
| 4  | Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги вулиця Молодіжна повз комунального ринку м.Вугледар 2016 рік                                                                                                                                                    | 863.92    | 777.50    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 839.370    | ТОВ "ДАНКОМ"                                                                           | 797.400    | 16.53  | 797.08    | 16.53  |
| 5  | Капітальний ремонт асфальтового покриття дороги та тротуару по вулиці Шахтарська м.Вугледар 2016 рік                                                                                                                                                            | 2,471.96  | 2,224.80  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 2,410.100  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                                           | 2,395.100  | 48.13  | 2,329.88  | 48.13  |
| 6  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та мереж загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Вугледара (коригування)                                                                                                                                            | 5,428.97  | 5,245.30  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 4,971.821  | ПП "Юг-Сервіс"                                                                         | 4,508.760  | 91.49  | 4,508.72  | 91.49  |
| 7  | Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх і зовнішніх мереж, облаштування території Вугледарського навчально-виховного комплексу "Мрія" (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад) за адресою: м. Вугледар, вул. Миру,2 (опорна школа) | 20,466.99 | 20,467.00 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 19,742.365 | ПП "Юг-Сервіс"                                                                         | 19,441.342 | 165.66 | 9,407.14  | 165.66 |
| 8  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Вугледара                                                                                                                                                          | 6,336.60  | 6,336.60  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 6,336.600  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР"<br>ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2",<br>ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "Меблі-Техностиль" | 6,329.844  |        | 6,329.844 |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                                                   |                            |            |                                                                                                                    |            |         |           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|
| 9  | Реконструкція покрівлі будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Вугледара                                                                                                                                                                                                         | 3,536.46  | 5,023.90  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 3,432.109  | ПП "Юг-Сервіс"                                                                                                     | 3,270.681  | 57.60   | 3,009.39  | 57.60    |
| 10 | Реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.Вугледар (коригування)                                                                                                                                                                                             | 1,996.67  | 1,967.90  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 1,917.890  | ПП "Юг-Сервіс"                                                                                                     | 1,917.890  | 33.92   | 1,815.07  | 33.92    |
| 10 | Добропілля                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,735.41 | 82,186.10 |                                                   |                            | 89,082.49  |                                                                                                                    | 88,332.69  | 1014.80 | 70,541.79 | 1,014.80 |
| 1  | Капітальний ремонт Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 73                                        | 26,689.59 | 26,224.10 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 26,060.650 | ТОВ "Будівельна Компанія "СТЕК" ТОВ "ОКВИН-5"                                                                      | 25,807.034 | 320.60  | 17,722.75 | 320.60   |
| 2  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад»                                                                              | 5,040.10  | 5,040.10  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 3,796.662  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "КІФА", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль" | 3,796.662  |         | 3,670.502 |          |
| 3  | Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії №3 КЗ «Добропільський ЦПМСД», Донецька область., м.Білицьке, вул.Паркова, 41. Коригування                                                                                                                                                  | 4,799.70  | 2,446.20  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 4,505.892  | ТОВ "РСІ"                                                                                                          | 4,384.277  | 51.07   | 4,383.960 | 51.067   |
| 4  | Капітальний ремонт будівлі головного корпусу амбулаторії № 4 КЗ «Добропільський ЦПМСД»,Донецька обл., м.Білозерське, вул. Фестивальна, 4 Коригування                                                                                                                                          | 8,237.72  | 4,157.80  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 7,485.589  | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"                                                                                            | 7,480.530  | 62.45   | 5,327.765 | 62.452   |
| 5  | Реконструкція зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт.Водянське (Білицька міська рада), м. Добропілля, за адресою смт. Водянське, м. Добропілля, Донецька обл.                                                                                                | 683.53    | 615.20    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 590.284    | ТОВ "Екосистеми України"                                                                                           | 560.769    | 0.00    | 350.40    |          |
| 6  | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт. Водянське (Білицька міська рада), м. Добропілля, за адресою смт. Водянське, м. Добропілля, Донецька обл.                                                                                          | 622.18    | 560.00    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 590.284    | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"                                                                                     | 569.964    | 10.96   | 560.93    | 10.96    |
| 7  | Капітальний ремонт дороги проспект Перемоги, вулиця Залізнична, вулиця Першотравнева м.Добропілля. Коригування кошторисної частини                                                                                                                                                            | 32,828.30 | 29,545.50 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 32,088.000 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                                 | 32,087.980 | 499.31  | 31,877.01 | 499.31   |
| 8  | Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД "Донецька обл., м. Білицьке, вул. Паркова,41. Утеплення фасадів                                                                                                                                                | 871.42    | 784.30    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 1,494.47   | ПРОМІН БУД СЕРВІС                                                                                                  | 1,494.47   | 12.34   | 1,391.93  | 12.34    |
| 9  | Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД" за адресою: Донецька обл., м. Білицьке, вул. Паркова,41                                                                                                                                                  | 1,499.13  | 1,349.20  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 1,350.998  | ТОВ Хозхимсервис                                                                                                   | 1,350.998  | 18.20   | 1,215.038 | 18.201   |
| 10 | Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів та даху будівлі Добропільського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний учбовий заклад" за адресою: Донецька область, м. Добропілля,вул. Першотравнева,73 | 11,463.74 | 11,463.70 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 11,119.656 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                                                      | 10,800.000 | 39.87   | 4,041.50  | 39.87    |
| 8  | Дружківка                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75,422.73 | 71,051.00 |                                                   |                            | 66,734.15  |                                                                                                                    | 61,707.85  | 945.58  | 56,847.85 | 932.63   |
| 1  | Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного закладу "Берізка" Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Рибіна, 2                                                                                                                                                  | 1,391.81  | 1,252.70  | Департамент освіти і науки ОДА                    | Завершена закупівля        | 1,323.798  | ТОВ "КРАСК"                                                                                                        | 1323.79900 | 5.00    | 954.75    | 2.05     |

|    |                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                        |                            |            |                                          |            |         |            |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 2  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного закладу "Берізка" Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Рибина,2 (коригування)                                                                  | 1,834.64   | 1,651.20   | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля        | 1,480.468  | ТОВ "С.В.СТРОЙ"                          | 1285.16466 | 10.00   |            |          |
| 3  | Капітальний ремонт будівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області м. Дружківка (коригування)                                                 | 11,179.33  | 8,179.40   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 6,120.660  | ТОВ "ОКВИН-5"                            | 6,120.660  | 147.52  | 6,114.066  | 147.52   |
| 4  | Капітальний ремонт Дружківської ЗПШ І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради, розташованої за адресою: вул. Козацька, 86 (Коригування)                                                                | 32,043.30  | 30,994.00  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 31,104.179 | ТОВ "ОКВИН-5"                            | 27,619.993 | 657.43  | 27,377.64  | 657.43   |
| 5  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Дружківської ЗПШ І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради                                                                                            | 6,256.60   | 6,256.60   | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває | 6,256.600  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ" | 5209.92866 |         | 5209.92766 |          |
| 6  | Реконструкція покрівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. Козацька 86                        | 5,844.86   | 5,844.90   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 5,645.452  | ТОВ "ОКВИН-5"                            | 5,365.504  | 86.67   | 4,991.05   | 86.67    |
| 7  | Капітальний ремонт благоустрою Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області розташованої за адресою : м. Дружківка, вул. Козацька 86 (коригування) | 6,872.18   | 6,872.20   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 4,802.996  | ТОВ "Хозхімсервіс"                       | 4,800.003  | 38.96   | 2,217.62   | 38.96    |
| 8  | Придбання трамваїв б/в                                                                                                                                                                                    | 10,000.00  | 10,000.00  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля        | 10,000.000 | ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"       | 9,982.800  |         | 9,982.80   |          |
| 44 | Костянтинівка                                                                                                                                                                                             | 285,621.17 | 218,438.10 |                                                        |                            | 237,686.73 |                                          | 198,206.09 | 1623.68 | 128,160.22 | 1,615.50 |
| 1  | Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Білоусова-Смелянова у м. Костянтинівка (коригування)                                                                                                              | 26,743.97  | 9,124.20   | Управління комунального господарства м. Костянтинівка  | Завершена закупівля        | 10,137.97  | ТОВ "НВП "Мост"                          | 10,137.97  |         | 10,137.97  |          |
| 2  | Капітальний ремонт автодороги по вул. Промислової дороги у м. Костянтинівка                                                                                                                               | 21,441.01  | 19,296.90  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 20,996.000 | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"  | 16,440.000 | 126.98  | 7,277.72   | 126.98   |
| 3  | Капітальний ремонт автодороги по вул. О.Невського (від вул. Леваневського до пл. Перемоги) у м. Костянтинівка                                                                                             | 5,785.53   | 5,785.60   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля        | 5,600.000  | ТОВ ДАНКОМ                               | 5,585.000  |         | 1,675.50   |          |
| 4  | Капітальний ремонт автодороги по з'їздам з Південного шляхопроводу у м. Костянтинівка                                                                                                                     | 1,680.69   | 1,512.60   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 1,639.200  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 1,527.495  |         |            |          |
| 5  | Капітальний ремонт автодороги по вул.Мирошніченко (від Південного шляхопроводу до з'їзду переїзду) у м. Костянтинівка                                                                                     | 2,792.99   | 2,513.70   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 2,727.900  | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 2,261.783  | 14.09   | 2,261.78   | 14.09    |
| 6  | Капітальний ремонт автодороги по вул.13 розстріляних у м. Костянтинівка                                                                                                                                   | 9,210.88   | 8,289.80   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 9,014.860  | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 8,869.860  | 97.16   | 7,681.85   | 97.16    |
| 7  | Капітальний ремонт автодороги по вул.Європейська (від вул. Громова до вул. Колмикова) у м. Костянтинівка                                                                                                  | 2,278.47   | 2,050.70   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 2,225.100  | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 2,180.100  | 12.47   | 1,894.86   | 12.47    |
| 8  | Капітальний ремонт автодороги по вул.Правобережна (від вул.Одеська до вул.Київська) у м. Костянтинівка                                                                                                    | 740.78     | 666.70     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 719.700    | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 694.700    | 3.95    | 506.14     | 3.95     |
| 9  | Капітальний ремонт автодороги по вул.Незалежності (від вул. Белоусова до вул. Номикосових) у м. Костянтинівка                                                                                             | 6,517.42   | 5,865.80   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 6,378.500  | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 6,363.500  | 35.33   | 3,895.48   | 35.33    |
| 10 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Булгакова (від вул. Правобережна до вул. Бахмутська) у м. Костянтинівка                                                                                              | 2,966.85   | 2,670.20   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 2,901.000  | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 2,454.860  | 15.30   | 736.00     | 15.30    |
| 11 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Номикосових (від вул. Правобережна до вул. Бахмутська) у м. Костянтинівка                                                                                            | 3,061.92   | 2,755.70   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 2,994.000  | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 2,527.577  | 44.29   | 2,130.98   | 44.29    |
| 12 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Київська (від вул.Правобережна до вул.О.Островського) у м. Костянтинівка                                                                                             | 495.89     | 495.90     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 482.600    | ТОВ "ДАНКОМ"                             | 463.600    | 2.70    | 383.88     | 2.70     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                |                                           |            |                                                             |           |        |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 13 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Магістральна (від вул.Соборності до вул.О.Островського) у м. Костянтинівка                                                                                                                                                                 | 4,173.26  | 3,755.90  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля                       | 4,078.800  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                | 3,315.263 | 20.66  | 2,434.32  | 20.66  |
| 14 | Капітальний ремонт автодороги по вул.О.Островського (від вул.Київська до кінця забудови) у м. Костянтинівка                                                                                                                                                                     | 4,708.21  | 4,237.40  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля                       | 4,603.000  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                | 3,698.001 | 23.05  | 3,674.41  | 23.05  |
| 15 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Мінська у м. Костянтинівка                                                                                                                                                                                                                 | 14,195.18 | 12,775.70 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля                       | 13,896.000 | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                     | 11,480.00 | 71.53  | 11,471.11 | 71.53  |
| 16 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Ємельянова (від пр.Ломоносова до АЗС) у м. Костянтинівка                                                                                                                                                                                   | 5,394.91  | 4,855.40  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля                       | 5,276.000  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                | 4,537.36  | 54.46  | 4,089.91  | 54.46  |
| 17 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Ізюмська у м. Костянтинівка                                                                                                                                                                                                                | 3,006.43  | 2,705.80  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля                       | 2,939.800  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                | 2,481.91  | 15.46  | 1,253.17  | 15.46  |
| 18 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Інженерна у м. Костянтинівка                                                                                                                                                                                                              | 1,998.46  | 1,800.00  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля                       | 1,953.100  | ТОВ "ДАНКОМ"                                                | 1,902.31  | 10.81  | 520.00    | 10.81  |
| 19 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового будинку Комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, буд.161                                                                                     | 12077.093 | 5,251.90  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля/очікування пропозицій | 17,227.860 | ТОВ Будартель CX 65                                         | 5,571.522 |        |           |        |
| 20 | Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Комунальної установи «Лікувально-профілактична установа Міська лікарня №5» (П корпус - п"ятиповерховий) по пр. Ломоносова, 101, м. Костянтинівка Донецької області        | 5,584.69  | 5,026.20  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля                       | 5,344.117  | ТОВ Будартель CX 65                                         | 4,701.937 | 72.60  | 4,216.08  | 72.60  |
| 21 | Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Комунальної установи "Лікувально-профілактична установа Міська лікарня №5 (головний корпус - чотириповерховий) по пр. Ломоносова, 101, м. Костянтинівка Донецької області | 11,525.88 | 10,373.30 | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля                       | 11,112.592 | АВТОРЕМОНТНО - АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПЛКИ   | 9,350.000 | 159.46 | 7,716.75  | 159.46 |
| 22 | Капітальний ремонт філії КВОЗ "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради по Театральній.16                                                                                                                                                | 6,179.18  | 5,561.30  | Департамент охорони здоров'я ОДА               | Завершена закупівля                       | 5,877.457  | ТОВ "РСІ"                                                   | 5,693.900 | 100.06 | 1,984.86  | 41.71  |
| 23 | Придбання медичного обладнання для амбулаторії, створеної в будівлі комунальної установи охорони здоров'я "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка" по вул. Театральна, 16, м. Костянтинівка                                                                          | 600.00    | 600.00    | Департамент охорони здоров'я ОДА               | Завершена закупівля                       | 600.000    | ТОВ "Білімед" , ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА", ТОВ "Медгарант" | 387.135   |        | 387.14    |        |
| 24 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дитячого відділення лікарні Комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, буд.161а                                                                           | 7,939.25  | 7,145.40  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля                       | 7,638.785  | ТОВ Будартель CX 65                                         | 6,938.708 | 69.39  | 2,095.10  | 64.91  |
| 25 | Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня,79, м. Костянтинівка                | 1,976.81  | 1,936.80  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля                       | 1,729.182  | ТОВ БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15                                     | 1,729.182 | 37.71  | 1,660.21  | 37.71  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                   |                     |            |                                 |            |        |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 26 | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня,79, м. Костянтинівка | 4,957.74  | 4,462.00  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 4,807.738  | ТОВ БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15         | 4,100.000  | 58.55  | 2,940.40  | 58.55  |
| 27 | Реконструкція покрівлі будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня,79, м. Костянтинівка                 | 8,176.04  | 7,358.50  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Торги відмінено     | 7,921.879  |                                 |            |        |           |        |
| 28 | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) будівлі Костянтинівського дошкільного навчального закладу №31 «Мир» Костянтинівської міської ради Донецької області м. Костянтинівка, вул. Європейська,50              | 31,228.60 | 3,909.90  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 4,243.722  | МПП "БМД И КО"                  | 4,137.629  | 37.59  | 2,172.19  | 37.59  |
| 29 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області                                                        | 2,878.59  | 2,590.80  | Департамент освіти і науки ОДА                    | Завершена закупівля | 2,657.369  | ПП "Стройлайф"                  | 2,066.62   | 14.90  | 683.24    | 5.37   |
| 30 | Реконструкція даху Костянтинівського дошкільного закладу № 23 "Усмішка" по вул. Партизанська, 15, Костянтинівської міської ради Донецької області                                                                                                 | 664.06    | 597.70    | Департамент освіти і науки ОДА                    |                     |            |                                 |            |        |           |        |
| 31 | Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Леніна (до перетину з вул.Бутилочною) в м.Костянтинівка (загальні обсяги робіт)                                                                                                                       | 957.08    | 875.80    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 917.723    | ТОВ "Спецтехресурс"             | 882.000    | 8.99   | 881.94    | 8.99   |
| 32 | Реконструкція зовнішнього освітлення пр.Ломоносова (від перетину з вул.Смелянова до перетину з вул.Леваневського) у м.Костянтинівка                                                                                                               | 1,149.86  | 1,034.90  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,114.140  | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"  | 795.000    | 10.37  | 795.00    | 10.37  |
| 33 | Реконструкція зовнішнього освітлення пр.Ломоносова (від перетину з вул.Леваневського до перетину з вул.Героїв праці) у м.Костянтинівка                                                                                                            | 933.62    | 840.30    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 903.636    | ПП "Енергомир"                  | 860.312    | 10.29  | 859.08    | 10.29  |
| 34 | Реконструкція зовнішнього освітлення пр.Ломоносова (від перетину з вул.Героїв праці до перетину з вул.Мірошніченко) та вул. Мірошніченко у м.Костянтинівка                                                                                        | 949.97    | 855.00    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 920.276    | ПП "Енергомир"                  | 878.838    | 11.78  | 870.45    | 11.78  |
| 35 | Реконструкція даху в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи №1, І-ІІІ ступенів, по вул. Європейська,58, Костянтинівської міської ради Донецької області (коригування )                                                                  | 2,383.37  | 2,383.40  | Департамент капітального будівництва ОДА          |                     |            |                                 |            |        |           |        |
| 36 | Капітальний ремонт заміна вікон та входних дверей в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради, за адресою: вул. Європейська,58 м. Костянтинівка                                            | 3,946.37  | 2,688.80  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 3,820.015  | ТОВ "Будівельна Компанія "СТЕК" | 3,066.077  | 43.67  | 2,480.94  | 43.67  |
| 37 | Капітальний ремонт утеплення фасадів та покрівлі в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська,58, м. Костянтинівка                                             | 20,742.30 | 20,496.60 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 19,765.906 | ТОВ "УКРРЕМБУД-К"               | 19,359.560 | 255.99 | 13,556.92 | 255.99 |

|     |                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                        |                            |            |                                                                                 |             |         |            |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------|
| 38  | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі Костянтинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка (коригування) | 1,215.11   | 928.80     | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 1,720.822  | ТОВ "УКРЕМБУД-К"                                                                | 1,720.822   | 17.11   | 904.11     | 17.11    |
| 39  | Реконструкція Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. №1, Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58 м. Костянтинівка                                             | 12,620.16  | 12,620.20  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 12,054.63  | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 11,690.000  | 83.88   | 5,046      | 84       |
| 40  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. №1, Костянтинівської міської ради                                                            | 6,261.60   | 6,261.60   | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває | 6261.6     | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "Меблі-техностиль"                                       | 5,903.541   |         | 5,903.591  |          |
| 41  | Капітальний ремонт басейна в будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, м. Костянтинівка                          | 1,395.13   | 1,395.10   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 1,287.919  | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 1282.36575  | 5.05    | 972.85     | 5.05     |
| 42  | Реконструкція басейну в Костянтинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області, вул. Європейська, 58                                                | 1,770.31   | 1,770.30   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 1,664.582  | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 1,615.650   | 10.18   | 1,575.96   | 10.18    |
| 43  | Реконструкція комплексного спортивного майданчика та благоустрій території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1                                                                                    | 10,867.09  | 10,867.10  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 10,543.657 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 10,016.000  | 67.87   | 4,722.75   | 67.87    |
| 44  | Реконструкція їдальні з прибудовою для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: вул. Європейська, 58 м. Костянтинівка (без зовнішніх мереж електропостачання)                             | 9,448.44   | 9,448.40   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 8,987.582  | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 8,538.000   |         | 3,709.79   | 64.18    |
| 106 | Краматорськ                                                                                                                                                                                            | 555,743.25 | 480,508.90 |                                                        |                            | 523,959.68 |                                                                                 | 470,271.67  | 5706.63 | 301,279.41 | 3,295.74 |
| 1   | Реконструкція системи водопостачання від 3-го підйому до фільтрувальної станції м. Краматорськ                                                                                                         | 13,728.85  | 12,356.00  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 13,092.894 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 10,016.500  | 109.61  | 5,048.25   | 109.61   |
| 2   | Реконструкція системи водопостачання сел. Красноторка м. Краматорськ                                                                                                                                   | 13,716.24  | 12,787.80  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 10,733.049 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                   | 10,733.049  | 204.40  | 8,484.372  | 204.40   |
| 3   | Придбання тролейбусів                                                                                                                                                                                  | 18,000.00  | 17,600.00  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля        | 18,000.000 | ТОВ "СП "Янікс"                                                                 | 17,506.000  |         | 17,506.00  |          |
| 4   | Капітальний ремонт будівлі Краматорської Української гімназії з благоустроєм території.                                                                                                                | 55517.027  | 44,786.10  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 53495.1744 | ТОВ "КРАММІСЬКБУД БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                                          | 53394.24348 | 397.22  | 23,082.74  | 397.22   |
| 5   | Закупівля сучасного обладнання та меблів для Краматорської Української гімназії                                                                                                                        | 5,324.60   | 5,324.60   | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває | 5324.6     | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль" | 5023.77583  |         | 5023.77582 |          |
| 6   | Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 12а (коригування)                                                             | 11198.354  | 8,779.60   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 10904.0712 | ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                                 | 9144.87777  |         | 2550       |          |
| 7   | Оновлення матеріально-технічної бази Центру позашкільної роботи                                                                                                                                        | 900.00     | 900.00     | Департамент освіти і науки ОДА                         |                            |            |                                                                                 |             |         |            |          |
| 8   | Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Заводській, 187 для розміщення дитячого дошкільного закладу в м. Краматорськ Донецької області (коригування)                                                  | 8721.226   | 7,849.10   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 8284.6932  | ТОВ Будартель СХ 65                                                             | 7642        |         | 1750       |          |
| 9   | Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття на території Загальноосвітньої школи № 32 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Волгодонська, 22 (коригування)         | 1,784.51   | 1,606.10   | Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА    | Завершена закупівля        | 1,743.839  | ТОВ Дитячі та спортивні майданчики                                              | 1,741.251   | 8.03    | 1,741.25   | 8.03     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                     |                     |            |                                                                                          |            |        |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 10 | Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття на території Загальноосвітньої школи № 13 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Перепелиці, 39 (коригування)                                                      | 1,767.87  | 1,591.10  | Департамент капітального будівництва ОДА            | Завершена закупівля | 1,727.526  | ТОВ Дитячі та спортивні майданчики                                                       | 1,726.135  | 30.79  | 1,642.43  | 30.79  |
| 11 | Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №2 у м.Краматорськ за адресою м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні,15 (коригування)                 | 1,777.31  | 1,599.60  | Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА | Завершена закупівля | 1,736.788  | ТОВ Фаворит Спорт                                                                        | 1,734.000  | 10.83  | 1,704.60  | 10.83  |
| 12 | Реконструкція шкільного подвір'я з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №17 у м.Краматорськ за адресою м. Краматорськ, вул. Благодатна,80 (вул. 12 Грудня, 80) (коригування) | 1,765.48  | 1,588.90  | Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА | Завершена закупівля | 1,725.187  | ТОВ Фаворит Спорт                                                                        | 1,722.000  | 8.03   | 1,690.93  | 8.03   |
| 13 | Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №30 у м.Краматорськ» за адресою м. Краматорськ, вул. Волховська,1 (коригування)                  | 1,762.52  | 1,586.30  | Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА | Завершена закупівля | 1,722.286  | ТОВ Фаворит Спорт                                                                        | 1,719.000  | 6.13   | 1,687.26  | 6.13   |
| 14 | Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи №35 у м.Краматорськ за адресою м.Краматорськ, вул. Ювілейна,46 (коригування)                     | 1,768.76  | 1,591.90  | Департамент капітального будівництва ОДА            | Завершена закупівля | 1,740.294  | ТОВ Дитячі та спортивні майданчики                                                       | 1,736.821  | 30.78  | 1,650.31  | 30.78  |
| 15 | Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області Коригування                                                     | 83,372.58 | 62,792.00 | Департамент капітального будівництва ОДА            | Завершена закупівля | 71,184.954 | ТОВ "БК "Крамміськбуд"                                                                   | 66,804.658 | 650.41 | 39,849.15 | 650.41 |
| 16 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського                                                                  | 58,849.38 | 54,000.00 | Департамент капітального будівництва ОДА            | Завершена закупівля | 55,686.643 | МПП "БМД И КО"                                                                           | 46,788.200 |        | 10,000.00 |        |
| 17 | Реконструкція, модернізація та благоустрій прилеглої території МПК "Будівельник " по вул. Маяковського, буд.9, у м. Краматорську Донецької області (коригування)                                                                                  | 36,069.51 | 33,395.30 | Департамент капітального будівництва ОДА            | Завершена закупівля | 34,602.287 | ТОВ КРАММІСЬКБУД<br>БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ<br>ТОВАРИСТВО З<br>ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 33,898.310 | 0.69   | 3,050.91  | 0.69   |
| 18 | Капітальний ремонт будівлі з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій №5,6, розташованої за адресою: м.Краматорськ, вул.Волгодонська, 83, сел.Шабельківка                                                                              | 2,121.22  | 1,909.10  | Департамент охорони здоров'я ОДА                    | Завершена закупівля | 1,894.394  | ТОВ Хозхимсервис                                                                         | 1,892.394  | 29.84  | 1864.83   | 29.84  |
| 19 | Капітальний ремонт будівель з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій №2,3 та газової котельні, розташованих за адресою: м.Краматорськ, вул.Рилєєва, 11 в сел.Ясногірка                                                               | 2,998.39  | 2,698.50  | Департамент охорони здоров'я ОДА                    | Завершена закупівля | 4,259.925  | ТОВ Хозхимсервис ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"                                                 | 4,171.843  | 48.87  | 2740.43   | 48.87  |
| 20 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторій № 2, 3 розташованої за адресою м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 17 КЗ "ЦПМСД №1 м. Краматорська (коригування)                                                                                  | 15,520.33 | 13,968.30 | Департамент капітального будівництва ОДА            | Завершена закупівля | 13,911.547 | ТОВ "БК "Крамміськбуд"                                                                   | 11,350.024 | 292.87 | 9,557.31  | 292.87 |

|    |                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                |                     |           |                                         |           |       |          |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------|----------|-------|
| 21 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторії № 5.6, розташованої за адресою: м.Краматорськ, вул. Перша Горна (Косіора), 10 КЗ"ЦПМСД №1 м.Краматорська"                                        | 7,184.59 | 6,466.10 | Департамент капітального будівництва ОДА       | Торги відмінено     | 6,959.021 |                                         |           |       |          |       |
| 22 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Новосибірська на ділянці від вул. Бородіно до вул. Кручковського, смт Біленьке, м. Краматорськ                                                                 | 752.62   | 650.90   | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля | 717.712   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 717.033   | 5.56  | 668.05   | 5.56  |
| 23 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Новосибірська на ділянці від вул. Кручковського до вул. Грабовського, смт Біленьке, м. Краматорськ                                                             | 1,841.59 | 1,441.30 | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля | 1,775.035 | ПП "АБЗ"                                | 1,772.999 | 13.39 | 1,610.42 | 13.39 |
| 24 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Грабовського на ділянці від ж. б. №96 до ж.б. 146, смт Біленьке, м.Краматорськ                                                                                 | 1,242.04 | 1,103.60 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 1,195.200 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 1,194.907 | 20.67 | 1,149.39 | 20.67 |
| 25 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Ульяновська на ділянці від пров. Вологодського до пров. Кулібіна у смт. Біленьке м. Краматорськ                                                                | 684.83   | 607.10   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 656.350   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 655.078   | 12.59 | 604.96   | 12.59 |
| 26 | Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Беляєва на ділянках від вул. Хабаровська до ж.б. №107 та від вул. Дніпровська (Дніпропетровська) до вул. Пензенська у смт. Біленьке м. Краматорськ | 3,933.47 | 3,540.10 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 3,794.660 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 3,790.034 | 67.40 | 3,248.96 | 67.40 |
| 27 | Капітальний ремонт автодороги та тротуару (непарна сторона) по вул. Мостова на ділянці від вул. Хабаровська до вул. Ульяновська у смт. Біленьке м. Краматорськ                                       | 3,241.61 | 2,917.50 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 3,138.390 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 3,130.739 | 58.80 | 2,836.71 | 58.80 |
| 28 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Рівненська у смт. Біленьке м. Краматорськ                                                                                                                      | 2,302.21 | 2,072.00 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 2,220.220 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 2,217.387 | 39.53 | 1,900.50 | 39.53 |
| 29 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Кручковського на ділянці від ж.б. №116 до вул. Новосибірська у смт. Біленьке м. Краматорськ                                                                    | 713.27   | 586.60   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 679.720   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 679.703   | 11.95 | 574.65   | 11.95 |
| 30 | Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Дніпровська (Дніпропетровська) на ділянці від вул. Беляєва до вул. Кручковського у смт. Біленьке м. Краматорськ                                    | 3,162.38 | 2,846.10 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 3,037.580 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 3,033.539 | 40.97 | 1,971.73 | 40.97 |
| 31 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Сахалінська на ділянках від вул. Олексі Тихого до вул. Кривоноса та від ж.б. №23 до пров. Парниковий у смт. Біленьке м. Краматорськ                            | 2,576.35 | 2,318.70 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 2,487.320 | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2,472.033 | 51.24 | 2,472.03 | 51.24 |
| 32 | Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Новий Світ у смт. Біленьке м. Краматорськ                                                                                                          | 2,672.14 | 2,404.90 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 2,565.250 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 2,564.234 | 38.52 | 1,862.20 | 38.52 |
| 33 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Волгодонська в смт.Шабельківка м. Краматорськ                                                                                                                  | 2,861.15 | 2,575.00 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 2,773.730 | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2,539.968 | 52.76 | 2,539.97 | 52.76 |
| 34 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Даргомижского в смт.Шабельківка м. Краматорськ                                                                                                                 | 3,708.50 | 3,081.50 | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля | 3,586.067 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 3,578.520 | 28.51 | 3,421.19 | 28.51 |
| 35 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Полтавска та вул. Абхазька в смт Шабельківка м. Краматорськ                                                                                                    | 1,586.72 | 1,417.00 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 1,532.920 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 1,532.839 | 30.49 | 1,466.47 | 30.49 |
| 36 | Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Чичеріна в смт. Шабельківка м. Краматорськ                                                                                                         | 2,927.63 | 2,634.90 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 2,829.870 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                      | 2,670.212 | 50.71 | 2,454.76 | 50.71 |
| 37 | Капітальний ремонт автодороги та тротуару по вул. Псковська в смт. Шабельківка м. Краматорськ                                                                                                        | 5,452.51 | 4,907.30 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля | 5,282.240 | ТОВ "ДАНКО"                             | 4,740.000 | 79.88 | 4,562.17 | 79.88 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                                                        |                     |            |                                          |            |         |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|
| 38 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Кропивницького на ділянці від ж.б. №2 до ж.б. №57 та від ж.б. № 68 до ж.б. №132, з'їзду на вул.І.Богуна та капітальний ремонт тротуару по вул. Кропивницького в смт. Шабельківка м. Краматорськ | 5,976.52  | 5,378.90  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 5,788.370  | ТОВ "ДАНКО"                              | 5,200.000  | 81.38   | 5,043.24   | 81.38  |
| 39 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Волгодонська з улаштуванням зони відпочинку на ділянці від вул. Мариніна до в'їзду в школу в смт. Шабельківка м. Краматорськ                                                                      | 1,609.46  | 1,448.50  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 1,526.430  | ТОВ РСП Дніпро                           | 1,467.095  | 8.41    | 968.75     | 8.41   |
| 40 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Лівобережна в смт. Ясногірка м. Краматорськ                                                                                                                                                     | 19,914.43 | 16,295.30 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля | 19,353.175 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 19,150.289 | 150.72  | 18,122.57  | 150.72 |
| 41 | Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по вул.Лівобережна (Кірова)на ділянці від буд. №6 до буд. №628 та на ділянці від буд.№221 до буд. №413 смт. Ясногірка м. Краматорськ                                                          | 11,056.04 | 9,950.40  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 10,744.000 | ТОВ "Укрстрой"                           | 9,999.998  | 92.84   | 5,239.198  | 92.84  |
| 42 | Капітальний ремонт автодороги по вул. К. Федька та по вул. Белгородський Красноторської селищної ради м. Краматорськ                                                                                                                  | 11,915.61 | 9,530.30  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля | 11,557.787 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 11,152.006 | 78.76   | 9,451.461  | 78.76  |
| 43 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Іванівська в м. Краматорськ                                                                                                                                                                     | 1,810.07  | 1,629.10  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 1,754.800  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 1,754.427  | 9.82    | 1,727.654  | 9.82   |
| 44 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Рум'янцева на ділянці від вул. Соціалістичної до проїзду до МРЕВ та ДАІ в м. Краматорськ                                                                                                        | 1,423.93  | 1,281.50  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 1,381.800  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 1,367.347  |         |            |        |
| 45 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Паркова на ділянці від вул. Орджонікідзе до вул. Соціалістичної в м. Краматорськ                                                                                                                | 5,861.37  | 5,275.20  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 5,716.900  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 5,059.643  | 9.61    | 4,712.139  | 9.61   |
| 46 | Капітальний ремонт автодороги на пл. Комсомольської в м. Краматорськ                                                                                                                                                                  | 2,377.60  | 2,139.80  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 2,314.500  | ТОВ "ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2,175.250  | 26.12   | 2,175.250  | 26.12  |
| 47 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Актюбінська на ділянці від вул. Остапа Вишні до вул. Кіма в м. Краматорськ                                                                                                                      | 2,431.58  | 2,188.40  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 2,366.600  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 2,101.885  | 9.88    | 1,987.443  | 9.88   |
| 48 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Лікарська на ділянці від вул. Кіма до вул. 7-го Конгресу в м. Краматорськ                                                                                                                       | 1,429.10  | 1,286.20  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 1,390.600  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 1,250.330  | 9.50    | 1,173.714  | 9.50   |
| 49 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Кіма на ділянці від ж.б. №161 по вул. Актюбінська до бул. Краматорського в м. Краматорськ                                                                                                       | 3,965.53  | 3,569.00  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 3,864.500  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 3,442.287  | 9.98    | 3,260.742  | 9.98   |
| 50 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Південна в м. Краматорськ                                                                                                                                                                       | 3,389.84  | 3,050.90  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 3,302.500  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 3,302.400  | 9.91    | 2,751.462  | 9.91   |
| 51 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Шкадінова на ділянці від вул. Паркова до пл. Леніна в м. Краматорськ                                                                                                                            | 2,971.37  | 2,674.20  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 2,889.000  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 2,578.374  | 1673.92 | 2,421.651  | 9.80   |
| 52 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Клари Цеткін на ділянці від пров. Барикадного до ЗОШ №31 в м. Краматорськ                                                                                                                       | 626.57    | 563.90    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 606.000    | ТОВ "Строительная Компания Масштаб"      | 605.400    | 9.43    | 596.978    | 9.43   |
| 53 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Прилуцькій в м. Краматорськ                                                                                                                                                                     | 2,106.47  | 1,895.80  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 2,049.300  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 1,811.894  | 9.78    | 1,721.447  | 9.78   |
| 54 | Капітальний ремонт автодороги на сел. Семенівка на ділянці від ж.б. №73 вул. Шкільна сел. Семенівка до ж.б. №54 вул. Красіна сел. Новоселівка в м. Краматорськ                                                                        | 4,758.34  | 4,282.50  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля | 4,629.400  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 4,357.002  | 9.59    | 3,784.869  | 9.59   |
| 55 | Капітальний ремонт автодороги по бул. Краматорському на ділянці від вул. Двірцевої до вул. Кіма в м. Краматорськ                                                                                                                      | 13,072.15 | 9,802.80  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля | 12,742.973 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                       | 11,009.217 | 91.74   | 11,009.218 | 91.74  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                        |                        |           |                    |           |        |           |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 56 | Капітальний ремонт автодороги на Новоселівку в м. Краматорськ                                                                                                                                                                                | 5,059.26 | 4,553.30 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 4,932.600 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 4,641.753 | 9.75   | 4,518.989 | 9.75  |
| 57 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Соціалістична на ділянці від вул. Леніна до ж.б. №63 в м. Краматорськ                                                                                                                                  | 6,504.89 | 5,854.40 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 6,339.500 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 6,304.509 | 9.46   | 5,980.574 | 9.46  |
| 58 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Марата в м. Краматорськ                                                                                                                                                                                | 2,410.02 | 2,169.00 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 2,345.900 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 2,298.227 | 9.88   | 2,126.627 | 9.88  |
| 59 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Транспортний м. Краматорськ                                                                                                                                                                            | 664.66   | 598.20   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 644.170   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 637.770   | 9.89   | 612.042   | 9.89  |
| 60 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Розі Люксембург на ділянці від вул. Горького до вул. Карла Маркса в м. Краматорськ (коригування)                                                                                                       | 1,156.75 | 1,041.10 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 1,125.200 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 1,111.948 | 9.45   | 1,085.821 | 9.45  |
| 61 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Вознесенського на ділянці від вул. Двірцева до вул. Катеринича, від вул. Катеринича до вул. Марата (непарна сторона) та від вул. Катеринича до профілакторію ПАТ НКМЗ (парна сторона) в м. Краматорськ | 1,869.40 | 1,682.50 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 1,819.300 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 1,808.496 | 9.95   | 1,727.776 | 9.95  |
| 62 | Капітальний ремонт автодороги на пл. Привокзальний в м. Краматорськ                                                                                                                                                                          | 2,528.68 | 2,275.80 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 2,462.400 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 2,457.243 | 9.83   | 2,355.550 | 9.83  |
| 63 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Бикова в м. Краматорськ                                                                                                                                                                                | 2,101.73 | 1,891.60 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 2,045.290 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 1,980.774 | 9.90   | 1,957.864 | 9.90  |
| 64 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Ілліча на ділянці від вул. Башкірської до вул. Танкістів в м. Краматорськ                                                                                                                              | 7,088.55 | 6,379.70 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 6,906.400 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 6,801.912 | 9.52   | 6,477.124 | 9.52  |
| 65 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Кирилкіна в м. Краматорськ                                                                                                                                                                             | 1,470.30 | 1,323.30 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 1,429.930 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 1,402.128 | 756.30 | 535.830   | 9.53  |
| 66 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Краматорська в м. Краматорськ                                                                                                                                                                          | 3,380.06 | 3,042.10 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 3,292.400 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 3,278.084 | 9.83   | 3,069.517 | 9.83  |
| 67 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Героїв Союзу на ділянці від вулиці Філатова до вул. Заслонова в м. Краматорськ (коригування)                                                                                                           | 1,352.56 | 1,217.30 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 1,313.700 | ТДВ "Облдонрембуд" | 1,313.500 | 9.83   | 1,313.500 | 9.83  |
| 68 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Ювілейна на ділянці від вул. Леніна до вул. Двірцевої в м. Краматорськ                                                                                                                                 | 4,471.24 | 4,024.10 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 4,356.800 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 4,292.505 | 9.87   | 4,115.346 | 9.872 |
| 69 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна на ділянці від вул. Тельмана до вул. Біломорської в м. Краматорськ                                                                                                                          | 4,367.80 | 3,931.00 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 4,253.600 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 4,238.992 | 9.75   | 4,168.595 | 9.75  |
| 70 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Дніпропетровська на ділянці від вул. Орджонікідзе до вул. Мостова в м. Краматорськ                                                                                                                     | 7,595.92 | 6,836.30 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 7,400.800 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 6,605.380 | 9.91   | 4,182.702 | 9.91  |
| 71 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Шкільна на ділянці від ж.б. №12 до ж.б. №73 в сел. Семенівка м. Краматорськ                                                                                                                            | 2,738.92 | 2,465.00 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 2,659.100 |                    |           |        |           |       |
| 72 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Ворошиловградська на ділянці від ЗОШ №28 до вул. Красіна в сел. Новоселівка м. Краматорськ                                                                                                             | 1,272.90 | 1,145.60 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 1,233.500 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 1,204.504 | 9.52   | 1,117.367 | 9.52  |
| 73 | Будівництво дороги до Нового кладовища, район південної межі міста, м. Краматорськ, Донецької області                                                                                                                                        | 4,137.75 | 3,724.00 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 4,024.800 |                    |           |        |           |       |
| 74 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по просп. Миру на ділянці від вул. О.Тихого до бул.Машинобудівників в м. Краматорськ, Донецької області                                                                                              | 2,108.81 | 1,897.90 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 2,032.500 |                    |           |        |           |       |
| 75 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. К. Гампера на ділянці від шляхопроводу до вул. Сіверська в м. Краматорськ, Донецької області                                                                                                 | 820.82   | 738.70   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 776.900   |                    |           |        |           |       |

|    |                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                        |                        |           |                                     |           |      |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| 76 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№75 по вул. Шкадінова в м. Краматорськ                                                                               | 114.00   | 102.60   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 105.500   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 103.500   | 1.61 | 101.937   | 1.61 |
| 77 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№39 по бул. Машинобудівників в м. Краматорськ                                                                        | 152.83   | 137.50   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 143.300   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 141.000   | 2.20 | 138.790   | 2.20 |
| 78 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№56 по вул. Шкадінова в м. Краматорськ                                                                               | 149.76   | 134.80   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 140.300   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 138.000   | 2.15 | 135.922   | 2.15 |
| 79 | Кап. рем. внутрішньо кварт. дор. в районі ж.б.№64 по вул. Шкадінова в м. Краматорськ                                                                                               | 92.59    | 83.30    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 84.650    | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 84.000    | 1.31 | 82.695    | 1.31 |
| 80 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№14 по вул. Б. Хмельницького в м. Краматорськ                                                                        | 99.29    | 89.40    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 91.170    | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 90.000    | 1.40 | 88.648    | 1.40 |
| 81 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№93,95 по вул. Паркова в м. Краматорськ                                                                              | 576.03   | 518.40   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 556.700   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 531.700   | 8.26 | 526.695   | 8.26 |
| 82 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№2,4 по вул. Шкільна в м. Краматорськ                                                                                | 87.31    | 78.60    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 79.500    | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 78.000    | 1.22 | 77.153    | 1.22 |
| 83 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№3,5 по вул. Островського в м. Краматорськ                                                                           | 258.55   | 232.70   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 246.200   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 243.000   | 3.79 | 240.367   | 3.79 |
| 84 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№51 по вул. Паркова в м. Краматорськ                                                                                 | 172.69   | 155.10   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 162.600   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 159.000   | 2.48 | 156.588   | 2.48 |
| 85 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№1 по вул. Карпінського в м. Краматорськ                                                                             | 304.66   | 274.20   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 291.100   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 290.400   | 4.53 | 287.398   | 4.53 |
| 86 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№10,8 по вул. Карпінського в м. Краматорськ                                                                          | 91.12    | 82.00    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 83.200    | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 82.800    | 1.30 | 82.004    | 1.30 |
| 87 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№33 по вул. Карпінського в м. Краматорськ                                                                            | 89.90    | 80.90    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 82.000    |                                     |           |      |           |      |
| 88 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги. в районі ж.б.№19,21,23 по вул. Рум'янцева та ж.б. №13,15 по вул. Шкадінова та ж.б. №16,18 по вул. Транспортна в м. Краматорськ   | 669.82   | 602.80   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 647.700   | ТОВ Данко                           | 617.999   | 8.94 | 582.540   | 8.94 |
| 89 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№13,15 по вул. Карпінського в м. Краматорськ                                                                         | 119.72   | 107.80   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 111.000   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб" | 110.400   | 1.73 | 109.336   | 1.73 |
| 90 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги та тротуару в районі ж.б.№24,28 по вул. Катеринича з улаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів в м. Краматорськ | 557.40   | 501.70   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 532.200   | ТОВ Данко                           | 510.000   | 7.34 | 364.527   | 7.34 |
| 91 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№33,35,37,39 по бул. Краматорському в м. Краматорськ                                                                 | 1,011.73 | 910.60   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 985.900   | ТОВ Данко                           | 959.998   | 9.74 | 949.677   | 9.74 |
| 92 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№3,13,25,27 по вул. О. Вишні в м. Краматорськ                                                                        | 1,576.76 | 1,419.10 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 1,527.000 |                                     |           |      |           |      |
| 93 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№23 по вул. Лікарська в м. Краматорськ                                                                               | 178.37   | 160.50   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА |                        |           |                                     |           |      |           |      |
| 94 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 85,87,89 по вул. Паркова в м. Краматорськ                                                                          | 1,125.21 | 1,012.70 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 1,090.000 | ТОВ Данко                           | 1,043.599 | 9.87 | 1,032.114 | 9.87 |
| 95 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 54,56 по вул. Соціалістична та ж.б. № 13 по вул. Б. Хмельницького в м. Краматорськ                                 | 348.32   | 313.50   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 333.900   | ТДВ "Облдонрембуд"                  | 333.829   | 4.61 | 305.087   | 4.61 |

|     |                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                                        |                        |             |                          |             |         |             |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| 96  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№36 по вул. Хабаровська в м. Краматорськ                                                                                                     | 242.20     | 218.00     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля    | 230.300     | ТДВ "Облдонрембуд"       | 230.201     | 3.59    | 228.830     | 3.59      |
| 97  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 40,42,46,48 по вул. Лазо в м. Краматорськ                                                                                                  | 201.26     | 181.10     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА |                        |             |                          |             |         |             |           |
| 98  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 33,35,37,39,41,43,45 по вул. Лазо в м. Краматорськ                                                                                         | 576.02     | 518.40     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 556.000     |                          |             |         |             |           |
| 99  | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 46,48,50 по вул. 19 Партз'їзду в м. Краматорськ                                                                                            | 359.17     | 323.30     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля    | 344.600     | ТДВ "Облдонрембуд"       | 327.370     | 5.07    | 327.370     | 5.07      |
| 100 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 6 по пр. Миру в м. Краматорськ                                                                                                             | 239.62     | 215.70     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 227.800     |                          |             |         |             |           |
| 101 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по пров. Інтернату в м. Краматорськ                                                                                                                       | 342.90     | 308.60     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 328.600     |                          |             |         |             |           |
| 102 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№40 по вул. Хабаровська в м. Краматорськ                                                                                                     | 900.88     | 810.80     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 869.300     |                          |             |         |             |           |
| 103 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№29 по вул. Лазо та ж.б. № 9 по вул. Соціалістична в м. Краматорськ                                                                          | 623.21     | 560.90     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 602.000     |                          |             |         |             |           |
| 104 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№ 22 по вул. Лазо та ж.б. № 31,33, 35 по вул. Маяковського в м. Краматорськ                                                                  | 385.89     | 347.30     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 370.700     |                          |             |         |             |           |
| 105 | Капітальний ремонт внутрішньо-квартальної дороги в районі ж.б.№71 по вул. Паркова в м. Краматорськ                                                                                                         | 228.70     | 205.80     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 217.000     |                          |             |         |             |           |
| 106 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Союзна на ділянці від вул. М. Тореца до ж.б. №139 в м. Краматорськ                                                                                                   | 562.60     | 506.30     | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 544.600     |                          |             |         |             |           |
| 35  | Маріуполь                                                                                                                                                                                                  | 543,619.67 | 502,611.60 |                                                        |                        | 529,176.554 |                          | 481,046.934 | 1669.38 | 301,447.591 | 1,415.348 |
| 1   | Капітальний ремонт водоводу по вул. Макара Мазая в Іллічівському районі м. Маріуполя                                                                                                                       | 3,051.92   | 3,052.00   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 2,985.130   | ТОВ "ВКФ "Перспектива"   | 2,798.654   | 9.80    | 2,793.105   | 9.80      |
| 2   | Капітальний ремонт водоводу по вул. 8 березня в Іллічівському районі м. Маріуполя                                                                                                                          | 8,126.25   | 8,126.20   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 8,408.728   | ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"     | 8,408.728   | 135.13  | 7,962.626   | 135.13    |
| 3   | Капітальний ремонт водоводу по пр. Будівельників в Жовтневому районі Маріуполя                                                                                                                             | 1,019.88   | 1,019.90   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 996.806     | ТОВ "Профі Строй"        | 890.032     | 9.27    | 890.031     | 9.27      |
| 4   | Капітальний ремонт водоводу по вул. Бахчіванджи в Приморському районі м. Маріуполя                                                                                                                         | 1,236.15   | 1,236.20   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 1,207.564   | ТОВ "Профі Строй"        | 985.000     | 9.85    | 985.000     | 9.85      |
| 5   | Капітальний ремонт ділянки водоводу Д 800 мм від ВНС -5 (вул. Панфілова, 145) до вул. Таганрозька в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя                                                                | 2,065.85   | 2,065.90   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 2,020.333   | ТОВ "Екосистеми України" | 1,700.000   |         | 1,436.449   |           |
| 6   | Капітальний ремонт водоводу по пр. Перемоги до вул. Орджонікідзе в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя (коригування)                                                                                   | 10,639.22  | 10,639.30  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 10,366.430  | ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"     | 10,200.936  | 179.89  | 8,787.632   | 179.89    |
| 7   | Капітальний ремонт водопровідної мережі смт. Мангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому с. Широка балка до камер по вул. Степна смт. Мангуш) (I черга будівництва) | 12,765.05  | 6,000.00   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 5,264.845   | ТОВ "Екосистеми України" | 4,199.990   |         | 2,124.341   |           |
| 8   | Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева м. Маріуполь                                                                                              | 17,328.80  | 17,328.80  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 16,418.869  | ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"     | 15,419.000  | 189.12  | 5,449.587   | 83.94     |

|    |                                                                                                                                                                                      |           |           |                                                        |                       |            |                                                                                                                               |            |        |            |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| 9  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора в Самариній балці в Жовтневому районі м. Маріуполя ( ділянка від існуючої камери №19 до пр. Леніна)                             | 5,443.15  | 5,443.20  | Департамент капітального будівництва ОДА               | пропозиції розглянуто | 13,492.150 |                                                                                                                               |            |        |            |        |
| 10 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №5А, м. Маріуполь, з впровадженням енергозберігаючих технологій. Коригування                                                           | 16,802.65 | 16,802.70 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля   | 16,674.188 | ТОВ ПМК №241                                                                                                                  | 16,674.188 | 35.78  |            |        |
| 11 | Реконструкція ЦТП-1 ЖМР-4 по бул. Хмельницького, 18а з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи, м. Маріуполь | 2,030.82  | 2,030.90  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля   | 1,942.938  | ТОВ "Коменергосервіс"                                                                                                         | 1,940.246  | 26.27  | 1,420.574  | 26.27  |
| 12 | Реконструкція ЦТП-2 ЖМР-5 по вул. Зелінського, 176 з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи, м. Маріуполь   | 2,940.22  | 2,940.20  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля   | 2,827.932  | ТОВ "Коменергосервіс"                                                                                                         | 2,822.915  | 42.92  | 2,198.083  | 42.92  |
| 13 | Капітальний ремонт по утепленню фасадів житлового будинку за адресою:пр. Луїна, 16 в м. Маріуполі                                                                                    | 996.86    | 996.90    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 944.546    | ПФ "Банзай"                                                                                                                   | 943.945    | 12.42  | 943.944    | 12.416 |
| 14 | Капітальний ремонт по утепленню фасадів житлової будівлі по пр. Нахімова, 196 в м. Маріуполі                                                                                         | 2,550.68  | 2,550.70  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 2,432.630  | ПФ "Банзай"                                                                                                                   | 2,430.852  | 14.06  | 2,430.852  | 14.06  |
| 15 | Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 9-го поверху житлового будинку по вул.Київській, 3/1 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі м. Маріуполя                 | 3,328.09  | 3,328.10  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 3,205.922  | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                                           | 3,020.922  | 8.16   | 3,020.663  | 8.16   |
| 16 | Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 14-го поверху житлового будинку по вул. 9 Травня, 17 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі м. Маріуполя                 | 5,783.09  | 5,783.10  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 5,579.984  | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                                           | 4,956.000  |        | 4,955.736  |        |
| 17 | Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття верхнього поверху житлового будинку по пр.М. Жукова, 64 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі м. Маріуполя              | 3,379.59  | 3,379.60  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 3,211.144  | ПФ "Банзай"                                                                                                                   | 3,205.670  |        | 3,205.670  |        |
| 18 | Реконструкція напірних колекторів КНС-5-5А в Іллічівському (Кальміуському) районі м. Маріуполя                                                                                       | 25,425.36 | 25,425.40 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля   | 24,553.410 | МПП " БМД И КО"                                                                                                               | 23,850.000 |        | 7,155.000  |        |
| 19 | Капітальний ремонт житлових будинків в м. Маріуполь. Оснащення інженерного вводу житлових будинків приладом обліку теплової енергії, автоматизованим вузлом регулювання.             | 46,574.70 | 46,574.70 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 43,597.182 | ПП "Олнайт", ТОВ "Будівельно-монтажне управління",ТОВ "Юнівер",ТОВ "Системи Будівельних Конструкцій"                          | 43,491.429 | 81.86  | 41,500.848 | 81.86  |
| 20 | Капітальний ремонт житлових будинків в м. Маріуполь. Оснащення інженерного вводу житлових будинків автоматизованим вузлом регулювання.                                               | 5,000.00  | 5,000.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 4,703.751  | ПП "Олнайт", ТОВ "Будівельно-монтажне управління"                                                                             | 4,657.492  | 31.58  | 4,657.497  | 31.58  |
| 21 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (в межах підтримки переходу до ОСББ)                                                                                                  | 35,200.00 | 35,200.00 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля   | 34,145.442 | ТОВ "Профі Строй",ТОВ "Новатор СТ",ТОВ "Ремодем",ТОВ "Опийтний завод М", ТОВ "Будівельно-монтажне управління",ПП "Стройтехно" | 32,300.765 | 249.09 | 26,043.114 | 249.09 |
| 22 | Придбання тролейбусних машин                                                                                                                                                         | 30,000.00 | 28,200.00 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Завершена закупівля   | 30,000.000 | ТОВ "ТД "Літан"                                                                                                               | 28,186.200 |        | 28,186.200 |        |
| 23 | Придбання трамваїв б/в в країнах Євросоюзу (15 од.)                                                                                                                                  | 22,500.00 | 22,500.00 | м. Маріуполь                                           | Завершена закупівля   | 22,500.000 | ТОВ "ТД "Літан"                                                                                                               | 22,257.000 |        | 22,257.000 |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                                                   |                            |            |                                                                                |            |         |            |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 24 | Комплектування Комунальника сміттєзбиральною технікою і євро контейнерами                                                                                                                                                                                   | 31,000.00  | 30,900.00 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 31,000.000 | ТОВ "Сучасні вантажівки"                                                       | 30,872.880 |         | 30,584.880 |          |
| 25 | Придбання машин та обладнання, у тому числі снігоприбиральній техніки                                                                                                                                                                                       | 19,800.00  | 19,800.00 | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 19,800.000 | ТОВ "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ"                                                       | 19,680.000 |         | 19,680.000 |          |
| 26 | Придбання медичного обладнання у військовий шпиталь                                                                                                                                                                                                         | 4,000.00   | 4,000.00  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 4,000.000  | ТОВ "Білімед", ТОВ "Укрмед дентал",                                            | 3996.4211  |         | 3,996.421  |          |
| 27 | Придбання медичного обладнання для Центру медико-соціальної реабілітації (хоспіс) по вул.Гагаріна, 114/ 116.                                                                                                                                                | 10,000.00  | 10,000.00 | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 9,952.977  | ТОВ "Білімед", ТОВ "Укрдіагностика ТОВ "Топсервісмедтехніка", ТОВ "Ортоімлекс" | 9,949.624  |         | 9,949.624  |          |
| 28 | Обладнання хірургічного корпусу КЗ «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини і жінки» (ендоскопічне відділення), м/л № 3                                                                                                              | 7,000.00   | 7,000.00  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 7,000.000  | ТОВ "Альянс", ТОВ "Білімед"                                                    | 6,970.194  |         | 6,970.194  |          |
| 29 | Реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь                                                                                                             | 48,968.62  | 48,968.60 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 47,104.198 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП"                                 | 47,104.198 |         | 10,370.000 |          |
| 30 | Капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради Донецької області " за адресою: пр. Металургів, 75 у Центральному районі для створення опорної школи, м. Маріуполь (коригування) | 75,064.33  | 55,454.30 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 72,069.050 | ТОВ "МАРСТРОЙСЕРВІС"                                                           | 70,392.248 | 634.18  | 30,200.116 | 521.11   |
| 31 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької області (коригування)                                                                                        | 6,403.10   | 6,403.10  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 6403.1     | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Меблі-техностиль"               | 5,177.511  |         | 4,986.646  |          |
| 32 | Насосні станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м. Маріуполь (коригування)                                                                                                                                   | 44,659.85  | 34,800.00 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 43,143.510 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                  | 38,711.368 |         |            |          |
| 33 | Заходи з енергозбереження . Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу "Ясла -садок №151 "Сонечко"" за адресою: вул. Луга, 30 у Кальміуському районі , м. Маріуполь (без зовнішніх електричних мереж)               | 18,985.88  | 17,087.30 | Департамент капітального будівництва ОДА          | кваліфікація переможця     | 18,243.120 |                                                                                |            |         |            |          |
| 34 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням житлового будинку за адресою: вул. 130 Таганрозької дивізії , 7 в м. Маріуполі                                                                                                                                       | 9751.501   | 8,776.40  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 9361.421   | ТОВ Азовбудінвест ЛТД                                                          | 9,352.524  |         | 2806       |          |
| 35 | Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 12-го поверху житлового будинку по вул. Олімпійський, 181 у Орджонікідзевському районі м. Маріуполя (в межах підтримки переходу до ОСББ)                                                              | 3,798.07   | 3,798.10  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 3,619.253  | ПФ "Банзай"                                                                    | 3,500.000  |         | 3,500.000  |          |
| 5  | Мирноград                                                                                                                                                                                                                                                   | 111,677.74 | 95,899.80 |                                                   |                            | 111,364.38 |                                                                                | 100,675.63 | 1176.06 | 87,408.10  | 1,176.06 |
| 1  | Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія" Мирноградської міської ради Донецької області за адресою: Донецька область, м. Мирноград , мк. Восточний, 24 (коригування)                                           | 69,019.12  | 54,140.10 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 69,575.576 | ПП ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС                                                  | 62,677.127 | 954.94  | 51,518.900 | 954.94   |
| 2  | Закупівля обладнання та меблів для навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія" Мирноградської міської ради"                                                                                                                    | 6,148.00   | 6,148.00  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 5,990.386  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "Меблі-техностиль"                                      | 5,990.386  |         | 5,890.900  |          |
| 3  | Будівництво водоводу від Новогродівського водоводу Д=400 мм до ВВ м. Мирноград                                                                                                                                                                              | 3,542.72   | 3,542.80  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Закупівля не відбулась     | 3,428.249  |                                                                                |            |         |            |          |

|    |                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                   |                                           |            |                                                                                   |            |         |            |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 4  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Шосейна м. Мирноград, Донецької області                                                                                            | 29,225.00  | 28,326.00  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 28,974.000 | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                                           | 28,970.000 | 188.85  | 28,134.309 | 188.85   |
| 5  | Реконструкція будівлі початкового спеціалізованого містечкового навчального закладу музична школа, розташованої за адресою: м-н Східний, буд 24а м.Мирноград, Донецької області                     | 3742.9     | 3,742.90   | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля                       | 3,396.169  | ПП ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС                                                     | 3,038.114  | 32.27   | 1,863.989  | 32.272   |
| 11 | Новгородівка                                                                                                                                                                                        | 98,524.25  | 38,239.90  |                                                   |                                           | 81,194.08  |                                                                                   | 16,526.98  | 332.31  | 13,712.53  | 97.21    |
| 1  | Реконструкція системи водопостачання м. Новгородівка, шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул.Піонерська м. Новгородівка     | 1,132.90   | 1,019.60   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля                       | 1,081.363  | ТОВ "Профі Строй"                                                                 | 973.227    |         | 291.968    |          |
| 2  | Реконструкція системи водопостачання м. Новгородівка, шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул.Фестивальна м.Новгородівка     | 1,151.06   | 1,036.00   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля                       | 1,063.631  | ТОВ "Профі Строй"                                                                 | 946.630    |         | 283.989    |          |
| 3  | Реконструкція врізки від водоводу РПУ через вул. Юності на п. Рубіжне до старої врізки на МПС (1 300 м. д. труби 150 мм) Адреса об'єкту будівництва: Донецька область, м. Новгородівка              | 1,015.67   | 914.10     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля                       | 927.180    | ТОВ "Профі Строй"                                                                 | 834.462    |         | 250.339    |          |
| 4  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Центральна м. Новгородівка, Донецької області                                                                                       | 309.06     | 278.20     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 302.600    | ТОВ "БК Масштаб"                                                                  | 292.300    | 5.56    | 272.586    | 5.56     |
| 5  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Водоп'янова м. Новгородівка, Донецької області                                                                                      | 1,360.01   | 1,224.10   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 1,333.500  | ТОВ "БК Масштаб"                                                                  | 1,174.000  | 24.38   | 1,174.000  | 24.38    |
| 6  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Кобзаря м. Новгородівка, Донецької області                                                                                          | 1,057.13   | 951.40     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 1,036.300  | ТОВ "БК Масштаб"                                                                  | 900.000    | 18.57   | 900.000    | 18.57    |
| 7  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Шевченка м. Новгородівка, Донецької області                                                                                         | 1,035.94   | 932.40     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 1,015.400  | ТОВ "БК Масштаб"                                                                  | 988.290    | 18.63   | 913.700    | 18.63    |
| 8  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Молодіжна в м.Новгородівка                                                                                                          | 664.94     | 598.50     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 651.300    | ТОВ "БК Масштаб"                                                                  | 612.000    | 12.71   | 612.000    | 12.71    |
| 9  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Тургенва м. Новгородівка, Донецької області                                                                                         | 948.09     | 853.30     | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля                       | 929.200    | ТОВ "БК Масштаб"                                                                  | 847.000    | 17.36   | 847.000    | 17.36    |
| 10 | Капітальний ремонт Новгородівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новгородівка Донецької області                                                                 | 86,628.75  | 27,211.60  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля/пропозиції розглянуто | 69,632.90  | ТОВ "УКРЕМБУД-К"                                                                  | 5,877.62   | 235.10  | 5,877.622  |          |
| 11 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Новгородівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7                                                                                         | 3,220.70   | 3,220.70   | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває                | 3,220.700  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль" | 3,081.452  |         | 2,289.326  |          |
| 4  | Покровськ                                                                                                                                                                                           | 177,745.90 | 116,207.90 |                                                   |                                           | 172,442.51 |                                                                                   | 74,324.24  | 1269.76 | 71,119.39  | 1,269.76 |
| 1  | Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О.Невського, буд.1                                       | 3894.8     | 3,505.30   | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля                       | 3667.638   | ПП "ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС"                                                   | 3533.28901 |         | 500        |          |
| 2  | Реконструкція Покровської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський. Коригування | 73,895.80  | 64,111.70  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля                       | 71,369.773 | МПП " БМД І КО"                                                                   | 66,368.247 | 1269.76 | 66196.69   | 1269.76  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                                        |                            |            |                                    |            |        |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 3  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання Покровської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,802.40   | 6,802.40   | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває | 6,802.400  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР"                  | 4,422.706  |        | 4,422.706 |        |
| 4  | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93,152.90  | 41,788.50  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась     | 90,602.700 |                                    |            |        |           |        |
| 16 | Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129,290.64 | 100,245.50 |                                                        |                            | 111,164.54 |                                    | 97,712.42  | 589.84 | 48,902.79 | 633.59 |
| 1  | Капітальний ремонт автодороги по вул. Московська (від вул. Чкалова до вул.Берегова) м.Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,594.52   | 4,594.50   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 4,400.458  | ПАТ "Облдоррембуд"                 | 4,334.451  | 81.87  | 3,961.256 | 81.87  |
| 2  | Капітальний ремонт автодороги по вул. Берегова (від вул. Московська до вул.Героїв Праці) м.Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,763.95   | 3,764.00   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 3,614.960  | ПАТ "Облдоррембуд"                 | 3,564.960  | 69.80  | 3,350.300 | 69.80  |
| 3  | Капітальний ремонт моста і автодороги по вул. Героїв Праці (від вул.Берегова до вул.Козацька) в м.Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,949.29   | 6,949.30   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 6,907.291  | ТОВ Олександрія Кепітал            | 6,584.121  | 95.29  | 4,671.889 | 95.29  |
| 4  | Реконструкція котельні № 13 в м.Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,690.91   | 7,690.90   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 7,225.861  | ТОВ "Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС" | 7,200.000  | 72.00  | 4,137.44  | 41.89  |
| 5  | Капітальний ремонт самотпливного каналізаційного колектору по вул. Нагорна (дільниця від вул. Михайлівська до КНС №2) м.Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,403.80   | 4,851.10   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 4,149.009  | ТОВ "ОКВИН-5"                      | 4,070.80   | 78.78  | 3,374.99  | 74.69  |
| 6  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Нагорна м.Селидове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,307.44   | 1,307.50   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 1,241.261  | ТОВ "ОКВИН-5"                      | 1,200.000  | 28.78  | 1,006.16  | 28.78  |
| 7  | Реконструкція напірного каналізаційного колектору по вул. Нагорна м.Селидове (дільниця від КНС №2 до вул. Михайлівська) (коригування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,297.89   | 1,712.70   | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 1,702.616  | КП "Служба єдиного замовника"      | 1,482.267  | 34.81  | 1,056.59  | 34.81  |
| 8  | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Енгельса, Надії, Електровозної (від вул. Ізмайлівська до пров. Потьомкіна), Центральна (від вул. Горної до пров. Матросова), Репіна, Ізмайлівська, Середня, Мічуріна, Гурова, Чайковського, Островського (від пров. Мостового до пров. Абрикосового), пров. Козацький (від вул. Шевченка до вул. Володимирської), Жуковського, Свободи, Пушкіна (від вул. Ватутіна до вул. Шахтарської Слави), Шахтарської Слави м. Гірик Донецької області» | 1,474.31   | 1,474.30   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 1,428.428  | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"     | 1,357.004  |        | 1,284.03  |        |
| 9  | Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення смт. Курахівка, смт. Гостре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211.31     | 211.30     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 202.111    | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"     | 202.111    | 3.04   | 202.11    | 3.04   |
| 10 | Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення смт. Цукурине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165.33     | 165.40     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 159.032    | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"     | 159.032    | 2.50   | 159.03    | 2.50   |
| 11 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Первомайська, Гоголя, Ломоносова, Пирогова, Горького, Железнодорожна, Праці, Миру, Молодіжна, Л.Чайкіної, О.Кошового, З.Космодем'янської у м. Українськ Донецької області                                                                                                                                                                                                                                                                    | 765.73     | 765.70     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 741.732    | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"     | 741.732    |        | 436.38    |        |
| 12 | Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,330.21  | 12,330.20  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 11,461.166 | ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс"    | 10315.9404 | 122.97 | 7,896.00  | 122.97 |
| 13 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій прилеглої території Селидівської загальноосвітньої школи І ІІІ ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (І черга)(ІІ черга)                                                                                                                                                                                                                                                | 70222      | 40,315.00  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 52986      | ПП ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС      | 48200      |        | 11,730.00 |        |
| 15 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Нагорна м. Селидове (коригування) + 850 тис. тротуар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,380.95   | 5,380.90   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | очікування пропозицій      | 6,492.250  |                                    |            |        |           |        |

|    |                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                   |                     |            |                                       |            |         |            |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 16 | Реконструкція котельні №13 в м. Селидове.2 черга. Теплові мережі.                                                                                                                                | 8,733.04   | 8,733.00   | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 8,452.375  | ТОВ "ОКВИН-5"                         | 8,300.000  |         | 5,636.62   | 77.95    |
| 47 | Слов'янськ                                                                                                                                                                                       | 272,280.66 | 238,408.40 |                                                   |                     | 251,406.56 |                                       | 228,778.42 | 1578.93 | 122,125.70 | 1,510.92 |
| 1  | Оптимізація центральної системи водопостачання м. Слов'янська (розробка гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Слов'янська та технічних заходів з оптимізації її роботи) | 585.00     | 585.00     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 585.000    | ПМП НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ЕКОЛАС" | 585.000    |         | 585.00     |          |
| 2  | Капітальний ремонт ділянки напірного водоводу від будівлі насосної станції 1-го підйому, Слов'янськ                                                                                              | 2,220.80   | 2,145.90   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2,062.757  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 1,715.662  | 9.91    | 1,715.66   | 9.91     |
| 3  | Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водоводу через автомобільну дорогу Слов'янськ-Пришиб (км16+695)                                                                                   | 394.32     | 377.90     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 366.668    | ПП "ВКФ "Траст"                       | 346.727    | 5.60    | 346.73     | 5.60     |
| 4  | Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, м. Слов'янськ                                                                                                                                 | 10,319.97  | 10,180.50  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 9,784.151  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 9,188.246  | 9.92    | 9,188.25   | 9.92     |
| 5  | Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції до м-ну Артема, м. Слов'янськ                                                                                                               | 582.97     | 566.80     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 548.378    | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 506.302    | 8.40    | 506.30     | 8.40     |
| 6  | Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Лісозахисна, м. Слов'янськ для відводу технологічної води з грязевідстойника фільтрувальної станції                           | 421.35     | 404.20     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 389.926    | ПП "ВКФ "Траст"                       | 369.211    | 210.95  | 162.88     | 210.95   |
| 7  | Монтаж насосної установки на фільтрувальній станції, м. Слов'янськ (капітальний ремонт)                                                                                                          | 6,332.68   | 6,282.70   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 6,174.367  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 5,994.800  |         |            |          |
| 8  | Будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), м. Слов'янськ                                                                                      | 1,040.91   | 1,040.90   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 979.380    | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 925.713    |         | 278.79     |          |
| 9  | Капітальний ремонт ділянки водоводу №9 по вул. Банківська (вул.Юних Комунарів) (район літака) м. Слов'янськ                                                                                      | 1,437.62   | 1,414.90   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,371.895  | ТОВ "Спецінжиніринг Постач"           | 1,086.000  | 19.27   | 1,086.00   | 19.27    |
| 10 | Реконструкція водоводу №6 від вул. Миру до ВНС №4,м. Слов'янськ                                                                                                                                  | 1,128.01   | 1,075.70   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,025.814  | ТОВ "Спецінжиніринг Постач"           | 819.495    | 24.62   | 819.48     | 24.62    |
| 11 | Капітальний ремонт диокера водогону №9 через р. Казенний Торець, м. Слов'янськ                                                                                                                   | 1,340.51   | 1,323.40   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,247.050  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 1,181.638  | 9.93    | 1,119.92   | 9.93     |
| 12 | Реконструкція мереж водопостачання по вул. Шевченко, вул. Василівська (вул. Ж.Револуції), бул. Пушкіна (вул. Шевченко), м. Слов'янськ                                                            | 711.95     | 677.90     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 660.562    | ПП "ВКФ "Траст"                       | 624.608    | 9.86    | 624.61     | 9.86     |
| 13 | Реконструкція мереж водопостачання по вул. Добровольського, вул.Л.Толстого, вул.Я.Мудрого (вул.Урицького) (вул.Л.Толстого), м. Слов'янськ                                                        | 784.64     | 752.30     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 727.518    | ПП "ВКФ "Траст"                       | 687.639    | 11.83   | 687.64     | 11.83    |
| 14 | Реконструкція диокера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1-А до очисних споруд через р.К.Торець м. Слов'янськ                                                                         | 3,195.55   | 2,900.20   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2900.16    | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 2749.53039 | 9.90    | 2,749.53   | 9.90     |
| 15 | Реконструкція диокера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1 та №5 до очисних споруд через р. К. Торець м. Слов'янськ                                                                   | 3,004.25   | 3,004.30   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2,988.929  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 2,773.568  | 10.00   | 2,773.57   | 10.00    |
| 16 | Реконструкція аварійних ділянок напірних каналізаційних колекторів від КНС № 1-а №1 та №5 в районі вул.Горлівська, б.Мазанов Яр - очисні споруди, сади ВНІМЕТМАШ м. Слов'янськ                   | 1,763.88   | 1,763.90   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,673.645  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 1,583.131  | 13.17   | 1,583.13   | 13.17    |
| 17 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1, №5 до очисних споруд                                                                                                               | 5,989.89   | 5,893.40   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 5,727.163  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 4,998.977  | 10.00   | 4,998.98   | 10.00    |
| 18 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №6 до очисних споруд, м. Слов'янськ                                                                                                    | 1,496.57   | 1,466.00   | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,382.113  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                | 1,306.312  | 15.47   | 1,306.31   | 15.47    |

|    |                                                                                                                                                                                |           |           |                                                   |                     |            |                         |            |        |           |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 19 | Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора КНС № 3 від вул.Комунарів (Торська) до КНС 1-А, м.Слов'янськ                                               | 711.27    | 711.30    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 626.5776   | ПП "ВКФ "Траст"         | 592.452    | 7.41   | 592.45    | 7.41   |
| 20 | Реконструкція дюкера самопливного каналізаційного колектора через оз.Лиман по вул.Вольська , м.Слов'янськ                                                                      | 4,975.27  | 4,896.50  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 4,723.753  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"  | 4,463.369  | 21.52  | 4,463.37  | 21.52  |
| 21 | Капітальний ремонт відкритих дренажних систем в районі вул. Гранична, вул. Героїв Пілотів м. Слов'янськ                                                                        | 1,179.94  | 1,138.50  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,105.696  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"  | 1,044.882  | 12.79  | 1,044.88  | 12.79  |
| 22 | Капітальний ремонт водопуску та дренажних систем від вул. Праці до річки Колонтаївка м. Слов'янськ                                                                             | 682.57    | 655.60    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 632.3556   | ТОВ "ВКФ "Перспектива"  | 597.53693  | 10.27  | 597.54    | 10.27  |
| 23 | Капітальний ремонт насосної станції по вул.Центральній та напірного колектору від насосної станції до вул. Банківська м. Слов'янськ                                            | 1,017.86  | 992.40    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 961.122    | ТОВ "ВКФ "Перспектива"  | 908.105    | 13.62  | 908.11    | 13.62  |
| 24 | Капітальний ремонт насосних станцій "Лиман2", "Кокінакі", "Вольська", "К.Маркса", "Лозановича", м. Слов'янськ                                                                  | 4,661.98  | 4,557.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | завершена закупівля | 4,518.580  | ТОВ "Профі Строй"       | 3,782.429  |        | 1,891.21  |        |
| 25 | Капітальний ремонт приміщення центрального стерилізаційного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40,м. Слов'янськ (коригування) | 1,929.37  | 1,736.40  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 1,836.169  | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 1,836.169  | 21.00  | 918.64    | 21.00  |
| 26 | Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 38                                                               | 16,262.95 | 16,263.00 | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 15,709.020 | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 14,036.488 | 267.05 | 8,579.85  | 198.21 |
| 27 | Реставрація (ремонтно-реставраційні роботи) будівлі хірургічного відділення №1 КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 31                     | 12,066.29 | 10,859.70 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 11,599.008 | ТОВ "Дувк"              | 11,119.530 |        |           |        |
| 28 | Капітальний ремонт будівлі поліклініки КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою вул. Шевченка, 40                                                              | 9,654.90  | 9,021.60  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 9,353.28   | ТОВ "ДОНСТРОЙ"          | 8,782.50   | 8.74   | 1,324.92  | 8.74   |
| 29 | Капітальний ремонт будівлі відділення трансфузіології КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул.Університетська (Леніна), 18 м. Слов'янськ (коригування)   | 2,151.46  | 1,936.30  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 2059.975   | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 2,059.975  | 23.28  | 1,107.756 | 23.277 |
| 30 | Капітальний ремонт приміщень господарчих корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 31, м. Слов'янськ                                   | 1,237.74  | 1,224.80  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 1,224.736  | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 1,188.677  | 29.11  | 1,057.285 | 29.114 |
| 31 | Зовнішнє оздоблення господарчих корпусів КЛПЗ "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська " за адресою вул. Шевченка,31 м. Слов'янська (капітальний ремонт)                         | 586.33    | 527.70    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 559.48     | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 559.48     |        | 336.19    | 5.56   |
| 32 | Капітальний ремонт приміщень господарчих корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Слов'янськ                                   | 517.12    | 508.40    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 492.575    | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 443.317    | 11.62  | 443.317   | 10.666 |
| 33 | Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 а                                               | 885.13    | 861.50    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 831.150    | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 831.150    | 19.91  | 748.035   | 17.749 |
| 34 | Капітальний ремонт будівлі баклабораторії КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Ярослава Мудрого (Урицького),24, м. Слов'янськ (коригування)          | 485.11    | 1,415.90  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 1,508.644  | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ" | 1,461.556  | 11.04  | 735.122   | 11.035 |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                        |                            |            |                                                                    |            |        |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|
| 35 | Капітальний ремонт будівлі фізіотерапевтичного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 м. Слов'янськ (коригування)                                                 | 913.39    | 1,356.30  | Департамент охорони здоров'я ОДА                       | Завершена закупівля        | 1,549.199  | ТОВ "БВК СХІДЦЕМРЕМОНТ"                                            | 1,549.199  | 21.03  | 997.713   | 19.408  |
| 36 | Реконструкція будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" за адресою: вул.Ярослава Мудрого (Урицького),12 в м. Слов'янськ (1 черга)                                                                                      | 11,846.67 | 11,591.30 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Закупівля не відбулась     | 11,219.938 |                                                                    |            |        |           |         |
| 37 | Капітальний ремонт будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" по вул. Ярослава Мудрого,12 (Урицького,12) в м. Слов'янськ Донецької області (заміна вікон )                                                              | 2,832.65  | 2,832.70  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 2,752.373  | ТОВ ГРИФОН ГРУП                                                    | 2,748.996  | 20.52  | 1,174.70  | 20.52   |
| 38 | Придбання медичного обладнання для КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" м. Слов'янськ                                                                                                                                     | 2,000.00  | 2,000.00  | Департамент охорони здоров'я ОДА                       | Завершена закупівля        | 1,893.760  | ТОВ "Білімед", ТОВ "Укрдіагностика",ТОВ "Світмед", Тов "Ортоімекс" | 1,893.760  |        | 1,893.76  |         |
| 39 | Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області                                                                                                                                     | 89,851.51 | 66,415.90 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 78,361.212 | ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД"                                             | 78,313.919 | 373.81 | 25,631.87 | 373.81  |
| 40 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області                                                                                                  | 6,314.80  | 6,314.80  | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває | 6,314.755  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР" ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2"                              | 5,238.780  |        | 5,238.780 |         |
| 41 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вул. Залізнична (вул.Жукова), вул. Гагаріна, вул.Голубівська (вул.Ворошилова) м. Слов'янськ                                                                       | 947.41    | 852.70    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 688.959    | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"                                     | 385.000    |        | 192.50    |         |
| 42 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Слов'янськ Донецької області                                                                                                                                   | 2,936.33  | 2,926.40  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 2,781.114  | ТОВ "Спецтехресурс"                                                | 2,669.868  | 19.96  | 2,669.59  | 19.96   |
| 43 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Вчительський (пров. Калініна) м. Слов'янськ (коригування)                                                                                                         | 1,071.75  | 964.60    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась     | 1028       |                                                                    |            |        |           |         |
| 44 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вчительський (вул. Калініна) м. Слов'янськ (коригування)                                                                                                              | 1,383.32  | 1,245.00  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась     | 1,310.500  |                                                                    |            |        |           |         |
| 45 | Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатопверхові та малопверхові житлові будинки м. Слов'янськ (капітальний ремонт)                                                                           | 5,654.04  | 5,088.60  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 5,385.972  | ТОВ "ВКФ "Перспектива"                                             | 5,095.926  |        |           |         |
| 46 | Відновлення доріг внутрішньо-міського сполучення м. Слов'янськ (капітальний ремонт)                                                                                                                               | 33,010.02 | 29,709.00 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля        | 31,865.000 | ТДВ "Облдонрембуд"                                                 | 31,864.899 | 169.03 | 22,923.11 | 169.027 |
| 47 | Реконструкція котельні №5 м. Слов'янськ. Друга черга будівництва                                                                                                                                                  | 11,762.62 | 7,948.60  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 7,918.181  | ТОВ "Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС"                                 | 7,867.894  | 138.40 | 6,122.23  | 138.40  |
| 11 | Бахмутський                                                                                                                                                                                                       | 61,487.93 | 57,633.30 |                                                        |                            | 54,284.89  |                                                                    | 51,958.28  | 684.58 | 40,205.20 | 652.65  |
| 1  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Артемівська у с. Зайцево Артемівського району Донецької області                                                                                                 | 333.12    | 329.80    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 314.915    | ТОВ "Профі Строй"                                                  | 305.011    |        | 154.87    |         |
| 2  | Реконструкція мереж водовідведення та очисних споруд с. Клинове Бахмутського району Донецької області                                                                                                             | 8,899.49  | 8,484.90  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 8,667.365  | ТОВ "ДНЕПР ЕКОСТРОЙ"                                               | 8,537.354  | 4.62   | 4,811.09  | 4.62    |
| 3  | Капітальний ремонт з заміною вікон і дверей ДНЗ ясла-садок загального розвитку "Берізка"сщ. Зеленопілля Бахмутського району Донецької області                                                                     | 298.90    | 269.00    | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля        | 247.259    | ФОП Разувася В.В.                                                  | 247.259    | 0.00   | 247.26    |         |
| 4  | Будівництво блочної котельні для автономного опалення нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини розташованої по вул. Шкільна, 25 сел. Новолуганське Бахмутський район Донецької області | 1568.228  | 1,411.40  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 1,443.360  | ТОВ "БІОКС"                                                        | 1,363.360  |        |           |         |

|    |                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                   |                            |            |                                                                                       |            |        |            |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|----------|
| 5  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташованої по вул. Шкільна, 25 в сел. Новолутанське Бахмутського району Донецької області         | 3,306.06  | 2,975.50  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 3223.675   | ТОВ "Хозхімсервіс"                                                                    | 3110.84571 | 56.79  | 1361.98429 | 24.86527 |
| 6  | Капітальний ремонт лінії освітлення с. Іванград, Артемівського району                                                                                                                       | 190.18    | 171.20    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 185.652    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                                     | 175.272    | 2.23   | 174.13     | 2.23     |
| 7  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення с. Клинове, Артемівського району за адресами: вул. Советська, вул. Козаченко, вул. Островського, вул. Лісна, пров. Кірова                   | 228.19    | 225.90    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 222.806    | ТОВ "ТБК"Схід"                                                                        | 211.000    | 1.88   | 181.37     | 1.88     |
| 8  | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення с. Зайцеве за адресами: вул. Підгорна, вул. Виноградна, вул. Верхня, вул. Западна                                                           | 279.89    | 251.90    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 273.216    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                                     | 189.500    | 11.84  | 180.03     | 11.84    |
| 9  | Реконструкція Часовоярської ЗОШ №17 І-ІІІ ступенів по вул. Дмитра Скрипниченко, 49 у м. Часів Яр Донецької області                                                                          | 34,379.10 | 31,514.90 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 33,119.443 | ТОВ "Фірма Вектор-XXI "                                                               | 33,119.443 | 596.42 | 28,405.04  | 596.42   |
| 10 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 м.Часів Яр                                                                                      | 11,400.50 | 11,400.50 | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 6,000.500  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "Меблі-техностиль" | 4,165.681  |        | 4,165.681  |          |
| 11 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Лутова Красненської сільської ради Артемівського району Донецької області (коригування)                                                               | 604.27    | 598.30    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 586.700    | ТОВ "Мосбудінвест"                                                                    | 533.555    | 10.80  | 523.74     | 10.80    |
| 9  | Великоновосілівський                                                                                                                                                                        | 59,901.48 | 50,205.18 |                                                   |                            | 56,896.37  |                                                                                       | 53,300.96  | 177.46 | 13,543.29  | 177.46   |
| 1  | Капітальний ремонт Великоновосілівської гімназії ЗОШ І степеню Великоновосілівської районної ради Донецької області по вул. Весела, буд.40А                                                 | 27,068.32 | 19,286.30 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 26,135.677 | ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА                                                   | 25,700.000 |        |            |          |
| 2  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Великоновосілівської гімназії з ЗОШ І ступенів                                                                                             | 5,561.68  | 5,561.68  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 5,128.891  | ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль"       | 5,128.891  |        | 5,128.861  |          |
| 3  | Реконструкція, улаштування шатрового даху з утепленням горища Великоновосілівської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеню Великоновосілівської районної ради Донецької області       | 7,685.18  | 7,182.10  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 7441.0944  | ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"                                                                   | 6,000.0000 |        |            |          |
| 4  | Капітальний ремонт Великоновосілівської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеню Великоновосілівської районної ради Донецької області. Заміна вікон і зовнішніх дверей. Утеплення стін | 9,375.31  | 8,017.90  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 9057.6684  | ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА                                                   | 7,958.2695 |        |            |          |
| 5  | Капітальний ремонт системи центрального опалення, водопостачання та каналізації будівлі Великоновосілівського районного центра первинної медико-санітарної допомоги                         | 550.87    | 550.90    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 534.914    | ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ГРУПА                                                   | 460.805    | 9.23   | 460.590    | 9.229    |
| 6  | Капітальний ремонт (термомодернізація) лікарської амбулаторії смт Велика Новосілка Великоновосілівського районного Центру первинної медико-санітарної допомоги. Коригування                 | 5,708.85  | 5,138.00  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 4,776.787  | ТОВ "Хозхімсервіс"                                                                    | 4,776.787  | 109.52 | 4,776.787  | 109.523  |
| 7  | Капітальний ремонт (термомодернізація) лікарської амбулаторії с. Старомлинівка, вул. Леніна, 70, Великоновосілівського р-ну Донецької області. Коригування                                  | 2,628.56  | 3,145.60  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 2,513.343  | ТОВ "Хозхімсервіс"                                                                    | 2,262.009  | 50.90  | 2,261.998  | 50.901   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                          |                            |            |                                                                                             |            |         |           |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|
| 8 | Капітальний ремонт системи центрального опалення, водопостачання та каналізації лікарської амбулаторії с.Старомлинівка, вул. Леніна, 70, Великоновосілківського р-ну Донецької області                                                          | 504.61     | 504.60     | Департамент охорони здоров'я ОДА         | Завершена закупівля        | 489.898    | ТОВ "Синергія-БТ"                                                                           | 489.898    | 7.81    | 390.751   | 7.807    |
| 9 | Оснащення КЗОЗ "Великоновосілківський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги" медичним обладнанням                                                                                                                                 | 818.10     | 818.10     | Департамент охорони здоров'я ОДА         | Завершена закупівля        | 818.100    | ТОВ "Топсервісмедтехніка"                                                                   | 524.300    |         | 524.30    |          |
| 5 | Волноваський                                                                                                                                                                                                                                    | 123,394.38 | 120,294.50 |                                          |                            | 111,553.33 |                                                                                             | 90,239.49  | 1051.06 | 65,803.96 | 1,051.06 |
| 1 | Реконструкція магістрального водоводу "Великонадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ" ПК0-ПК50, Волноваський район Донецької області (коригування)                                                                                              | 24,021.10  | 24,021.10  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 23,331.199 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                                               | 22,300.000 | 274.50  | 15,607.61 | 274.50   |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3 (коригування)                                                                                                                       | 62,148.27  | 62,148.30  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 52,584.592 | ТОВ ВАДІ 2012 МПП "БМД И КО"                                                                | 50,491.143 | 699.24  | 39,676.14 | 699.24   |
| 3 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею                                                                                                                                                                            | 6,225.10   | 6,225.10   | Департамент освіти і науки ОДА           | процедура закупівлі триває | 6,225.100  | ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі -Техностиль" | 6,048.347  |         | 6,048.40  |          |
| 4 | Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області                                                                                                                                                                       | 18,951.18  | 17,056.10  | Департамент капітального будівництва ОДА | Торги відмінено            | 17,841.522 |                                                                                             |            |         |           |          |
| 5 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі, Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва, 19 м. Волноваха Донецької області                                                                                                                          | 12,048.73  | 10,843.90  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 11,570.912 | ТОВ ВАДІ 2012                                                                               | 11,400.000 | 77.33   | 4,471.81  | 77.33    |
| 8 | Нікольський                                                                                                                                                                                                                                     | 79,533.85  | 72,846.40  |                                          |                            | 61,549.62  |                                                                                             | 52,382.49  | 518.46  | 31,858.63 | 390.59   |
| 1 | Реконструкція системи водопостачання смт. Нікольське Донецької області.                                                                                                                                                                         | 16,617.96  | 16,617.90  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 16,072.901 | ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                                             | 12,631.111 | 225.47  | 12,045.76 | 225.47   |
| 2 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)                             | 10,510.10  | 10,510.10  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 10,315.650 | ТОВ "БУДГАРАНТ ПЛЮС", ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"                                          | 10,296.517 | 113.43  | 5,736.03  | 113.43   |
| 3 | Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименко А. Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування) | 4,449.40   | 4,449.40   | Департамент капітального будівництва ОДА | Закупівля не відбулась     | 4,216.861  |                                                                                             |            |         |           |          |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа                                                | 19,845.21  | 19,845.20  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 20,077.614 | ТОВ "Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія" ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"                            | 19,936.333 | 151.20  | 6,594.51  | 23.32    |
| 5 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа                                                                  | 6,100.30   | 6,100.30   | Департамент освіти і науки ОДА           | процедура закупівлі триває | 6,100.300  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "Меблі-техностиль"       | 5,833.274  |         | 5,833.302 |          |
| 6 | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі                                                                                                                             | 990.00     | 980.10     | Департамент капітального будівництва ОДА | Закупівля не відбулась     | 960.073    |                                                                                             |            |         |           |          |
| 7 | Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області                                                                                                                  | 10,510.44  | 3,833.00   | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 3,806.226  | ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"                                                                         | 3,685.250  | 28.37   | 1,649.02  | 28.37    |

|    |                                                                                                                                                                                             |           |           |                                                   |                            |           |                                                                  |           |        |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 8  | Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Кальчик Володарського району Донецької області. 2 черга будівництва                                      | 10,510.44 | 10,510.40 | Департамент капітального будівництва ОДА          |                            |           |                                                                  |           |        |           |        |
| 29 | Добропільський                                                                                                                                                                              | 28,687.85 | 29,879.00 |                                                   |                            | 27,389.57 |                                                                  | 22,978.62 | 204.17 | 16,036.62 | 177.35 |
| 1  | Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Світле Добропільського району Донецької області (коригування)                                                                                   | 369.17    | 332.30    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 354.498   | ТОВ "Профі Строй"                                                | 350.000   |        | 184.92    |        |
| 2  | Реконструкція ГТС Золотоколядзького водосховища Золотоколядзької сільської ради Добропільського району Донецької області (коригування)                                                      | 2,091.54  | 1,882.40  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,804.992 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ"     | 1,537.100 |        | 820.19    |        |
| 3  | Реконструкція мереж теплопостачання Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 19-А в с. Світле, Добропільського району, Донецької області                                           | 1,471.69  | 1,471.70  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 1,397.878 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦСЕРВІС"          | 1,020.000 | 11.18  | 616.19    |        |
| 4  | Капітальний ремонт (внутрішні приміщення, покрівля) будівлі Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька обл., Добропільський район, селище Світле, вул. Шкільна, 19А | 10,117.44 | 12,617.50 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 9,660.626 | ТОВ "РСІ"                                                        | 7,900.000 | 90.37  | 4,032.94  | 74.73  |
| 5  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                                                            | 2,873.20  | 2,873.20  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 2,873.200 | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР",<br>ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2",<br>ТОВ "ІНТЕРСКУЛ"    | 1,835.904 |        | 1,835.900 |        |
| 6  | Реконструкція мереж теплопостачання Золотоколядзької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 6 в с. Золотий Колодязь, Добропільського району, Донецької області                                | 1,588.21  | 1,429.40  | Департамент освіти і науки ОДА                    | Завершена закупівля        | 1,537.968 | ТОВ "НЕОН"                                                       | 1,125.99  | 12.25  | 1,102.10  | 12.25  |
| 7  | Нове будівництво вуличного освітлення с. Криворіжжя вул. Советська Добропільського району Донецької області по існуючим опорам Криворізьких РЕМ                                             | 230.88    | 230.90    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 225.312   | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"                                   | 216.199   | 2.63   | 216.20    | 2.63   |
| 8  | Реконструкція вуличного освітлення вул. Донецька с. Ново-Водяне Добропільського району Донецької області                                                                                    | 287.04    | 287.10    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 267.494   | ТОВ "Екосистеми України"                                         | 217.770   | 2.72   | 217.77    | 2.72   |
| 9  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Краматорська с. Веселе Поле Добропільського району                                                                                               | 87.82     | 87.80     | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 79.890    | ТОВ "Екосистеми України"                                         | 62.195    | 0.78   | 62.20     | 0.78   |
| 10 | Реконструкція вуличного освітлення вул. Донецька с. Весна Добропільського району Донецької області                                                                                          | 154.67    | 154.70    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 143.892   | ТОВ "Екосистеми України"                                         | 98        | 1.22   | 97.77     | 1.22   |
| 11 | Реконструкція вуличного освітлення вул. Ватутіна с. Першотравневе Добропільського району Донецької області                                                                                  | 273.27    | 273.30    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 254.442   | ТОВ "Екосистеми України"                                         | 177.700   | 2.22   | 177.70    | 2.22   |
| 12 | Реконструкція вуличного освітлення вул. Залізнична с. Благодать Добропільського району                                                                                                      | 104.45    | 104.50    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 95.837    | ТОВ "Екосистеми України"                                         | 78        | 0.97   | 77.70     | 0.97   |
| 13 | Капітальний ремонт доріг по вулицям Перемоги і Дружби с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області                                                        | 345.26    | 313.20    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 336.574   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 315.143   | 6.02   | 307.18    | 6.02   |
| 14 | Капітальний ремонт доріг по вулицям Наумова і Чарушнікова с. Шевченко Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області                                                  | 382.82    | 347.40    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 373.198   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 346.007   | 6.64   | 334.96    | 6.64   |
| 15 | Капітальний ремонт дороги по вулицям 60 років Жовтня, Нова, Молодіжна с. Криворіжжя Добропільського району Донецької області                                                                | 895.96    | 806.40    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля        | 872.370   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 821.792   | 5.66   | 772.35    | 5.66   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                                                        |                     |           |                                                                  |           |        |           |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 16 | Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна с. Новофедорівка Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                            | 425.97    | 383.40    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 415.000   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 376.186   | 7.21   | 376.19    | 7.21   |
| 17 | Капітальний ремонт дороги по вул. Миру с. Завидо-Борзенка Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                               | 682.88    | 614.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 665.320   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 665.163   | 3.71   | 655.74    | 3.71   |
| 18 | Капітальний ремонт дороги по вул. Східна с. Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                            | 325.01    | 293.40    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 316.690   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 316.371   | 5.92   | 316.37    | 5.92   |
| 19 | Капітальний ремонт дороги по вул. Потапенко с. Новотроїцьке Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                             | 640.84    | 577.80    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 624.476   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 616.568   | 12.40  | 615.16    | 12.40  |
| 20 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена с. Новотроїцьке Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                                | 444.00    | 401.40    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 432.655   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 431.319   | 8.65   | 428.88    | 8.65   |
| 21 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна с. Кучерів Яр Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                                 | 523.44    | 472.50    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 510.068   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 508.769   | 7.34   | 364.38    | 7.34   |
| 22 | Капітальний ремонт дороги по вул. Осипова с. Грузьке Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                                                    | 812.06    | 731.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 791.514   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 790.502   | 4.05   | 593.13    | 4.05   |
| 23 | Вуличне освітлення с. Зелене Добропільського району Донецької області по існуючим опорам Криворізьких РЕМ                                                                                                                                                                        | 157.89    | 142.10    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля | 154.096   | ФОП "Яковенко Вадим Федорович"                                   | 154.096   | 1.93   | 154.10    | 1.93   |
| 24 | Капітальний ремонт пішохідного мосту через ставок у с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області. Коригування                                                                                                                                  | 1,310.56  | 1,179.50  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 1,223.000 | ТОВ "ЕВЕРЕСТ-2017"                                               | 1,223.000 |        | 366.90    |        |
| 25 | Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Кам'янка Шилівської сільської ради Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                          | 299.50    | 269.60    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля | 291.500   | ТОВ "Профі Строй"                                                | 285.000   |        | 187.31    |        |
| 26 | Капітальний ремонт водонапірної башти, насосної та свердловини в селі Шилівка Добропільського району Донецької області                                                                                                                                                           | 252.50    | 215.10    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля | 250.199   | ТОВ "Профі Строй"                                                | 248.000   |        | 134.29    |        |
| 27 | Капітальний ремонт лінії водопроводу по вул. Дружби в с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області                                                                                                                                             | 270.61    | 243.60    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля | 230.602   | ТОВ "Профі Строй"                                                | 228.000   |        | 216.77    |        |
| 28 | Капітальний ремонт лінії водопроводу по вул. Донецькій в с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області                                                                                                                                          | 287.38    | 258.70    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля | 251.040   | ТОВ "Профі Строй"                                                | 246.000   |        | 223.80    |        |
| 29 | Капітальний ремонт дороги по вул. Радянській смт Святогорівки Святогорівської селищної ради Добропільського району Донецької області                                                                                                                                             | 981.81    | 883.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 955.240   | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 788.374   | 10.30  | 547.54    | 10.30  |
| 13 | Костянтинівський                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,995.60 | 22,586.70 |                                                        |                     | 22,095.00 |                                                                  | 19,120.15 | 599.34 | 16,104.65 | 626.49 |
| 1  | Капітальний ремонт Івано-Пільської СШ І-ІІІ ступенів. Ремонт внутрішніх приміщень. Благоустрій території: заміна твердого покриття на подвір'ї та встановлення огорожі. За адресою: 85160, село Івано-Пілька, вул. Садова, буд. 34 б, Костянтинівського району Донецької області | 7,266.64  | 6,540.00  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля | 6,993.656 | ТОВ "ОКВИН-5"                                                    | 6,900.000 |        | 5,944.399 | 42.615 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                        |                        |           |                                         |            |        |           |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 2  | Іванопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі за адресою: с.Іванопілья вул.Садов буд. 34б, Костянтинівського району, Донецької області | 1,834.06  | 1,380.50  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 1,662.559 | ТОВ "ОКВИН-5"                           | 1,600.000  | 17.84  | 1,009.697 | 17.843 |
| 3  | Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Іванопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області                                                                                                                            | 5,667.42  | 6,600.00  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 7,000.698 | ТОВ "ОКВИН-5"                           | 5,900.000  | 509.36 | 5,167.63  | 509.36 |
| 4  | Білокузьминівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі за адресою: с.Білокузьминівка вул.Садова, буд. 62, Костянтинівського району, Донецької області        | 1,457.25  | 1,311.60  | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля    | 1312      | ПП "РОСТ-Енерджі"                       | 837.244    | 5.83   | 707.468   |        |
| 5  | Капітальний ремонт (термомодернізація) будинку дошкільного навчального закладу №2 (Червона шапочка) в с.Іванопілья Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                     | 881.08    | 793.60    | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля    | 793.530   | ПП "СТРОЙЛАЙФ"                          | 585.00000  | 11.90  | 513.28988 | 11.90  |
| 6  | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Двоймочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області (коригування)                                                                                                                                            | 1,639.24  | 1,475.40  | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля    | 1,559.993 | ТОВ "С.В.СТРОЙ"                         | 1200.00000 | 13.30  | 682.98120 | 3.66   |
| 7  | Капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна в с. Іванопілья Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                           | 657.30    | 591.60    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 633.500   |                                         |            |        |           |        |
| 8  | Капітальний ремонт автодороги по вулиці Метоніде в с. Іванопілья Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                       | 358.19    | 1,862.60  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась |           |                                         |            |        |           |        |
| 9  | Капітальний ремонт автодороги по вул. Сонячна в с-ще Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                     | 887.33    | 798.60    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 847.300   | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 832.877    | 16.16  | 814.16    | 16.16  |
| 10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в с. Стінки Костянтинівського району                                                                                                                                                                                                                                  | 419.36    | 377.50    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 407.000   | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 397.080    | 7.64   | 397.08    | 7.64   |
| 11 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Садовий (буд. 48-школа - права сторона) в с. Білокузьминівка, Костянтинівського району, Донецької області                                                                                                                                                                   | 320.08    | 297.30    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 305.628   | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 299.180    | 6.02   | 299.18    | 6.02   |
| 12 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Садовий (буд. 35-57 непарна сторона) в с. Білокузьминівка Костянтинівського району, Донецької області                                                                                                                                                                       | 320.89    | 297.30    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 306.420   | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 300.347    | 6.02   | 300.35    | 6.02   |
| 13 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральний в с. Білокузьминівка Костянтинівського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                | 286.78    | 260.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 273.198   | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 268.425    | 5.27   | 268.42    | 5.27   |
| 6  | Покровський                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,437.19 | 40,154.60 |                                                        |                        | 38,881.53 |                                         | 38,055.43  | 619.87 | 36,563.35 | 607.42 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                                          |                            |            |                                                                                                  |            |        |           |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Навчально - виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Красноармійської районної ради Донецької області (І черга будівництва) (коригування)                                                            | 9,577.02   | 9,231.90  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 9,333.862  | ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"                                                                     | 9,038.663  | 158.94 | 8,674.077 | 158.94  |
| 2 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Навчально-виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Красноармійської районної ради Донецької області (ІІ черга будівництва) (коригування)                                                             | 8,253.43   | 8,213.90  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 8,008.565  | ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"                                                                     | 8,008.565  | 135.80 | 7,401.80  | 135.80  |
| 3 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для будівлі Навчально-виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»                                                                                                                                        | 5,697.80   | 5,697.80  | Департамент освіти і науки ОДА           | процедура закупівлі триває | 5,697.800  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВІБЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "Меблі-техностиль" | 5,575.276  |        | 5,575.277 |         |
| 4 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Навчально-виховного комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької області (ІІІ черга будівництва) за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Гришино, вул. Гагаріна,12 | 10,330.07  | 10,968.10 | Департамент капітального будівництва ОДА | завершена закупівля        | 10,050.308 | ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"                                                                     | 9,743.157  | 222.28 | 9,722.29  | 222.28  |
| 5 | Капітальний ремонт, термомодернізація Новотроїцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Покровського району Донецької області                                                                                                                                                                     | 2,519.55   | 2,389.50  | Департамент охорони здоров'я ОДА         | Завершена закупівля        | 2,298.324  | ТОВ "РСІ"                                                                                        | 2,204.230  | 41.21  | 1,735.00  | 29.30   |
| 6 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Гродівської селищної лікарської амбулаторії КЗОЗ "Покровський районний ЦПМСД", що знаходиться за адресою: Донецька область, Покровський район, смт.Гродівка, вул.Горького, 31а                                                                                  | 4,059.32   | 3,653.40  | Департамент охорони здоров'я ОДА         | Завершена закупівля        | 3,492.670  | ТОВ "РСІ"                                                                                        | 3,485.542  | 61.64  | 3,454.91  | 61.10   |
| 4 | Мар'їнський                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,298.69  | 14,668.90 |                                          |                            | 15,566.261 |                                                                                                  | 14,398.754 | 180.34 | 9,698.143 | 180.341 |
| 1 | Капітальний ремонт Єлизаветівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, адреса: Україна, Донецька область, Мар'їнський район, село Єлизаветівка                                                                                                                                                                                 | 6,445.57   | 5,801.00  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 6,306.218  | ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"                                                                              | 5,675.000  | 88.89  | 5,157.32  | 88.89   |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини село Дачне Мар'їнського району Донецької області Коригування                                                                                                                                                                       | 2565.63628 | 2,309.10  | Департамент охорони здоров'я ОДА         | Завершена закупівля        | 2,410.539  | ТОВ "Синергія-БТ"                                                                                | 2,387.604  | 43.62  | 2,387.604 | 43.623  |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі Фельдшерсько-акушерський пункт с. Катеринівка, вул.Леніна, буд. 37а»                                                                                                                                                                                                                | 2,664.66   | 2,398.20  | Департамент охорони здоров'я ОДА         | Завершена закупівля        | 2,482.092  | ТОВ "Хозхімсервіс"                                                                               | 2,217.168  | 47.83  | 2153.22   | 47.83   |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі Павлівської амбулаторії ЗПСМ с. Павлівка, вул.Калініна, буд.67                                                                                                                                                                                                                      | 4,622.82   | 4,160.60  | Департамент капітального будівництва ОДА | Завершена закупівля        | 4,367.412  | ТОВ "ДИЗАЙН БУД-ПРОЕКТ"                                                                          | 4,118.982  |        |           |         |
| 6 | Олександрівський                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,968.15  | 11,671.60 |                                          |                            | 12,084.50  |                                                                                                  | 6,195.39   | 51.15  | 4,653.57  | 42.97   |
| 1 | Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" (утеплення зовнішніх стін будівлі, котельні), смт. Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області                                                                                                                                         | 1,386.06   | 1,247.50  | Департамент освіти і науки ОДА           | Завершена закупівля        | 1190.5246  | ТОВ Київська девелоперська компанія                                                              | 1190.5246  | 9.00   | 1063.42   | 9.00    |
| 2 | Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" (покрівля з утепленням горища), смт. Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області                                                                                                                                                       | 1,327.76   | 1,195.00  | Департамент освіти і науки ОДА           | Завершена закупівля        | 1016.03191 | ТОВ Київська девелоперська компанія                                                              | 1016.03    | 12.38  | 678.00    | 12.38   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                        |                            |            |                                                                  |            |        |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 3  | Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт.Олександрівка Олександрівського району Донецької області.<br>Проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі                              | 837.16    | 753.50    | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля        | 782.1324   | ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання»          | 699.00     | 8.18   | 260.28    |        |
| 4  | Капітальний ремонт дороги в селі Новоолександрівка вул. Стадіонна Олександрівського району Донецької області                                                                                                                                                                      | 2,909.71  | 2,618.80  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля        | 2,794.300  | ТОВ ДАНКОМ                                                       | 2,703.200  | 9.97   | 2,080.28  | 9.97   |
| 5  | Капітальний ремонт під'їздної дороги, тротуару та вимощення в районі КЗОЗ "Олександрівська лікарня планового лікування" по вул. Держинського, 8 з улаштуванням майданчику для паркування транспортних засобів в с.м.т. Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області | 5,641.95  | 5,077.80  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | пропозиції розглянуто      | 5,468.340  |                                                                  |            |        |           |        |
| 6  | Капітальний ремонт автодороги по вул.Шкільна на ділянці від вул.Абрикосова до кладовища в с.м.т. Олександрівка                                                                                                                                                                    | 865.52    | 779.00    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля        | 833.170    | ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" | 586.633    | 11.62  | 571.59    | 11.62  |
| 6  | Мангуський                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62,866.68 | 62,351.20 |                                                        |                            | 60,338.35  |                                                                  | 54,007.82  | 812.17 | 28,052.36 | 812.17 |
| 1  | Будівництво водоводу технічної води у с. Дем'янівка Комишуватської с/р 7км                                                                                                                                                                                                        | 11,149.29 | 10,927.30 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 10,859.818 | ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                  | 9,564.205  | 114.23 | 6,508.85  | 114.23 |
| 2  | Реконструкція існуючої водопровідної мережі по вул.Молодіжна, Сонячна смт Ялта Донецької області                                                                                                                                                                                  | 1,473.85  | 1,333.40  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 1,369.121  | ТОВ "Профі Строй"                                                | 1,360.000  | 8.27   | 1,356.22  | 8.27   |
| 3  | Капітальне будівництво водопровідної мережі с. Стародубівка, 4,0 км                                                                                                                                                                                                               | 7,632.36  | 7,479.40  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 7,430.052  | ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"                  | 6,249.677  | 546.68 | 3,367.74  | 546.68 |
| 4  | Реконструкція будівлі опорної Мангуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: Донецька обл., смт. Мангуш, вул. Горького,буд.62 (Термомодернізація)                                                                                                 | 5,771.36  | 5,771.40  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 5,561.814  | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ"              | 4,399.196  | 46.90  | 3,153.65  | 46.90  |
| 5  | Капітальний ремонт будівлі опорної Мангуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: Донецька обл., смт. Мангуш, вул. Горького,буд. 62 з облаштуванням модульної котельні                                                                            | 31539.83  | 31,539.70 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля        | 30682.8036 | ТОВ ВАДІ 2012                                                    | 28,000.000 | 96.09  | 9,231.171 | 96.09  |
| 6  | Закупівля обладнання та меблів для Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Мангуської районної ради                                                                                                                                                                             | 5,300.00  | 5,300.00  | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває | 4,434.742  | ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР"          | 4,434.742  |        | 4,434.742 |        |
| 23 | Слов'янський                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53,941.21 | 49,521.10 |                                                        |                            | 49,460.50  |                                                                  | 40,768.92  | 604.44 | 37,341.51 | 604.44 |
| 1  | Будівництво водопровідних башт та станції питної води по вул. Садова,1 у с.Сергіївка Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                                       | 1,851.09  | 1,666.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | завершена закупівля        | 1,662.294  | ТОВ "Профі Строй"                                                | 1,412.950  |        | 423.88    |        |
| 2  | Капітальний ремонт водонапірної башти «Рожновського» V=25м³ по вул.Молодіжна в с.Торець Слав'янського району Донецької області                                                                                                                                                    | 293.42    | 269.10    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Закупівля не відбулась     | 284.741    |                                                                  |            |        |           |        |
| 3  | Реконструкція водонапірної башти системи "Рожновського" V=25 м³ по вул.Дружби 97"а" у смт. Билбасівка, Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                     | 368.42    | 331.60    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Закупівля не відбулась     | 356.610    |                                                                  |            |        |           |        |
| 4  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Маяківської сільської ради Слов'янського району Донецької області                                                                                                       | 1,763.93  | 1,587.60  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля        | 1,701.106  | ТОВ "Спецтехресурс"                                              | 1,349.000  | 9.98   | 1,347.36  | 9.98   |

|    |                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                   |                            |            |                                                                                                     |            |        |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|
| 5  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Долинської сільської ради Слов'янського району Донецької області                               | 739.18    | 665.30    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 704.950    | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                 | 620.356    | 7.75   | 620.31    | 7.75    |
| 6  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Мирненської сільської ради Слов'янського району Донецької області                              | 1,047.73  | 943.00    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,005.822  | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                 | 787.000    | 9.84   | 786.63    | 9.84    |
| 7  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Хрестищенської сільської ради Слов'янського району Донецької області                           | 1,283.09  | 1,154.80  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,235.740  | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                 | 870.000    | 9.57   | 869.82    | 9.57    |
| 8  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Андріївської селищної ради Слов'янського району Донецької області                              | 1,048.61  | 943.80    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 970.409    | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                 | 749.000    | 9.36   | 748.99    | 9.36    |
| 9  | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Билбасівської селищної ради Слов'янського району Донецької області                             | 1,689.72  | 1,520.80  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,636.974  | ТОВ "Спецтехресурс"                                                                                 | 1,198.571  | 10.00  | 1,197.98  | 10.00   |
| 10 | Технічне переоснащення контейнерної котельні потужністю 250 кВт в ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Андріївка Слов'янського району Донецької області"                                                                    | 1,467.19  | 282.80    | Департамент освіти і науки ОДА                    | Торги відмінено            | 274.180    |                                                                                                     |            |        |           |         |
| 11 | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії «Центр первинної медико – санітарної допомоги Слов'янського району» за адресою: вуд.Затишна (Будьонного) 6а смт.Билбасівка Слов'янського району Донецької області | 6,867.18  | 6,180.50  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 6,438.440  | ТОВ Леман-Бетон                                                                                     | 6,147.807  | 173.74 | 6,147.808 | 173.743 |
| 12 | Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)                                                                                                             | 1,421.29  | 1,279.20  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  |                            |            |                                                                                                     |            |        |           |         |
| 13 | Капітальний ремонт Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (капітальний ремонт) (коригування)                                                                            | 10,453.73 | 10,453.80 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 10,453.729 | ТОВ Будартель СХ 65                                                                                 | 10,012.539 | 207.07 | 9,878.15  | 207.07  |
| 14 | Капітальний ремонт зовнішніх мереж (водопроводу, каналізації, теплопостачання, зовнішнього освітлення) Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (коригування)             | 577.70    | 762.30    | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 529.566    | ТОВ Будартель СХ 65                                                                                 | 511.604    | 18.17  | 511.59    | 18.17   |
| 15 | Благоустрій території Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (капітальний ремонт) коригування                                                                           | 2,540.13  | 2,504.40  | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 2,419.463  | ТОВ Будартель СХ 65                                                                                 | 2,413.158  | 44.11  | 2,104.84  | 44.11   |
| 16 | Капітальний ремонт допоміжних споруд Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області                                                                                             | 2,137.84  | 2,063.00  | Департамент капітального будівництва ОДА          | завершена закупівля        | 1,970.496  | ТОВ Будартель СХ 65                                                                                 | 1,970.496  | 37.67  | 1,909.72  | 37.67   |
| 17 | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області                                                                                 | 3,173.10  | 3,173.10  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 3,173.100  | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР";<br>ФОП Кушнар'ова О.Л.;<br>ФОП Шейкаш С.В.; ТОВ "Гамаюн-Груп";ТОВ "Укр Трейдинг" | 2,797.172  |        | 2,797.17  |         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                        |                                           |            |                                                                               |            |        |           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 18 | Капітальний ремонт Билбасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов'янського району Донецької області (влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, комп'ютерної мережі)                | 437.38    | 437.40    | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля                       | 421.390    | ТОВ "ПОЖСТРОЙПРОЕКТ"                                                          | 334.325    | 5.66   | 334.32    | 5.66   |
| 19 | Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезівка Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                                     | 1,464.82  | 1,318.40  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля                       | 1,383.890  | ТОВ "ВЮКС"                                                                    | 1,287.000  | 14.68  | 849.53    | 14.68  |
| 20 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна (Радянська) від траси до житлового будинку №132 в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області                                                                                  | 2,372.08  | 2,134.90  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась                    | 2,311.600  |                                                                               |            |        |           |        |
| 21 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Східна (1-го Травня) в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області                                                                                                                        | 2,245.07  | 2,020.60  | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась                    | 2,180.000  |                                                                               |            |        |           |        |
| 22 | Реконструкція автодороги по вул.Набережна в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                        | 5,348.75  | 4,813.90  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля                       | 5,144.000  | ПП "АБЗ"                                                                      | 5,113.205  | 28.76  | 4,117.43  | 28.76  |
| 23 | Реконструкція автодороги по вул. Залізнична в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                      | 3,349.77  | 3,014.80  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля                       | 3,202.000  | ПП "АБЗ"                                                                      | 3,194.734  | 18.08  | 2,695.98  | 18.08  |
| 4  | Ясинуватський                                                                                                                                                                                                                            | 76,703.63 | 76,059.40 |                                                        |                                           | 74,110.48  |                                                                               | 44,267.57  | 502.51 | 34,723.70 | 502.51 |
| 1  | Реконструкція та теплосанация фасаду і покрівлі загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Набережна, 12                                                                | 12,941.43 | 14,232.20 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля                       | 12,467.846 | ПП "Юг-Сервіс"                                                                | 12,467.846 | 240.93 | 11,604.82 | 240.93 |
| 2  | Капітальний ремонт будівлі Желаннівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: Ясинуватський район, смт. Желанне, вул.Центральна, буд 89                                                                    | 12,574.90 | 11,317.40 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля                       | 12,028.834 | ПП "Юг-Сервіс"                                                                | 12,002.849 |        | 3,322.01  |        |
| 3  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Набережна, 12                                                                         | 44,824.00 | 44,146.50 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля/очікування пропозицій | 43,250.545 | ПП "Юг-Сервіс"                                                                | 13,971.607 | 261.57 | 13,971.61 | 261.57 |
| 4  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Набережна, 12                                                                | 6,363.30  | 6,363.30  | Департамент освіти і науки ОДА                         | процедура закупівлі триває                | 6,363.255  | ТОВ "НВП Енглер" ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль" | 5,825.266  |        | 5,825.26  |        |
| 20 | Лиманська міська рада                                                                                                                                                                                                                    | 79,571.72 | 58,527.50 |                                                        |                                           | 70,600.26  |                                                                               | 61,214.42  | 542.20 | 34,492.01 | 525.85 |
| 1  | Реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. Зелений Гай, 16-а м. Красний Лиман Донецької області                                                                                                                  | 8,579.03  | 8,579.10  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Закупівля не відбулась                    | 8,012.192  |                                                                               |            |        |           |        |
| 2  | Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Краснолиманського району Донецької області                                                                                                                                          | 844.94    | 760.50    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля                       | 750.821    | ПП НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦШАХТОБУД"                              | 626.135    | 3.08   | 552.50    | 3.08   |
| 3  | Реконструкція котельні № 15 м. Лиман                                                                                                                                                                                                     | 8,592.60  | 12,340.50 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля                       | 8,178.436  | ТОВ "Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС"                                            | 8,173.500  | 49.47  | 3,887.57  | 49.47  |
| 4  | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лиман Донецької області                                                                                                                                                              | 561.78    | 505.60    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля                       | 547.396    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                             | 484.121    |        | 484.12    |        |
| 5  | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лиман Донецької області                                                                                                                                                              | 667.03    | 600.40    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля                       | 649.636    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                             | 584.500    |        | 584.50    |        |
| 6  | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с. Діброва, Краснолиманського району за адресами: вул. Шевченко, вул. Сонячна, вул. Розкішна, вул. Північна, вул. Зелений Гай, вул. Головна, вул. Пушкіна, вул. Озерна, вул. Ломоносова | 473.69    | 426.30    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля                       | 462.496    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                             | 443.849    |        | 443.85    |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                                                   |                     |            |                                                     |            |        |           |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 7  | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с. Дробишеве Краснолиманського району                                                                                                                                                                                                                                                    | 629.92    | 566.90    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 614.194    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                   | 561.482    |        | 561.48    |        |
| 8  | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення в с. Ямпіль, Краснолиманського району за адресами: вул. Партизанська, вул. Леваневського, вул. Урожайна, вул. Молодіжна, вул. 1 Травня, вул. Донецька, вул. Пушкіна, вул. Підлісна, вул. Приозерна, вул. Щастя, вул. Свободи, вул. Чкалова, вул. Тиха, пров. Молодіжний, пров. Підлісний | 823.10    | 740.80    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 803.689    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                   | 739.000    | 9.24   | 738.96    | 9.24   |
| 9  | Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкіна в м. Красний Лиман                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,125.69  | 6,413.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 6,937.800  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 6,635.000  | 136.46 | 6,565.67  | 136.46 |
| 10 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна в м. Красний Лиман                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,326.00  | 2,093.40  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 2,256.000  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 2,210.000  | 45.50  | 2,192.55  | 45.50  |
| 11 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Зелений Гай в м. Красний Лиман                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,046.98  | 972.00    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,010.400  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                  | 922.011    | 17.31  | 832.98    | 17.31  |
| 12 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Пушкіна в с Дробишеве Краснолиманського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                                                    | 1,486.09  | 1,358.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,439.900  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 1,402.000  | 27.25  | 1,313.31  | 27.25  |
| 13 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Колгоспна в с. Новоселівка Краснолиманського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                                              | 1,485.95  | 1,350.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,438.000  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 1,310.000  | 25.35  | 1,220.22  | 25.35  |
| 14 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Леваневського в с. Ямпіль, Лиманського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                                                     | 1,497.80  | 1,358.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,442.150  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 1,431.996  | 27.62  | 1,328.70  | 27.62  |
| 15 | Капітальний ремонт автодороги по вул.Новоселів в с. Коровий Яр Краснолиманського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                                                | 1,485.42  | 1,358.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,444.880  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 1,370.000  | 26.61  | 1,280.71  | 26.61  |
| 16 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Оскольська в с. Рубці, Лиманського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                                                        | 1,490.99  | 1,358.10  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області    | Завершена закупівля | 1,435.500  | ТОВ "ДАНКО"                                         | 1,421.999  | 27.48  | 1,322.49  | 27.48  |
| 17 | Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ДНЗ №6 у м. Красний Лиман                                                                                                                                                                                                                                            | 2,664.35  | 2,664.40  | Департамент освіти і науки ОДА                    | Завершена закупівля | 2,571.099  | ТОВ "Донстрой"                                      | 2410.50000 | 12.50  | 1,671.98  |        |
| 18 | Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 у м. Красний Лиман                                                                                                                                                                                                                            | 30,427.73 | 12,857.90 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля | 28,206.928 | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" | 28,089.591 | 91.66  | 7,546.93  | 91.66  |
| 19 | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Дробишево Краснолиманського центру первинної медико-санітарної допомоги ім.М.І.Лядукіна                                                                                                                                                                          | 972.41    | 875.20    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 943.081    | ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"                               | 943.081    | 16.72  | 686.44    | 13.52  |
| 20 | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, гаража смт. Кіровськ Краснолиманського центру первинної медико-санітарної допомоги ім.М.І.Лядукіна                                                                                                                                                                   | 6,390.24  | 1,348.90  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля | 1,455.660  | ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"                               | 1,455.660  | 25.96  | 1,277.06  | 25.31  |
| 14 | Черкаська селищна громада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,959.05 | 36,109.80 |                                                   |                     | 26,508.27  |                                                     | 23,174.81  | 190.64 | 19,435.21 | 205.17 |
| 1  | Капітальний ремонт водопроводу від розподільного колодязя ВК-1 до водонапірної башти у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                                                                            | 1,111.62  | 1,000.50  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1041.072   | ТОВ "Профі Строй"                                   | 936.965    |        | 426.26    |        |
| 2  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Советська у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                | 2,042.19  | 1,838.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 1,950.769  | ТОВ "Спецтехресурс"                                 | 1,349.000  |        | 1,348.87  |        |
| 3  | Капітальний ремонт водопроводу від свердловини до розподільного колодязя ВК -1 у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                                                                                  | 2,627.43  | 2,364.70  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля | 2,531.756  | ТОВ "Спецтехресурс"                                 | 1,649.000  |        | 1,262.09  |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                                                |                            |           |                                                                                                           |           |        |           |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 4  | Реконструкція системи теплопостачання Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрівський СБ природи та дозвілля , ДНЗ в с. Олександрівка Слов'янського району, Донецької області з улаштуванням модульної котельної (Корегування) | 1,580.02  | 1,484.90  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Закупівля не відбулась     | 1,438.218 |                                                                                                           |           |        |           |        |
| 5  | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради с. Олександрівка Слов'янського району, Донецької області (коригування)                                                   | 9,156.18  | 16,980.00 | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля        | 7,755.000 | ПрАТ "Промстроймонтаж"                                                                                    | 7,453.569 | 91.81  | 5,395.12  | 91.81  |
| 6  | Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради, с. Олександрівка, Слов'янського району Донецької області                                                 | 1,557.26  | 1,557.30  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Завершена закупівля        | 1,496.76  | ТОВ "МЕГАГРАД ЛТД"                                                                                        | 1,493.151 |        | 838.41    | 14.53  |
| 7  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                                                                                                 | 5,594.60  | 5,594.60  | Департамент освіти і науки ОДА                 | процедура закупівлі триває | 5,380.296 | ТОВ "НВП Енглер" ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2", ТОВ "КІФА", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ТОВ "Меблібуд" | 5,380.296 |        | 5,380.294 |        |
| 8  | Капітальний ремонт доріг в смт Черкаське, вул. Молодіжна від буд. №86 до буд.№111 Слов'янського району Донецької області                                                                                                             | 409.50    | 409.50    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 375.800   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 375.56    | 6.89   | 333.55    | 6.89   |
| 9  | Капітальний ремонт доріг в смт Черкаське, вул. Шидловська від буд. № 28 до буд. № 56, технологічний проїзд від вул. Шидловської до вул. Шевченко Слов'янського району Донецької області                                              | 649.68    | 649.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 599.200   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 599.19    | 11.93  | 577.51    | 11.93  |
| 10 | Капітальний ремонт дороги в с. Привілля, вул. Депутатська від моста до технологічної дороги на кар'єр Слов'янського району Донецької області                                                                                         | 527.01    | 527.00    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 482.000   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 481.550   | 9.50   | 459.95    | 9.50   |
| 11 | Капітальний ремонт доріг в с. Прелесне, пров. Шкільний , вул. Садова від буд. №2 до дитячого садку, вул. Шкільна від перехрестя до пров. Шкільний Слов'янського району Донецької області                                             | 632.79    | 632.80    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 582.000   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 581.484   | 12.00  | 578.61    | 12.00  |
| 12 | Капітальний ремонт доріг в смт Черкаське, вул. Шкільна від майдану до бази Слов'янського району Донецької області                                                                                                                    | 1,917.00  | 1,917.00  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 1,812.000 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 1,811.733 | 37.14  | 1,806.04  | 37.14  |
| 13 | Капітальний ремонт дороги в смт Черкаське, пров. Свободи Слов'янського району Донецької області                                                                                                                                      | 528.29    | 528.30    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 487.400   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 487.315   | 9.47   | 455.66    | 9.47   |
| 14 | Капітальний ремонт доріг в с. Привілля, вул. Кучеренко від буд. №20 до буд. №28, технологічний проїзд від вул. Кучеренко до вул. Виноградна Слов'янського району Донецької області                                                   | 625.47    | 625.50    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Завершена закупівля        | 576.000   | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                                                                                        | 575.995   | 11.90  | 572.85    | 11.90  |
| 3  | Шахівська сільська територіальна громада Добропільського району                                                                                                                                                                      | 23,434.86 | 26,136.70 |                                                |                            | 21,443.31 |                                                                                                           | 17,811.84 | 103.02 | 12,069.41 | 103.02 |
| 1  | Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої в с. Шахове по вул. Шкільна , буд. 1а Добропільського району                                                                                                            | 3,597.31  | 3,597.30  | Департамент капітального будівництва ОДА       | Закупівля не відбулась     | 3,443.674 |                                                                                                           |           |        |           |        |
| 2  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої в с. Октябрське по вул. Шкільна, 1а Добропільського району                                                                                         | 5,857.60  | 5,857.60  | Департамент освіти і науки ОДА                 | процедура закупівлі триває | 5,857.600 | ТОВ "НВП "ЕНГЛЕР", ПП "КІФА", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-техностиль", ТОВ "Меблібуд"                     | 5,669.809 |        | 5,653.325 |        |

|    |                                                                                                                                                                              |           |           |                                                        |                        |            |                                                  |            |        |           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 3  | Капітальний ремонт будівель ЗОШ I-III ступенів , розташованих в с. Октябрьське по вул. Шкільна, 1а Добропільського району (корегування)                                      | 13,979.94 | 16,681.80 | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 12,142.034 | ПрАТ "Промстроймонтаж"                           | 12,142.034 | 103.02 | 6,416.09  | 103.02 |
| 17 | Миколаївська міська об'єднана територіальна громада                                                                                                                          | 26,489.80 | 25,558.10 |                                                        |                        | 25,688.87  |                                                  | 24,703.64  | 279.01 | 22,237.33 | 279.01 |
| 1  | Реконструкція житлового будинку по вул. Сінецького, буд. 22, м. Миколаївка                                                                                                   | 6,790.81  | 6,790.90  | Департамент капітального будівництва ОДА               | Завершена закупівля    | 6,456.965  | ПрАТ "Промстроймонтаж"                           | 6,359.473  | 103.77 | 4,509.52  | 103.77 |
| 2  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Музична (від вул. Сінецького до вул. Миру) в м. Миколаївка                                                                    | 627.54    | 570.60    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 600.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 599.974    | 12.29  | 591.73    | 12.29  |
| 3  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Піонерська (від вул. Європейська до пров. Київський) в м. Миколаївка                                                          | 1,149.74  | 1,045.60  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 1,110.000  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 1,109.811  | 17.44  | 865.46    | 17.44  |
| 4  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. О.Островського (від вул. Європейська до вул. Сінецького) в м. Миколаївка                                                      | 985.41    | 896.30    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 949.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 948.955    | 19.31  | 929.91    | 19.31  |
| 5  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Шкільний (від вул. Сінецького до вул. Миру) в м. Миколаївка                                                                | 549.91    | 500.10    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 530.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 529.980    | 10.65  | 520.10    | 10.65  |
| 6  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сінецького (від вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС до вул. Музична) в м. Миколаївка                                               | 1,269.07  | 1,154.20  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 1,226.000  | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 1,225.992  | 24.96  | 1,208.97  | 24.96  |
| 7  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру (права сторона)(від вул. Горького до ФС №3) в м. Миколаївка                                                              | 891.62    | 812.90    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 858.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 857.934    | 17.37  | 848.33    | 17.37  |
| 8  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молчанова (від вул. Коцюбинського до вул. Української) в м. Миколаївка                                                        | 640.92    | 582.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 613.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 612.705    | 12.46  | 599.69    | 12.46  |
| 9  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пархоменка (від ж.б. №52 до вул. Ювілейна) в м. Миколаївка                                                                    | 546.42    | 496.80    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 521.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 520.799    | 8.40   | 404.51    | 8.40   |
| 10 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Молодіжна у с. Никонорівка Слов'янського району Донецькій області                                                                      | 466.21    | 466.20    | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | Закупівля не відбулась | 450.300    |                                                  |            |        |           |        |
| 11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Українська (від вул. Кошуби до ж.б. № 52) в м. Миколаївка                                                                     | 1,009.95  | 918.70    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 973.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 972.963    | 18.46  | 887.93    | 18.46  |
| 12 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького (від вул. Воїнів Інтернаціоналістів до вул. Миру) в м. Миколаївка                                                    | 653.04    | 593.90    | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля    | 637.000    | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ"                               | 636.972    | 12.72  | 620.98    | 12.72  |
| 13 | Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів №1 по вул. Сінецького, буд.4, м. Миколаївка, Донецької області                                                                         | 967.05    | 932.90    | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля    | 900.000    | ТОВ "Донстрой"                                   | 765.00000  | 5.83   | 748.90    | 5.83   |
| 14 | Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів № 2 по вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС, буд. 11, м. Миколаївка, Донецької області                                                       | 928.81    | 894.30    | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля    | 900.000    | ТОВ "БК ДОНМЕГASTРОЙ"                            | 823.39800  | 5.40   | 761.64044 | 5.40   |
| 15 | Оснащення КППЗ "Слов'янська ЦРЛ" медичним обладнанням                                                                                                                        | 5,400.00  | 5,400.00  | Департамент охорони здоров'я ОДА                       | Завершена закупівля    | 5,394.687  | ТОВ "Білімед", ТОВ "Медгарант"                   | 5,394.687  |        | 5,394.69  |        |
| 16 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням світильників на сонячних батареях на території Малинівської сільської ради Слов'янського району Донецької області | 1,113.29  | 1,002.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 1,069.914  | ТОВ "Спецтехресурс"                              | 865.000    | 9.95   | 864.98    | 9.95   |
| 17 | Розробка проектно-кошторисної документації                                                                                                                                   | 2,500.00  | 2,500.00  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА      | Завершена закупівля    | 2,500.000  | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОНСАЛТИНГ" | 2,480.000  |        | 2,480.00  |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                   |                            |            |                                                                                    |            |        |            |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------|
| 5  | Сіверська міська об'єднана територіальна громада Бахмутського району                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,827.33 | 37,984.70 |                                                   |                            | 38,585.80  |                                                                                    | 36,742.01  | 306.90 | 21,311.38  | 290.48  |
| 1  | Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів № 2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2 (коригування)                                                                                                                                                                                             | 17,696.32 | 16,113.90 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 16,904.230 | ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"                                                                | 15,449.811 | 183.24 | 8174.90    | 166.82  |
| 2  | Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів № 2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2 (завершення робіт) (коригування)                                                                                                                                                                          | 13,768.00 | 13,768.00 | Департамент капітального будівництва ОДА          | Завершена закупівля        | 13,382.844 | ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"                                                       | 13,320.964 | 98.30  | 5,303.89   | 98.30   |
| 3  | Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для для Сіверської ЗОШ I-III ступенів № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5761      | 5,761.00  | Департамент освіти і науки ОДА                    | процедура закупівлі триває | 5,761.000  | ТОВ "НВП "ЕНІЛЕР", ТОВ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ІНТЕРСКУЛ", ТОВ "Меблі-технології." | 5,513.379  |        | 5,513.387  |         |
| 4  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Сіверська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,189.69  | 1,070.70  | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 1,161.041  | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                                  | 1,081.169  |        | 1,081.17   |         |
| 5  | Капітальний ремонт міської лікарні за адресою: м. Сіверськ Донецької області, вул. Північна,2 (продовження робіт)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,412.32  | 1,271.10  | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 1,376.688  | ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"                                                              | 1,376.688  | 25.36  | 1,238.032  | 25.357  |
| 5  | Соледарська міська об'єднана територіальна громада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,763.90  | 3,387.50  |                                                   |                            | 3,635.87   |                                                                                    | 3,312.90   | 38.66  | 1,903.96   | 36.58   |
| 1  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Весняній, вул. Медовій, вул.Франко, вул.Залізничній, вул. ВЧД, вул. Чайковського, вул. Молодогвардійців, вул. Стадіонна, вул. Пушкіна м.Соледар                                                                                                                                                                                                         | 928.31    | 835.50    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 904.430    | ТОВ "МІСЬКСВІТЛО"                                                                  | 600.000    |        | 524.553    |         |
| 2  | Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній, с.Яковлівка Бахмутського району Донецької області (коригування)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 629.11    | 566.20    | Департамент житлово-комунального господарства ОДА | Завершена закупівля        | 588.005    | ТОВ "Профі Строй"                                                                  | 570.005    |        | 190.175    |         |
| 3  | Капітальний ремонт нежитлого приміщення Бахмутського фельшерського пункту за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с.Бахмутське, вул.Піонерська, 29/2                                                                                                                                                                                                                                                   | 955.45    | 859.90    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 928.781    | ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"                                                              | 928.783    | 16.61  | 730.975    | 14.524  |
| 4  | Капітальний ремонт нежитлового вбудованого приміщення фельшерського пункту за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Парасковівка, вул. Першотравнева, 3                                                                                                                                                                                                                                              | 592.55    | 533.30    | Департамент охорони здоров'я ОДА                  | Завершена закупівля        | 575.416    | ТОВ "БК ДОНМЕГАСТРОЙ"                                                              | 575.416    | 22.05  | 458.260    | 22.054  |
| 5  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі та системи опалення - зал засідання (евакуаційний пункт) за адресою: с. Парасковівка, вулиця Володарського, 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 658.47    | 592.60    | Департамент капітального будівництва ОДА          | завершена закупівля        | 639.236    | ПП "АНДРОБУД"                                                                      | 638.700    |        |            |         |
| 21 | Іллінівська сільська об'єднана територіальна громада Костянтинівського району                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,703.00 | 22,694.70 |                                                   |                            | 22,714.261 |                                                                                    | 20,145.067 | 197.94 | 10,846.149 | 185.438 |
| 1  | Зорянська СШ I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та ДНЗ с-ще Зоря №15 «Малюк» Зорянської сільської ради. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі за адресою: с-ще Зоря вул. Дубрівного буд.72, Костянтинівського району, Донецької області | 2,303.69  | 2,073.40  | Департамент освіти і науки ОДА                    | Завершена закупівля        | 2,073.32   | ТОВ "НЕОН"                                                                         | 1203.83500 | 11.67  | 1165.93000 | 11.67   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                        |                     |           |                                         |            |       |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|-----------|--------|
| 2  | Реконструкція системи теплопостачання Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі, с.Артема Костянтинівського району Донецької області.                                                                                                                           | 2,822.86 | 1,142.50 | Департамент освіти і науки ОДА                         |                     |           |                                         |            |       |           |        |
| 3  | Олександр-Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області. Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будівлі за адресою: с.Олександр-Калинове вул.Шкільна, 1 Костянтинівського району Донецької області Шкільна (7) змінено адресу | 1,410.48 | 1,269.50 | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля | 1269      | ПП "ПОСТ-Енерджі"                       | 795.18179  | 8.75  | 597.06648 |        |
| 4  | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 «Малюк» сел.Зоря, Костянтинівського району, Донецької області                                                                                                                                                                                      | 1,417.17 | 1,279.80 | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля | 1,351.505 | ТОВ "С.В.СТРОЙ"                         | 1000.00000 | 17.00 | 645.01440 | 13.25  |
| 5  | Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №15 «Малюк» с. Зоря Костянтинівського району (коригування)                                                                                                                                                                                                                         | 1,153.63 | 1,038.30 | Департамент освіти і науки ОДА                         | Завершена закупівля | 1,038.263 | ТОВ "КРАМСПЕЦРЕМОНТ"                    | 710.000    | 7.50  | 694.531   | 7.50   |
| 6  | Капітальний ремонт (санація) будівлі амбулаторії ЗПСМ с.Артема, вул. Лісна,3А с. Артема Костянтинівського району, Донецької області                                                                                                                                                                                                   | 827.21   | 744.50   | Департамент охорони здоров'я ОДА                       | Завершена закупівля | 784.202   | ТОВ "РСІ"                               | 784.202    | 22.90 | 674.348   | 22.898 |
| 7  | Капітальний ремонт автодоріг по вул.Каспійська, вул.Шолохова в сел. Зоря Костянтинівського району (коригування)                                                                                                                                                                                                                       | 4,484.55 | 4,036.10 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 4,337.000 | ТОВ "ДАНКОМ"                            | 4,300.000  |       |           |        |
| 8  | Капітальний ремонт дороги по вул.Ол.Рожкової у с. Зоря Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                     | 955.79   | 860.20   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 929.028   | ТОВ"ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 856.974    | 17.37 | 853.371   | 17.37  |
| 9  | Капітальний ремонт дороги по вул. Запорізька в с. Зоря Костянтинівського району                                                                                                                                                                                                                                                       | 975.38   | 877.90   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 948.240   | ТОВ "Мосбудінвест"                      | 879.872    | 17.70 | 854.896   | 17.70  |
| 10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Добролюбова в с. Зоря Костянтинівського району                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,487.85 | 1,339.10 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 1,450.000 | ТОВ "Мосбудінвест"                      | 1,322.000  | 26.71 | 1,290.269 | 26.71  |
| 11 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Стадіонна с. Ілліча Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                  | 459.99   | 414.00   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 441.200   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб"     | 441.000    | 6.58  | 320.558   | 6.58   |
| 12 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Агрономічна с.Ілліча Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                 | 1,366.89 | 1,230.20 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 1,324.000 | ТОВ "Строительная Компания Масштаб"     | 1,323.600  | 9.88  | 759.945   | 9.88   |
| 13 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Трудова (колишня вул.Ударників П'ятирічки), с. Ілліча, Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                               | 936.96   | 843.30   | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 905.000   | ТОВ "Строительная Компания Масштаб"     | 904.800    |       |           |        |
| 14 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Кринична, с. Ілліча, Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                 | 1,490.98 | 1,341.90 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 1,445.200 | ТОВ "Строительная Компания Масштаб"     | 1,444.800  | 9.88  | 753.042   | 9.88   |
| 15 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Донецька с. Ілліча Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                   | 1,506.37 | 1,355.80 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 1,460.200 | ТОВ "Строительная Компания Масштаб"     | 1,459.800  | 9.88  | 677.792   | 9.88   |
| 16 | Капітальний ремонт дороги по вул. Ушакова в с. Катеринівка Костянтинівського району Донецької області                                                                                                                                                                                                                                 | 536.39   | 482.80   | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 521.000   | ТОВ "Мосбудінвест"                      | 467.722    | 9.15  | 443.821   | 9.15   |

|    |                                                                                                                      |        |        |                                                        |                     |         |                    |         |       |         |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------|---------|-------|
| 17 | Капітальний ремонт покриття дороги по вул. О.Матросова в с.Катеринівка Костянтинівського району Донецької області    | 945.34 | 850.80 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 919.000 | ТОВ "Мосбудінвест" | 798.480 | 14.32 | 694.786 | 14.32 |
| 18 | Капітальний ремонт дороги по вул.Ватутіна в с.Катеринівка Костянтинівського району Донецької області                 | 512.15 | 461.00 | Служба автомобільних доріг у Донецькій області         | Завершена закупівля | 497.400 | ТОВ "Мосбудінвест" | 433.000 | 8.67  | 420.779 | 8.67  |
| 19 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Садовий в с. Полтавка Костянтинівського району Донецької області (коригування) | 448.83 | 418.20 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 412.970 | ТОВ "ДАНКОМ"       | 412.700 |       |         |       |
| 20 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Смірнова с. Попів- Яр Костянтинівського району Донецької області (коригування) | 364.06 | 338.90 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 329.500 | ТОВ "ДАНКОМ"       | 329.400 |       |         |       |
| 21 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Чапаєва в с. Русин Яр Костянтинівського району Донецької обл.                  | 296.44 | 296.50 | Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА | завершена закупівля | 277.800 | ТОВ "ДАНКОМ"       | 277.700 |       |         |       |

\* інформацію сформовано на підставі даних, розміщених в електронній системі закупівель України ProZorro та єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data